



**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Portaria SEF 535**

21/02/2025  
21:08:09

**Entidade:**  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

**CNPJ:**  
83102376000134

| CONVÊNIO/PORTARIA            | ÓRGÃO REPASSADOR  | SITUAÇÃO  |  |
|------------------------------|---|-----------|---|
| Portaria SEF 535             | Governo Estadual  | Concluído |   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO</b>         | Revitalização Avenida (ETAPA 2)   |           |   |
| <b>Administração Inicial</b> | <b>Prefeito:</b> Nelson Back<br><b>Vice:</b> Ambrósio Rubick<br><b>2021/2024</b>  |           |   |
| <b>Administração Final</b>   | <b>Prefeito:</b> Nelson Back<br><b>Vice:</b> Ambrósio Rubick<br><b>2021/2024</b>  |           |   |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>        | <b>VALOR CONTRAPARTIDA</b>  |           |   |
| R\$ 2.357.704,33             | <b>CONVÊNIO:</b> R\$ 1.721.713,06<br><b>MUNICÍPIO:</b> R\$ 475.498,95<br><b>ADITIVO:</b> R\$ 160.492,32   |           |   |
| <b>OBJETO</b>                | O Convênio tem por objeto a Pavimentação em Blocos Intertravados de Concreto tipo Paver, Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Pavimentação de Passeios da <b>Avenida Jorge Lacerda</b> no centro do município de Vidal Ramos. A área total a ser pavimentada é de <b>12.396,94 m²</b> . |           |   |



CONVÊNIO RECEBIDO  
Portaria SEF 535

21/02/2025  
21:08:09

Entidade:  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:  
83102376000134

| CONVÊNIO/PORTARIA | ÓRGÃO REPASSADOR | SITUAÇÃO |  |
|-------------------|------------------|----------|---|
|                   |                  |          |   |

| OBSERVAÇÕES |   |
|-------------|---|
|             | <p>O Projeto de <b>REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA</b> teve a 1ª Etapa executada pela Empresa ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, através do Contrato 29/2022. O trecho executado foi do início da Avenida nas proximidade da Ponte do Mulungu até o entroncamento com a Rua Pedro Weber, em frente a Prefeitura Municipal.</p> <p>Com a <b>RESCISÃO UNILATERAL</b> do Contrato nº. 29/2022 a Administração lançou novo Processo Licitatório, a Tomada de Preços 3/2023 onde sagrou-se vencedora a Empresa <b>KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</b> ao valor <b>R\$. 2.197.212,01</b>.</p> <p>Para a obra foram utilizados <b>R\$. 1.721.713,06</b> de recursos do Convênio do Estado e a complementação de <b>R\$. 416.132,99</b> foram recursos próprios do município.</p> <p>A nova empresa contratada executará o trecho da obra que vai da Prefeitura Municipal até as imediações da <b>CRAVIL</b>.</p> <p>Ao final da obra foram elaborados 02 Termos Aditivos: o Aditivo nº 1 de supressão no valor de <b>R\$. 219.858,28</b> e o Aditivo nº 2 de adição de quantitativos no valor de <b>R\$. 160.492,32</b>.</p> <p>Assim, o custo final da obra ficou em <b>R\$. 2.137.846,05</b>.</p> <p>No dia 25/11/2024 a Administração devolveu os saldos de rendimentos de aplicações financeiras no total de <b>R\$. 58.938,28</b>, sendo R\$. 14.483,21 do exercício de 2023 e R\$. 44.455,07 de 2024.</p> |

| RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO |               |                |
|---|---------------|----------------|
| Identificação Parcela                       | Data Ingresso | Valor Parcela  |
| 1   | 12/09/2023    | R\$ 500.000,00 |
| 2   | 28/12/2023    | R\$ 500.000,00 |
| 3   | 19/04/2024    | R\$ 221.713,06 |



**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Portaria SEF 535**

21/02/2025  
21:08:09

**Entidade:**  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

**CNPJ:**  
83102376000134

**RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO**

| <b>Fornecedor</b>          | <b>Nº Nota Fiscal</b> | <b>Data da Nota</b> | <b>Valor Da Nota</b> | <b>Data Pagamento</b> |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 712                   | 26/03/2024          | 471.695,68           | 27/03/2024            |
| KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 727                   | 24/05/2024          | 837.383,18           | 29/05/2024            |
| KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 763                   | 19/08/2024          | 414.289,83           | 18/10/2024            |
| KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 773                   | 10/10/2024          | 253.985,04           | 23/08/2024            |
| KURTZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 774                   | 10/10/2024          | 160.492,32           | 23/08/2024            |

**RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO**

| <b>Número da Medição</b> | <b>Data Medição</b> | <b>Valor Medição</b> |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 01                       | 20/03/2024          | R\$ 471.695,68       |
| 02                       | 24/05/2024          | R\$ 837.383,18       |
| 03                       | 16/08/2024          | R\$ 414.289,83       |
| 04                       | 09/10/2024          | R\$ 253.985,04       |
| 05 - Aditivos            | 09/10/2024          | R\$ 160.492,32       |

**MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 21 de fevereiro de 2025**

\_\_\_\_\_  
**LAÉRCIO DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**João Schmitz**  
Técnico de Controle Interno