




**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Portaria 535/SEF**

30/01/2025  
15:22:03

**Entidade:**  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

**CNPJ:**  
83102376000134

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
Portaria 535/SEF	Governo Estadual	Concluído	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	Revitalização da Avenida (ETAPA 1)		
<b>Administração Inicial</b>	<b>Prefeito:</b> Nelson Back <b>Vice:</b> Ambrósio Rubick <b>2021/2024</b>		
<b>Administração Final</b>	<b>Prefeito:</b> Nelson Back <b>Vice:</b> Ambrósio Rubick <b>2021/2024</b>		
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>VALOR CONTRAPARTIDA</b>		
R\$ 2.366.713,06	<b>CONVÊNIO:</b> R\$ 2.366.713,06		
<b>OBJETO</b>	O Convênio tem por objeto a Pavimentação em Blocos Intertravados de Concreto tipo Paver, Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Pavimentação de Passeios da <b>Avenida Jorge Lacerda</b> no centro do município de Vidal Ramos. A área total a ser pavimentada é de <b>12.396,94 m²</b> .		
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<p>Antes da obra em questão a Avenida Jorge Lacerda possui pavimentação com lajotas hexagonais.</p> <p>A Empresa <b>ANTINHAS</b> iniciou a obra e pavimentou o trecho do seu início até o entroncamento da Rua Pedro Weber em frente a Prefeitura Municipal. Devido a problemas no paver utilizado a empresa foi notificada e retirou paver existente e reconstruiu todo o trecho. Este trecho pavimentado foi pago com o recurso da primeira parcela no valor de <b>R\$. 645.000,00</b>.</p> <p>A empresa foi notificada e acabou sendo feito a <b>RESCISÃO UNILATERAL</b> do Contrato nº. 29/2022.</p> <p>Com a realização de novo Processo Licitatório, embora a pavimentação consiste eu uma única obra, a Administração optou em dividi-la em <b>Etapa 1 e Etapa 2</b>.</p> <p>A Prefeitura Municipal realizou novo Processo Licitatório para a conclusão do Projeto de Revitalização. onde foi vencedora a Empresa <b>KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</b> ao valor de <b>R\$. 2.197.212,01</b>.</p>		



**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Portaria 535/SEF**

30/01/2025  
15:22:03

**Entidade:**  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

**CNPJ:**  
83102376000134

<b>RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO</b>		
<b>Identificação Parcela</b>	<b>Data Ingresso</b>	<b>Valor Parcela</b>
1	22/06/2022	R\$ 645.000,00
2	12/09/2023	R\$ 500.000,00

<b>RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO</b>				
<b>Fornecedor</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Data da Nota</b>	<b>Valor Da Nota</b>	<b>Data Pagamento</b>
ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	155	18/10/2022	232.363,50	20/10/2022
ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	165	28/11/2022	128.293,53	01/12/2022
ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	173	26/12/2022	159.783,82	27/12/2022
ANTINHAS FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	177	07/02/2202	124.559,15	10/02/2023

<b>RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO</b>		
<b>Número da Medição</b>	<b>Data Medição</b>	<b>Valor Medição</b>
01	18/10/2022	R\$ 232.363,50
02	28/11/2022	R\$ 128.293,53
03	20/12/2022	R\$ 159.783,82
04	31/01/2023	R\$ 124.559,15

**MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 30 de janeiro de 2025**



**Entidade:**  
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

**CONVÊNIO RECEBIDO**  
**Portaria 535/SEF**

30/01/2025  
15:22:03

**CNPJ:**  
83102376000134

**NELSON BACK**  
Prefeito Municipal

**João Schmitz**  
Técnico de Controle Interno