




CONVÊNIO RECEBIDO
Emenda 0308/2018

30/01/2025
15:22:03

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
Emenda 0308/2018	Governo Estadual	Concluído	
IDENTIFICAÇÃO	Construção e Reforma de Creche		
Administração Inicial	Prefeito: Nelson Back Vice: Ambrósio Rubick 2021/2024		
Administração Final	Prefeito: Nelson Back Vice: Ambrósio Rubick 2021/2024		
VALOR RECEBIDO	VALOR CONTRAPARTIDA		
R\$ 1.929.139,05	CONVÊNIO: R\$ 1.130.346,65 MUNICÍPIO: R\$ 724.315,38 ADITIVO: R\$ 74.477,02		
OBJETO	Construção e Reforma da Creche Cecília Peixe Frutuoso		




CONVÊNIO RECEBIDO
Emenda 0308/2018

30/01/2025
15:22:03

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

CONVÊNIO/PORTARIA	ÓRGÃO REPASSADOR	SITUAÇÃO	
--------------------------	-------------------------	-----------------	---

OBSERVAÇÕES	<p>Os recursos para a construção da creche no valor de R\$. 1.000.000,00 (hum milhão de reais) é originário da Emenda Parlamentar nº. 0308/2018 do Deputado Milton Hobus apresentado ao Orçamento do Estado de Santa Catarina de 2018 e que foi creditado ao município de Vidal Ramos no dia 23 de dezembro de 2020.</p> <p>Para complementação dos recursos da Obra foram utilizados os próprios rendimentos já auferidos à época do Convênio no valor de R\$. 1.130.346,05 e ainda foram utilizados R\$. 125.000,00 de recursos de Alienações e R\$. 613.150,56 de Recursos Próprios. O Projeto de construção engloba também a reforma de alguns pontos da creche já existente "Cecília Peixe Frutuoso" que pode ser dividida em 04 (quatro) Blocos:</p> <p>Bloco 1 - Reforma Geral Salas da Creche Cecília Peixe Frutuoso (486.834,44) Bloco 2 - Construção da Nova Creche (1.184.854,02) Bloco 3 - Construção de uma Nova Área Coberta (114.542,72) Bloco 4 - Reforma e Ampliação da Cozinha (82.266,03)</p> <p>A Empresa vencedora do certame foi a PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 31.281.510/0001-08, com sede na Rua Wenceslau Borini, 1245 no município de Rio do Sul pelo valor global de R\$. 1.898.497,21.</p> <p>Ao final da obra foram elaborados 02 Termos Aditivos: o Aditivo nº 1 de supressão no valor de R\$. 13.835,18 e o Aditivo nº 2 de adição de quantitativos no valor de R\$. 74.477,02 para os quais foram utilizados recursos dos Rendimentos de Aplicações Financeiras do Convênio.</p> <p>Assim, o custo final da obra ficou em R\$. 1.929.139,05.</p>
--------------------	--

RELAÇÃO DE INGRESSOS VINCULADOS AO CONVÊNIO		
Identificação Parcela	Data Ingresso	Valor Parcela
1	28/11/2020	R\$ 1.000.000,00



CONVÊNIO RECEBIDO
Emenda 0308/2018

30/01/2025
15:22:03

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO				
Fornecedor	Nº Nota Fiscal	Data da Nota	Valor Da Nota	Data Pagamento
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	331	29/01/2024	146.517,47	30/01/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	332	29/01/2024	9.998,03	30/01/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	340	27/02/2024	124.996,93	28/02/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	341	27/02/2024	33.753,65	28/02/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	350	08/04/2024	185.968,43	08/04/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	351	08/04/2024	24.900,89	08/04/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	368	10/05/2024	160.411,95	14/05/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	369	10/05/2024	22.367,61	14/05/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	387	21/06/2024	148.204,54	27/06/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	388	21/06/2024	72.081,82	27/06/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	394	12/07/2024	135.014,97	19/07/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	395	12/07/2024	94.577,87	19/07/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	412	02/09/2024	181.904,00	10/09/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	413	02/09/2024	211.435,67	10/09/2024



CONVÊNIO RECEBIDO
Emenda 0308/2018

30/01/2025
15:22:03

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

RELAÇÃO DE DESPESAS (COMPROVANTES FISCAIS) VINCULADOS AO CONVÊNIO				
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	429	29/10/2024	74.477,02	01/11/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	436	05/11/2024	86.607,74	11/11/2024
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	439	05/11/2024	216.030,46	11/11/2024

RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO		
Número da Medição	Data Medição	Valor Medição
Medição 01 - Bloco 02	25/01/2024	R\$ 9.998,03
Medição 01 - Bloco 01	25/01/2024	R\$ 146.517,47
Medição 02 - Bloco 01	27/02/2024	R\$ 124.886,93
Medição 02 - Bloco 02	27/02/2024	R\$ 33.753,65
Medição 03 - Bloco 01	04/04/2024	R\$ 24.900,89
Medição 03 - Bloco 02	04/04/2024	R\$ 185.968,43
Medição 04 - Bloco 01	09/05/2024	R\$ 22.367,61
Medição 04 - Bloco 02	09/05/2024	R\$ 160.411,95
Medição 05 - Bloco 01	21/06/2024	R\$ 72.081,82
Medição 05 - Bloco 02	21/06/2024	R\$ 148.204,54
Medição 06 - Bloco 01	12/07/2024	R\$ 94.577,87
Medição 06 - Bloco 02	12/07/2024	R\$ 135.014,97
Medição 07 - Bloco 01	30/08/2024	R\$ 211.435,67
Medição 07 - Bloco 02	30/08/2024	R\$ 181.904,00
Medição Aditivo	28/10/2024	R\$ 74.477,02



CONVÊNIO RECEBIDO
Emenda 0308/2018

30/01/2025
15:22:03

Entidade:
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

CNPJ:
83102376000134

RELAÇÃO DOS BOLETINS DE MEDICAÇÃO DO CONVÊNIO		
Medição 08 - Bloco 01	05/11/2024	R\$ 86.607,74
Medição 08 - Bloco 02	05/11/2024	R\$ 202.195,28

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 30 de janeiro de 2025

NELSON BACK
Prefeito Municipal

João Schmitz
Técnico de Controle Interno