PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA								Boletim de Medição: 01 Revisão:							01	
	RATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE							Saldo anterior R\$:	Esta medição R\$:	Saldo R\$:	P	eríodo:		1/03/2024	03	/05/2024
				OT 00/00 OO 00/04/04/00/04/					R\$ 153.154,81	-153.154,81	Data	Medição:	0:	3/05/2024		
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIARIA CONTROL DA RUA FÉLIX ZIMMERMANN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/SC		Contrato: CT 83/23 e OS 03/24(04/03/24)							14,00%	% de contrato r			o neste boletim:		14,00%	
ZIMMERMANN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/SC			01141	TID AD	EO OONEE		110	OUANTI					NOTIDO DA			
		QUANTIDADES CONTRATADAS				QUANTII	5	Aaı	umulado	FINA	ANCEIRO R\$					
Item	Descrição	Qtde.	Unid. Preço Unit.		Valor total contrato		Acumulado anterior	cumulado anterior Período		anterior		Período		Acumulado		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	25.044,00				R\$	-	R\$	7.244,25	R\$	7.244,25
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,00	MÊS	R\$	7.244,25	R\$	21.732,75		1,00	1,00	R\$	-	R\$	7.244,25	R\$	7.244,25
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUIMOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	3,00	MÊS	R\$	1.103,75	R\$	3.311,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$	2.076,48				R\$		R\$		R\$	-
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UNID	R\$	1.038.24	R\$	1.038,24			0,00	R\$	_	R\$	-	R\$	-
	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UNID		1.038,24	R\$	1.038,24			0,00	R\$	_	R\$	_	R\$	_
3.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SINALIZAÇÃO DE SEGURANO		O. L.B	- ι.φ	11000,21	R\$	2.425,01			0,00	R\$	-	R\$	2.425,01	R\$	2.425,01
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARAMAÇÃO DE MADEIRA	4,50	M2	R\$	440,91	R\$	1.984,10		4,50		R\$	-	R\$	1.984,10	R\$	1.984,10
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARAMAÇÃO DE MADEIRA	1,00	M2	R\$	440,91	R\$	440,91		1,00		R\$	-	R\$	440,91	R\$	440,91
4	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	25.628,93				R\$		R\$	•	R\$	-
	REALOCAÇÃO DE POSTE	5,00	UNID	R\$	647,80		3.239,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	REALOCAÇÃO DE MURO	19,86	М	R\$	378,51	R\$	7.517,21			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.3	REALOCAÇÃO DE CERCA	101,95	M	R\$	107,07	R\$	10.915,79			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE	4.841,75	M2	R\$	0,53	R\$	2.566,13			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.5	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	610,00	М	R\$	2,28	R\$	1.390,80		324,00		R\$	-	R\$	738,72	R\$	738,72
5	TERRAPLANAGEM					R\$	11.644,15				R\$	-	R\$	285.493,66	R\$	285.493,66
4.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	1.305,36	МЗ	R\$	4,95	R\$	6.461,53			0,00	R\$	-	R\$	=	R\$	-
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	489,51	M3xKM	R\$	2,28	R\$	1.116,08			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	183,26	M3	R\$	4,95	R\$	907,14				R\$	-	R\$	-	R\$	-
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	22,91	M3xKM	I R\$	2,28	R\$	52,23				R\$	-	R\$	-	R\$	-
	CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	183,26	М3	R\$	2,35	R\$	430,66				R\$	-	R\$	-	R\$	-
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	22,91	МЗХКМ	R\$	2,28	R\$	52,23				R\$	-	R\$	-	R\$	-
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,	183,26	M3	R\$	14,32	R\$	2.624,28				R\$	-	R\$	-	R\$	-
	CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019												L			
6	DRENAGEM					R\$	270.661,50				R\$	•	R\$	142.746,83	R\$	142.746,83
6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	623,01	МЗ	R\$	11,25	R\$	7.008,86		315,86	315,86	R\$	-	R\$	3.553,43	R\$	3.553,43
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)07/2020	233,63	M3xKM	R\$	2,28	R\$	532,68		113,38	113,38	R\$	-	R\$	258,51	R\$	258,51
6.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	115,00	М	R\$	151,09	R\$	17.375,35		66,00	66,00	R\$	-	R\$	9.971,94	R\$	9.971,94
6.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN300MM REJUNTADO COM ARGAMASSA	115,00	М	R\$	16,94	R\$	1.948,10		66,00	66,00	R\$	-	R\$	1.118,04	R\$	1.118,04
6.5	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	470,00	М	R\$	158,39	R\$	74.443,30	_	238,00	238,00	R\$	-	R\$	37.696,82	R\$	37.696,82

% acumulada 33,33% 100,00% X 2451,82% X 52,74% 50,70% 48,53% 57,39% 57,39% 50,64%

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETF	Boletim de Medição: 01				Revisão:				01						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE								Saldo anterior R\$:		Saldo R\$:		eríodo:		1/03/2024	03.	05/2024
ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA FÉLIX ZIMMERMANN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/SC		Contrato: CT 83/23 e OS 03/24(04/03/24)								-153.154,81 14,00%	1 Data Medição: 03/05/2024 % de contrato neste boletim			14,00%		
2	IMMERMANN, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/SC	QUANTIDADES CONTRATADAS						QUANTIDADES EXECUTADAS			FINANCEIRO R\$					
			Dress Unit Valor total					QUANTI	S	Assessed		FINA	ANCEIRO R\$			
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Pre	ço Unit.		Valor total contrato	Acumulado anterior	Período	Acumulado		ımulado ıterior	ı	Período	Ac	ımulado
6.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN400MM REJUNTADO COM ARGAMASSA	470,00	М	R\$	26,83	R\$	12.610,10		238,00	238,00	R\$	=	R\$	6.385,54	R\$	6.385,54
6.7	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	25,00	М	R\$	251,62	R\$	6.290,50		20,00	20,00	R\$	-	R\$	5.032,40	R\$	5.032,40
6.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN600MM REJUNTADO COM ARGAMASSA	25,00	М	R\$	40,14	R\$	1.003,50		20,00	20,00	R\$	=	R\$	802,80	R\$	802,80
6.9	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M	2.745,00	M2	R\$	9,25	R\$	25.391,25		1.454,85	1.454,85	R\$	-	R\$	13.457,36	R\$	13.457,36
6.10	REATERRO DAS VALAS COM BRITA N2	465,07	МЗ	R\$	160,33	R\$	74.564,67		230,56	230,56	R\$	-	R\$	36.965,68	R\$	36.965,68
6.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	12.556,89			0,93	R\$	11.677,91		6.916,68	6.916,68	R\$	-	R\$	6.432,51	R\$	6.432,51
6.12	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	26,00	UNID	R\$	1.082,08	R\$	28.134,08		15,00	15,00	R\$	=	R\$	16.231,20	R\$	16.231,20
6.13	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	2,00	UNID	R\$	1.912,52	R\$	3.825,04		1,00	1,00	R\$	-	R\$	1.912,52	R\$	1.912,52
6.14	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	2,00	UNID		2.928,08	R\$	5.856,16		1,00	1,00	R\$	-	R\$	2.928,08	R\$	2.928,08
7.0	PAVIMENTAÇÃO					R\$	740.361,81				R\$	-	R\$		R\$	-
	Regularização do subleito	4.679.15	M2	R\$	1,39		6.504,02			0.00	R\$	-	R\$	-	R\$	_
	TREGULAIZAGO O SOUPIACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	947,72	M3	R\$	226,66	R\$	214.810,22			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	25.588,44	M3xKM	R\$	0,93	R\$	23.797,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.22	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	4.572,40	M2	R\$	89,86	R\$	410.875,86			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.23	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	106,75	M2	R\$	96,43	R\$	10.293,90			0,00	R\$	-	R\$	=	R\$	-
4.24	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	1.084,00	М	R\$	68,34	R\$	74.080,56			0,00	R\$	=	R\$		R\$	-
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$	16.174,01				R\$		R\$	-	R\$	-
5.1	PLACA DE NOME DE RUA DUPLA: RETANGULAR (60X40CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	2,00	UNID	R\$	869,98	R\$	1.739,96			0,00	R\$	-	R\$	=	R\$	-
	PLACA DE ADVERTENCIA VERTICAL QUADRADA (60X60CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	6,00	UNID	R\$	768,50	R\$	4.611,00				R\$	-	R\$	ı	R\$	-
	PLACA DE ADVERTENCIA VERTICAL REDONDA D=(60CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	4,00	UNID	R\$	713,13	R\$	2.852,52				R\$	-	R\$		R\$	-
	PLACA DE ADVERTENCIA VERTICAL OCTOGONAL (L=25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	1,00	UNID	R\$	726,80	R\$	726,80				R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	PLACA DE ADVERTENCIA VERTICAL RETANGULAR (20X60CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	1,00	UNID	R\$	596,61	R\$	596,61			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	108,39	M2	R\$	52,10	R\$	5.647,12				R\$	-	R\$		R\$	-
				TC	OTAIS:	R\$	1.094.015,89				R\$	-	R\$	153.154,81	R\$	153.154,81
	PETROLÂNDIA, 03 DE MAIO DE 2024															
	LOCAL E DATA				Assinatura	a, sob	carimbo, do Fis	scal/Coordenador		Assi	natura, s	ob carimbo	, do re	presentante d	ontrata	ido
				-											-	

% acumulada 50,64% 80,00% 80,00% 53,00% 49,58% 55,08% 57,69% 50,00% 50,00% 14,00%