

MEDIÇÃO DE OBRA	
PAVIMENTAÇÃO DE PAVERS E EXECUÇÃO DE CALHAS NO COLÉGIO MUNICIPAL	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolândia	Endereço: Rua Félix Zimmermann, Centro, Petrolândia/SC
Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE PAVERS E EXECUÇÃO DE CALHAS NO COLÉGIO MUNICIPAL	
Referência orçamento: SINAPI - JUNHO/2024 -	

OBSERVAÇÕES: ALFASIGMA CONSTRUTORA EIRELI, RUA XV DE NOVEMBRO, 574, CENTRO, AURORA-SC CEP: 89.186-000, SALA 01		FISCALIZAÇÃO:	
VALOR TOTAL: R\$ 140000,00		CONTRATO Nº 46/2024	
ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2024 de 23/09/2024			

Boletim de Medição:	02	DATA:	04/12/2024		
Saldo anterior R\$:	Esta medição R\$:	Saldo R\$:	Período:	23/09/2024 a 30/10/2024	
R\$ 57.653,70	R\$ -	57.653,70	Data Medição:	04/12/2024	
% de contrato total:		100,00%	% de contrato neste boletim:		0,00%
QUANTIDADES EXECUTADAS			FINANCEIRO R\$		

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UN	VALOR TOTAL	Acumulado anterior	Período	Acumulado	Acumulado anterior	Período	Acumulado	% acumulada
	CALHAS E DESCIDAS											
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM	M1	548,93	68,97	37.861,76	548,93	0,00	548,93	37.861,76	R\$ -	R\$ 37.861,76	100,00%
	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.											
	PAVERS											
1	2.1.EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NA	M2	998,03	80,59	80.427,97	399,212	598,82	399,212	32.171,19	R\$ 48.256,78	R\$ 80.427,97	100,00%
	URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM											
	2.1 PISO DIRECIONAL PODOTÁTIL	M2	14,62	145,92	2.133,36	14,62	0,00	14,62	2.133,36	R\$ -	R\$ 2.133,36	100,00%
	2.2.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR	ML	73,53	39,41	2.897,85	38,24	35,29	38,2356	1.506,88	R\$ 1.390,97	R\$ 2.897,85	100,00%
	ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM											
2	LAJOTAS SEXTAVADAS											
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25	M2	211,84	78,73	16.679,07	110,16	101,68	110,1568	8.673,12	R\$ 8.005,95	R\$ 16.679,07	100,00%
	X 25 CM, ESPESSURA 8 CM											
				TOTAL:	R\$ 140.000,00				R\$82.346,31	R\$ 57.653,70	R\$ 140.000,00	100,00%