MEDIÇÃO DE OBRA							– EMPRESA: BASE PRÉ-FABR	ICADOS LTDA / END: RUA	DO COMÉRCIO, 117	79 / B. BARRAÇÃO										
PONTE SOBRE O RIO JANGO - RUA 16 DE AGOSTO							ALFREDO WAGNER - SC													
Proprietário: Endereço:			ndia/CC		VALOR TOTAL: R\$ 684.189,	,41														
Prefeitura Municipal de Petrolândia Rua 16 de Agosto, Centro, Petrolândia Descrição: Re				das Áreas	CONTRATO: 01/2024 ORDEM DE SERVIÇO: 01/24	de 10/04/2024														
	o de ponte existente, com alargamento da seção do rio e execução	de cabe	ceira e tabule	eiro novo.	Tabuleiro:		Boletim de Medição:	02 Esta medição R\$:	DATA: Saldo R\$:	18/07/2024 Período:	do 19/07/20	024 a 28/08/2024]					
I	ia orçamento: DUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 1	17/11/202	3 00:11:40 -	DATA DE RI	1) + Hallsiça	R\$ 284.189,41		144.851,34	Data Medição:		08/2024			1					
•							OHAN	% de contrato total:	78,83%			to neste boletim:	20,37%		•					
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO	VALOR	R TOTAL		Período	Acumulado	Acumulado anterior		eríodo	Acumulado	% acumulada			DITIN	/O - 29/28	/202	4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 1 1 1	UN														MENTO CAE		
1.1	Administração Local	UN	1,00	47.734,14	R\$ 4	47.734,14	0,5	0,28	0,78	23867,07	R\$	13.365,56	R\$ 37.232,	78,00%				NTE LADO D		
2.1	CANTEIRO DE OBRA Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa	M2	4,50	382,10	R\$	1.719,47														
2.2	galvanizada e estrutura de madeira Entrada provisória de energia trifásica 50A	UN	1,00	2.345,40	R\$	2.345,40		0,00	0	0	R\$	-	R\$ 1.719,	0,00%						
2.3	Entrada provisória de água	UN	4,50	287,00	R\$	1.291,52			0	0	R\$	-	R\$ -	0,00%						
2.4	Mobilização e desmobilização do container, considerando DMT de 200km, velocidade média de 60km/h, origem na cidade de itajaí (incluso motorista/operador, transporte e içamento)	UN	1,00	4.002,50	R\$	4.002,50		0,00	1	0	R\$	-	R\$ 4.002,	50 100,00%						
2.5	Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para refeitório com banheiro	MES	6,00	1.081,80	R\$	6.490,77			6	0			R\$ 6.490,	77 100,00%						
2.6	Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50 m, para escritório sem banheiro	MES	6,00	845,15	R\$	5.070,90		0,00	6	0	R\$	-	R\$ 5.070,	100,00%						
2.7	Instalação de tapume com telha metálica, fixada com pilaretes de madeira roliça a cada 2,00m, h=2,00m	M2	140,40	110,71	R\$ 1	15.543,37		0,00	140,4	0	R\$		R\$ 15.543,	100,00%						
2.8	Remoção de tapume de forma manual Locação da obra com uso de equipamentos topográficos,	M2	140,40	3,70	R\$	518,79			0	0	R\$	-	R\$ -	0,00%						
2.9 3	inclusive topógrafo DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO	M2	228,80	5,60	R\$	1.282,07			0	0			R\$ 1.282,	100,00%	4					
3.1	Demolição mecanizada de tabuleiro e vigas de concreto armado	M3	26,85	220,35	R\$	5.916,29			26.05		D.C.		PÉ FOIG	100,000						
3.2	Escavação de material de 2° categoria (entulho, camadas de pavimento), incluindo carga, descarga e transporte	М3	65,70	26,12	R\$	1.716,16			26,85	0	R\$	0,08	R\$ 5.916,							
3.3	Demolição de elementos de concreto abaixo do pavimento, como tubos, lajes, muros, entre outros, de forma mecanizada	М3	28,40	220,35	R\$	6.257,82			28,4	0			R\$ 6.257,							
3.4	Escavação de material de 1° categoria, incluindo carga, descarga e transporte	М3	976,10	13,60	R\$ 1	13.276,37			976,1	0			R\$ 13.276,	100,00%						
3.5 4	Demolição de cabeceira de pedra argamassada INFRAESTRUTURA	М3	105,00	78,38	R\$	8.229,42			78,38	0			R\$ 8.229,	100,00%						
4.1	Chumbadores na rocha		$\overline{-}$																	
4.1.1	Perfuração em rocha para ancoragem de barras de Ø20mm com graute, apenas perfuração	М	132,00	303,88	R\$ 4	40.111,50			132	0	R\$	-	R\$ 40.111,	100,00%						
4.1.2	Barras de aço CA-50 de Ø20.0mm, instalados com furos com graute para ancoragem de fundação	KG	455,70	15,57	R\$	7.095,50			455,7	0	R\$	-	R\$ 7.095,	100,00%						
4.2.1	Fundação do tipo sapata corrida Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata corrida, em madeira serrada, e=25 mm, incluso reutilizações	M2	30,16	84,53	R\$	2.549,30			30,16	0	RŚ	_	R\$ 2.549,	30 100,00%						
4.2.2	Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	429,80	19,79	R\$	8.505,03			429,80	0	RŚ	_	R\$ 8.505,							
4.2.3	Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	910,30	14,61	R\$ 1	13.299,77			910,30	0	RŚ		R\$ 13.299,							
4.2.4	Armação de sapata utilizando aço CA-50 de Ø16.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	143,60	13,61	R\$	1.954,91			143,60	0	RŚ		R\$ 1.954,							
4.2.5	Concretagem de sapata, Fck 30 MPa, com uso de bomba,	M3	35,20	866,09	R\$ 3	30.486,45			2.0,00											
5	incluso lançamento, adensamento e acabamento MESOESTRUTURA		1	,					35,20	0	R\$	-	R\$ 30.486,	100,00%			DEVESTIME	ENTO CABECEIRA - E	VISTENT	E
5.1	Cabeceira nova e muros de contenção			1											QUANT		LEVESTINE	PREÇO	IIIIIII	VALOR
5.1.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para muro, em chapa de madeira compensada resinada, incluso	M2	351,13	117,33	R\$ 4	41.198,86									92,4	M2	R\$	117,33	R\$	10.841,50
5.1.2	reutilizações Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso	KG	1686,00	17,75	R\$ 2	29.920,26	259,51 1011,6	91,63	259,51	30448,31	R\$	10.750,75			1120	KG	R\$	17,75	R\$	19.875,86
5.1.3	corte, dobra, perdas e montagem Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso	KG	198,30	15,78	R\$	3.128,62		674,05	1685,6485	17955,9		11.964,36						<u> </u>		· ·
5.1.4	corte, dobra, perdas e montagem Armação de muro utilizando aço CA-50 de Ø16.0mm, incluso	KG	563,00	12,09	R\$	6.809,05	118,98	79,28	198,2649	1877,5044	R\$	1.251,12								
5.1.5	corte, dobra, perdas e montagem Armação de muro utilizando aço CA-60 de Ø5.0mm, incluso	KG	197,70	18,99	-	3.753,55	337,8	225,40	563,1969	4084,002	R\$	2.725,05								
5.1.6	corte, dobra, perdas e montagem Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso	M3	36,91	834,40		30.797,86	118,62	79,04	197,6593	2252,59	R\$	1.500,96			21,5	М3	R\$	834,40	R\$	17.939,60
5.2	lançamento, adensamento e acabamento Viga de apoio sobre cabeceira existente	<u> </u>		<u> </u>			26	10,91	36,9102	21694,4	R\$	9.103,47	R\$ 30.797,	100,00%			AL ADITIN			48.656,95
5.2.1	Barras de aço CA-50 de Ø10.0mm, instalados em furos com	KG	35,29	53,97	R\$	1.904,54														
5.2.1	adesivo estrutural epoxi, incluso perfuração	NG	35,29	55,97	ΓΦ	1.904,54	35,29	0,00	35,29	1904,54			R\$ 1.904,	100,00%	PER	CENTUAL	CORRES	SP. DA OBRA		7,11%
5.2.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga, em chapa de madeira compensada resinada, incluso reutilizações	M2	44,85	117,33	R\$	5.262,35	44,85	0,00	44,85	5262,35			R\$ 5.262,	100,00%						
5.2.3	Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø8.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	128,10	16,70	R\$	2.139,39	128,1	0,00	128,1	2139,39			R\$ 2.139,	100,00%						
5.2.4	Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø10.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	177,31	14,89	R\$	2.640,12	177,31	0,00	177,31	2640,12			R\$ 2.640,	100,00%						
5.2.5	Armação de viga utilizando aço CA-50 de Ø12.5mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	135,30	12,50	R\$	1.690,62	135,3	0,00	135,3	1690,62			R\$ 1.690,	100,00%						
5.2.6	Armação de viga utilizando aço CA-60 de Ø5.0mm, incluso corte, dobra, perdas e montagem	KG	5,30	18,99	R\$	100,63	5,3	0,00	5,3	100,63			R\$ 100,	100,00%						
5.2.7	Concretagem de muro, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso lançamento, adensamento e acabamento	М3	5,45	834,40	R\$	4.547,50	5,45	0,00	5,45	4547,50			R\$ 4.547,	100,00%						

	ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO	VALOR TOTAL	Acumulado anterior	Período	Acumulado	Acumulado anterior		Período	Acumula	do	% acumulada	ADITIVO - 29/28	/2024
1			UN	QUANT.	UN	VALOR TOTAL	Acumulado anterior	Periodo	Acumulado	Acumulado anterior		Periodo	Acumula	do	% acumulada	ADITIVO - 29/28/	2024
Marie Mari						1				I						1	
1	<u> </u>															1	
Money Mone	6.1.1	com comprimento de 11,00m, classe TB-45t, incluindo	Cl	1,00	132.534,69	R\$ 132.534,69										1	
Mathematical Continue of Con		fornecimento de neoprene fretado, transporte e montagem					0,8	0,20	1	106027,75	R\$	26.506,94	R\$ 132	.534,69	100,00%	1	
Marchan Marc	6.2	Tabuleiro		1	1											1	
Company Comp	6.2.1		M2	19,10	117,33	R\$ 2.241,05										1	
March Marc		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						19,10	19,1	0	R\$	2.241,05	R\$ 2	2.241,05	100,00%	1	
March Marc	6.2.2		CJ	1,00	22.933,47	R\$ 22.933,47										1	
Martin M								1,00	1	0	R\$	22.933,47	R\$ 22	2.933,47	100,00%	1	
1	6.2.3		KG	1005,70	16,02	R\$ 16.111,61		1005,70	1005,7	0	R\$	1.611,61	R\$ 1	.611,61	10,00%	1	
1	6.2.4		KG	631,20	14,27	R\$ 9.007,21		C24.20	C24.2	0	né.	0.007.21	DĆ (007.24	100.000/	1	
March Marc	005		MO	22.42	700.04	D6 00 070 45		631,20	631,2	0	R\$	9.007,21	KŞ S	0.007,21	100,00%	1	
March Marc			IVIS	33,43	769,01	R\$ 20.370,45		33,43	33,43	0	R\$	26.376,45	R\$ 26	.376,45	100,00%	1	
Section Sect	6.3			I	1											1	
## Company No. 1985 (1985) (19	6.3.1		M2	9,34	84,53	R\$ 789,47										1	
Manufacture									0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
1	6.3.2	corte, dobra, perdas e montagem	KG	519,40	16,02	R\$ 8.320,94			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
Manual Content Manu	6.3.3		KG	416,60	14,27	R\$ 5.944,87			0	0	RŚ	_	RŚ	_	0.00%	1	
Manual Property Company (1988)	6.3.4	Concretagem de laje, Fck 30 MPa, através de bomba, incluso	M3	15.40	789.01	R\$ 12.150.68										1	
Process Proc			· · ·	1 .,	1				0	0	R\$	-	RŞ		0,00%		
Manual Continue Manual Con		Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para barreira,			Ι.	1											
A	6.4.1		M2	42,11	117,33	R\$ 4.940,86			0	0	RŚ		RŚ		0.00%	1	
Control Cont	642	Armação de barreira utilizando aço CA-50 de Ø6.3mm, incluso	KG	22 40	16 70	R\$ 374 10											
Company Comp				+					0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
March Control of C	6.4.3		KG	204,80	16,70	R\$ 3.420,36			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
1-1	6.4.4		KG	42,40	14,89	R\$ 631,33			0	0	p¢		p¢		0.00%	1	
Communication and instruments and instrument									U	0	n.ş	-	n.p	-	0,00%	1	
The Continue of the Continue of State Continue	6.4.5		М3	5,38	834,40	R\$ 4.489,10			0	0	DĆ		DĆ		0.00%	1	
The Control of Engine State	7	DRENAGEM							Ü	, ,	IQ		ΝĢ		0,00%	1	
1.1 Strotte for large of this Colors in section contents on the colors of the colo	7.1															1	
Proceedings of contames Conta	7.1.1		UN	4.00	2.100.21	R\$ 8.400.86										1	
1.1		escavação e reaterro		.,00	200,2.	1.14 0.100,00			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
Testand Provided Company	712		м	22.00	254.65	R\$ 5,602,24										1	
1. Contention Contention Communication Contention C	7.1.2			22,00	204,00	7.to 0.002,24			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
1.1 Derivo Nations (2)** Time, revisible on meritand decreases No. 30 44.00 17.20 18 2.935.55 0 0 0 5 0 5 0.935	8					1										1	
1.7 Contribute the filting part down, Improvement recentainable on district on the contribute of the filting part down, or composand of a static and or composand or composa			UN	64,00	37,24	R\$ 2.383,55			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
1.1 Control (not be posity) (170), positive (institution on ordination) 1.0	8.1.2	Enchimento de brita para dreno, lançamento mecanizado	М3	44,08	175,19	R\$ 7.722,38					24		24		0.000/	1	
1.1 Section of the control of the	0.1.2	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, instalado em dreno,	MO	140.94	16.60	D¢ 2.400.02			0	U	K\$		κş	-	0,00%	1	
Control Cont	8.1.3	fornecimento e instalação	IVIZ	149,84	10,08	R\$ 2.498,83			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
Company Comp	8.1.4		М3	179,52	33,12	R\$ 5.946,13			0	0	R\$	_	R\$	-	0,00%	1	
Section of a calcacetral existence Section	8.1.5		М3	13,00	196,86	R\$ 2.559,21				0	nć		DĆ.		0.00%	1	
Company Comp	8.2			1	I				0	0	K\$		κş	-	0,00%	1	
Courte-Compose no Industrial Septiments of a mile of the Terrangian of the Terrang	8.2.1		МЗ	8,19	196,86	R\$ 1.612,30				0	nć		DĆ.		0.000/	1	
1	9								U	U	КŞ		к		0,00%	1	
This include, dimensional (10x (10x) 0.0 cm or material de 20x (10 cm, espessor & cm)	9.1	Passeios na região de transição															
1	9.1.1		М	12,80	65,78	R\$ 842,02			0	0	RŚ		RŚ		0.00%	1	
Resinguiar Con Fall Fall Conference of the Con	9.1.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco	M2	16.00	89 79	R\$ 1 436 62										1	
9.2.1 de 11/2° a cota 1,35m, longarinas bubulares de 11/2° e, dad 1,31m, longarinas bubulares de 11/2° e, cota 1,35m, longarinas bubulares de 11/2° e, cota			1714	10,00] 30,73	1.400,02			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
9.2.1 de 1.1/2° à cada 1.33m, Inogarinas labulares de 1.1/2°, e fechamento com longarians subularies de 3 1.47°, e acad 0.1 3.3m, Inogarinas subularies de 1.1/2°, e fechamento com longarians subularies de 1.1/2°, e fechamento com longaria de	J. <u>£</u>															1	
Rechamento com longarinas tituliares de 1,1/2m, com pintrua eletrostatica o p.0, incluso formemente e instalação 9.3. Recomposições na praça 9.3. Guarda-corpo de apo galvanizado de 1,10m, pliaretes titululares de 1,11/2*, e fechamento com longarinas titululares de 1,11/2*, e fechamento de medicino, longarina	921	de 1.1/2" à cada 1,33m, longarinas tubulares de 1.1/2", e	М	22.40	880.67	R\$ 10.726.02										1	
9.3. Recomposições na praça 9.3. de 1.17.2 dada 1.38.1 no longarinas tubulares de 9.1 de 1.10.2 e 88.6 f R\$ 9.775.39	J.E. 1				333,07	10.120,92											
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, pilaretes tubulares de 1,172°, e de 1,172°, a cada 1,33m, longarinas tubulares de 1,172°, e fechamento com longarinas tubulares de 3,43° a cada 0,12m, com pintura eletrostática a pó, incluso fornecimento e instalação M2 22,40 100,87 R\$ 2,259,59 0 0 0 85 - 85 0,000	0.2								0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
9.3.1 de1.1/12" à cada 1.33m, longarinas tubulares de 1.1/12", e fact a 1.34m, longarinas tubulares de 1.1/12", e fact a 6.34" à cada 0.12m, com pintura eletrostàtica a pó, incluso fornecimento e inistalação com pintura eletrostàtica a pó, incluso fornecimento e inistalação de concreto com disda do indoc, felic em obra, acabamento de molecular de meio-fio, confeccionada em concreto préferencia de meio-fio, conf	J. 3															1	
Compinitural eletrostàtica a pó, incluso fornecimento e instalação Calcada) ou piso de concreto com concreto molidado in loco, feito em obra, acabamento concreto com concreto molidado in loco, feito em obra, acabamento concreto com concreto molidado in loco, feito em obra, acabamento concreto com concreto molidado in loco, feito em obra, acabamento concreto em concreto molidado in loco, feito em obra, acabamento concreto em concreto molidado in loco, feito em obra, acabamento concreto em concreto	024	de 1.1/2" à cada 1,33m, longarinas tubulares de 1.1/2", e	N.A.	11 10	220 67	R\$ 0.775.30										1	
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento M2 22,40 100,87 R\$ 2.259,59	J.J. I	fechamento com longarinas tubulares de 3/4" à cada 0,12m,		11,10	000,07	1λψ 9.1/5,39											
9.3.2 concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento M2 22,40 100,87 R\$ 2.259,59 0 0 0 R\$ - R\$ - 0,0005 9.4 Recomposições no patio da igreja 0 0 0 R\$ - R\$ - 0,0005 9.4.1 Assentamento de meio-fio, confeccionada em concreto préfabricado, dimensões 100x10x30 cm N3 8,19 196,86 R\$ 1.052,53 0 0 0 R\$ - R\$ - 0,0005 9.4.2 Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje de transição excursion aplicação de concreto asfáltico, M3 0,47 1,865,66 R\$ 876,86 0 0 0 R\$ - R\$ - 0,0005 9.4.4 Plantio de garma esmeralda ou são carlos ou curitibana, em M2 16,20 20,04 R\$ 324,71 0 0 0 R\$ - R\$ - 0,0005 9.4.5 Plantio de garma esmeralda ou são carlos ou curitibana, em M2 16,20 20,04 R\$ 324,71 0 0 R\$ 226,492,68 R\$ 139,338,07 R\$ 539,338,27 TOTAL ADITIVO R\$ 48.655									0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	1	
Convencional, espessura 6 cm, armado Convencional, espessura 6 cm, armado Convencional, espessura 6 cm, armado Convencional em concreto Convencional C	9.3.2		M2	22,40	100,87	R\$ 2.259,59										1	
9.4.1 Assentamento de meio-fio, confeccionada em concreto pré- fabricado, dimensões 100x10x30 cm 9.4.2 Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje de fabricado, dimensões 100x10x30 cm 9.4.3 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, e-5cm 9.4.4 Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas TOTAL: R\$684.189,41 R\$ 1.052,53 R\$ 1.052,53 D 0 0 R\$		convencional, espessura 6 cm, armado		1	<u> </u>				0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%		
Fabricado, dimensões 100x10x30 cm M 16,00 65,78 R\$ 1.052,53 0 0 0 R\$ R\$ - 0,00% 9.4.2 Lastro com material brita graduada, aplicado na base de laje de transição M3 8,19 196,86 R\$ 1.612,30 0 0 R\$ - R\$ - 0,00% 9.4.3 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, e5cm M3 0,47 1.865,66 R\$ 876,86 0 0 0 R\$ - R\$ - 0,00% 9.4.4 Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas M2 16,20 20,04 R\$ 324,71 0 0 R\$ - R\$ - 0,00% 9.4.4 Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas TOTAL R\$684.189,41 R\$ 48.65			.,	40.00	65.70	De 4.050.50											
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	9.4.1	fabricado, dimensões 100x10x30 cm	M	16,00	65,78	к\$ 1.052,53			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%		
9.4.3 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, e5cm 0 0 0 R\$ - R\$ - 0,00% 9.4.4 Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas	9.4.2		М3	8,19	196,86	R\$ 1.612,30			0	0	R\$		R\$	_	0.00%		
9.4.4 Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas M2 16,20 20,04 R\$ 324,71 0 0 R\$ R\$ 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.4.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico,	M3	0.47	1.865.66	R\$ 876.86										1	
9.4.4 placas 0 0 0 R\$ - R\$ - 0,00% TOTAL: R\$684.189,41 R\$684.189,41 R\$48.65					-				0	0	R\$		R\$	-	0,00%	1	
	9.4.4		M2	16,20	20,04	K\$ 324,71			0	0	R\$	-	R\$	-	0,00%	(
					TOTAL	D\$694.400.44				D¢ 000 400 00	Dé	400 000 0=	D¢ 500.0	20.07		TOTAL ADITRO	D¢ 40.05
PERCENTUAL CORRESP. DA OBRA 7,11%					IUIAL:	1,4004.169,41				R\$ 220.492,68	ĽΦ	139.338,07	R\$ 539.3	00,27			
																PERCENTUAL CORRESP. DA OBRA	7,11%