

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato:
Contrato n° 19/2024.

Período:
Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,00	R\$ 9,37	R\$ 11,56	R\$ 427,72			R\$ 427,72	100%
2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,28	R\$ 30,41	R\$ 37,50	R\$ 648,00			R\$ 648,00	100%
3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	53,60	R\$ 3,47	R\$ 4,28	R\$ 229,41	R\$ 11,47	5%	R\$ 229,41	100%
4	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	53,60	R\$ 32,83	R\$ 40,49	R\$ 2.170,26			R\$ 2.170,26	100%
5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	116,00	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 96,28			R\$ 96,28	100%
6	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	120,00	R\$ 0,49	R\$ 0,60	R\$ 72,00			R\$ 72,00	100%
7	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	28,00	R\$ 12,49	R\$ 15,40	R\$ 431,20			R\$ 431,20	100%
8	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	28,00	R\$ 1,55	R\$ 1,91	R\$ 53,48			R\$ 53,48	100%
9	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	47,00	R\$ 1,84	R\$ 2,27	R\$ 106,69			R\$ 106,69	100%
10	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	28,00	R\$ 9,11	R\$ 11,23	R\$ 314,44			R\$ 314,44	100%
11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	67,36	R\$ 54,88	R\$ 67,68	R\$ 4.558,92			R\$ 4.558,92	100%
12	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	400,90	R\$ 11,18	R\$ 13,79	R\$ 5.528,41			R\$ 5.528,41	100%
13	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	335,45	R\$ 2,55	R\$ 3,14	R\$ 1.053,31			R\$ 1.053,31	100%
14	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	720,70	R\$ 22,32	R\$ 27,53	R\$ 19.840,87			R\$ 19.840,87	100%
15	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	132,01	R\$ 3,47	R\$ 4,28	R\$ 565,00	R\$ 84,75	15%	R\$ 565,00	100%
16	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.619,00	R\$ 1,83	R\$ 2,26	R\$ 3.658,93			R\$ 3.658,93	100%
								R\$ 39.754,92				
		2	ELÉTRICA									
17	91854	SINAPI	ELETRODUTO TIPO MANGUEIRA CORRUGADA DE 3/4"	M	617,00	R\$ 9,90	R\$ 12,21	R\$ 7.533,57			R\$ 7.156,89	95%
18	91856	SINAPI	ELETRODUTO TIPO MANGUEIRA CORRUGADA DE 1"	M	149,20	R\$ 12,56	R\$ 15,49	R\$ 2.311,11			R\$ 2.195,55	95%
19	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNI	14,00	R\$ 123,09	R\$ 151,79	R\$ 2.125,06	R\$ 2.125,06	100%	R\$ 2.125,06	100%

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato:
Contrato n° 19/2024.

Período:
Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%
20	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNI	43,00	R\$ 218,20	R\$ 269,08	R\$ 11.570,44	R\$ 11.570,44	100%	R\$ 11.570,44	100%
21	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNI	7,00	R\$ 188,71	R\$ 232,72	R\$ 1.629,04	R\$ 1.629,04	100%	R\$ 1.629,04	100%
22	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNI	70,00	R\$ 33,71	R\$ 41,57	R\$ 2.909,90	R\$ 145,50	5%	R\$ 2.909,90	100%
23	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNI	28,00	R\$ 32,11	R\$ 39,60	R\$ 1.108,80	R\$ 55,44	5%	R\$ 1.108,80	100%
24	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNI	8,00	R\$ 48,99	R\$ 60,41	R\$ 483,28	R\$ 24,16	5%	R\$ 483,28	100%
25	91963	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNI	6,00	R\$ 79,67	R\$ 98,25	R\$ 589,50	R\$ 29,48	5%	R\$ 589,50	100%
26	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UNI	4,00	R\$ 105,62	R\$ 130,25	R\$ 521,00				
27	101875	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNI	10,00	R\$ 369,40	R\$ 455,54	R\$ 4.555,40			R\$ 2.277,70	50%
28	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNI	1,00	R\$ 613,73	R\$ 756,85	R\$ 756,85			R\$ 605,48	80%
29	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNI	10,00	R\$ 11,29	R\$ 13,92	R\$ 139,20	R\$ 69,60	50%	R\$ 139,20	100%
30	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNI	9,00	R\$ 11,97	R\$ 14,76	R\$ 132,84	R\$ 66,42	50%	R\$ 132,84	100%
31	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNI	10,00	R\$ 13,30	R\$ 16,40	R\$ 164,00	R\$ 82,00	50%	R\$ 164,00	100%
32	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNI	5,00	R\$ 14,91	R\$ 18,39	R\$ 91,95	R\$ 45,98	50%	R\$ 91,95	100%
33	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNI	5,00	R\$ 87,63	R\$ 108,07	R\$ 540,35	R\$ 270,18	50%	R\$ 540,35	100%
34	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UNI	5,00	R\$ 153,67	R\$ 189,51	R\$ 947,55	R\$ 473,78	50%	R\$ 947,55	100%
35	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UNI	11,00	R\$ 109,79	R\$ 135,39	R\$ 1.489,29	R\$ 1.489,29	100%	R\$ 1.489,29	100%
36	97887	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ATERRAMENTO	UNI	11,00	R\$ 278,54	R\$ 343,50	R\$ 3.778,50	R\$ 3.778,50	100%	R\$ 3.778,50	100%
37	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	620,00	R\$ 3,14	R\$ 3,87	R\$ 2.399,40	R\$ 119,97	5%	R\$ 2.399,40	100%
38	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	480,00	R\$ 4,55	R\$ 5,61	R\$ 2.692,80	R\$ 134,64	5%	R\$ 2.692,80	100%
39	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2016	M	240,00	R\$ 7,04	R\$ 8,68	R\$ 2.083,20	R\$ 104,16	5%	R\$ 2.083,20	100%

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA **CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0**

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato:
Contrato n° 19/2024.

Período:
Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO													
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%	
40	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	240,00	R\$ 10,64	R\$ 13,12	R\$ 3.148,80	R\$ 157,44	5%	R\$ 3.148,80	100%	
41	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M	380,00	R\$ 17,63	R\$ 21,74	R\$ 8.261,20	R\$ 413,06	5%	R\$ 8.261,20	100%	
42	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	550,00	R\$ 8,14	R\$ 10,04	R\$ 5.522,00	R\$ 276,10	5%	R\$ 5.522,00	100%	
43	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	550,00	R\$ 15,72	R\$ 19,39	R\$ 10.664,50	R\$ 533,23	5%	R\$ 10.664,50	100%	
44	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO (76X40 CM). AF_05/2015	UNI	10,00	R\$ 39,06	R\$ 48,17	R\$ 481,70			R\$ 481,70	100%	
R\$ 78.631,23													
		3	REDE LÓGICA										
45	91854	SINAPI	ELETRODUTO TIPO MANGUEIRA CORRUGADA DE 3/4"	M	175,00	R\$ 9,90	R\$ 12,21	R\$ 2.136,75	R\$ 106,84	5%	R\$ 2.136,75	100%	
46	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	175,00	R\$ 6,78	R\$ 8,36	R\$ 1.463,00	R\$ 73,15	5%	R\$ 1.463,00	100%	
47	43359	DEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNI	12,00	R\$ 46,45	R\$ 57,28	R\$ 687,36	R\$ 34,37	5%	R\$ 687,36	100%	
48	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN CR 32.60	UNI	12,00	R\$ 33,69	R\$ 41,55	R\$ 498,60	R\$ 24,93	5%	R\$ 24,93	5%	
49	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	175,00	R\$ 11,48	R\$ 14,16	R\$ 2.478,00	R\$ 123,90	5%	R\$ 2.478,00	100%	
50	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	175,00	R\$ 7,77	R\$ 9,58	R\$ 1.676,50	R\$ 83,83	5%	R\$ 1.676,50	100%	
R\$ 8.940,21													
		4	PINTURA										
51	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.619,00	R\$ 12,58	R\$ 15,51	R\$ 25.110,61	R\$ 11.299,77	45%	R\$ 23.855,08	95%	
52	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	400,90	R\$ 3,61	R\$ 4,45	R\$ 1.784,01	R\$ 1.694,81	95%	R\$ 1.694,81	95%	
53	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.270,24	R\$ 11,99	R\$ 14,79	R\$ 18.786,85	R\$ 8.963,80	47,71%	R\$ 9.393,43	50,00%	
54	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	348,76	R\$ 14,34	R\$ 17,68	R\$ 6.165,99	R\$ 3.083,00	50%	R\$ 3.083,00	50%	
55	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	24,69	R\$ 20,22	R\$ 24,94	R\$ 615,77	R\$ 307,89	50%	R\$ 307,89	50%	
R\$ 52.463,23											R\$ -		
											R\$ -		

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA **CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0**

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato:
Contrato nº 19/2024.

Período:
Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%
		5	ESTRUTURA METÁLICA								R\$ -	
56	42657	DEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA VIGA/PILARES/TIRANTES/CHUMBADORES - at	m²	89,25	R\$ 388,17	R\$ 478,69	R\$ 42.723,08			R\$ 42.723,08	100%
57	42733	DEINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE AÇO ZINCADO 0,5mm	m²	89,25	R\$ 118,82	R\$ 146,53	R\$ 13.077,80			R\$ 13.077,80	100%
58	42771	DEINFRA	FORRO DE PVC COMO ESTRUTURA METÁLICA EXTERNO	m²	89,25	R\$ 117,36	R\$ 144,73	R\$ 12.917,15	R\$ 12.271,29	95%	R\$ 12.271,29	95%
59	42764	DEINFRA	PLAQUETAS PARA FACHADA ACM	m²	32,50	R\$ 150,34	R\$ 185,40	R\$ 6.025,50				
60	43821	DEINFRA	CONDUTOR DE ALUMINIO PARA BEIRAL	m	13,00	R\$ 94,25	R\$ 116,23	R\$ 1.510,99				
61	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	80,80	R\$ 51,17	R\$ 63,10	R\$ 5.098,48			R\$ 5.098,48	100%
62	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	17,85	R\$ 84,80	R\$ 104,58	R\$ 1.866,75			R\$ 1.866,75	100%
								R\$ 83.219,75				
		6	COBERTURA E FORROS									
63	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	132,01	R\$ 24,12	R\$ 29,74	R\$ 3.925,95	R\$ 1.962,98	50%	R\$ 3.925,95	100%
64	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	132,01	R\$ 23,63	R\$ 29,14	R\$ 3.846,74	R\$ 1.923,37	50%	R\$ 3.846,74	100%
65	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	132,01	R\$ 44,19	R\$ 54,50	R\$ 7.194,49	R\$ 3.597,25	50%	R\$ 7.194,49	100%
66	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	81,40	R\$ 66,63	R\$ 82,17	R\$ 6.688,64	R\$ 6.688,64	100%	R\$ 6.688,64	100%
								R\$ 21.655,82				
		7	PISOS E REVESTIMENTOS									
67	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	7,60	R\$ 37,45	R\$ 46,19	R\$ 351,01			R\$ 351,01	100%
68	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	400,90	R\$ 37,41	R\$ 46,13	R\$ 18.495,13			R\$ 18.495,13	100%
69	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	150,08	R\$ 72,50	R\$ 89,41	R\$ 13.418,43			R\$ 12.747,51	95%
70	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	59,62	R\$ 72,50	R\$ 89,41	R\$ 5.330,40			R\$ 5.063,88	95%
71	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	212,45	R\$ 100,74	R\$ 124,23	R\$ 26.392,66			R\$ -	

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato:
Contrato n° 19/2024.

Período:
Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%
72	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_ 06/2014	M	129,48	R\$ 7,15	R\$ 8,82	R\$ 1.142,04	R\$ 1.027,84	90%	R\$ 1.027,84	90%
73	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_ 09/2020	M2	32,95	R\$ 182,11	R\$ 224,58	R\$ 7.399,91	R\$ 7.399,91	100%	R\$ 7.399,91	100%
74	101742	SINAPI	RODAPÉ VINÍLICO LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	M	26,00	R\$ 57,42	R\$ 70,81	R\$ 1.841,06				
75		Cotação	PROTETOR DE PAREDE BATE MACAS	M	74,60	R\$ 101,50	R\$ 125,17	R\$ 9.337,68			R\$ -	0%
76	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	M2	32,95	R\$ 24,27	R\$ 29,93	R\$ 986,19	R\$ 986,19	100%	R\$ 986,19	100%
								R\$ 84.694,51			R\$ -	
											R\$ -	
											R\$ -	
		8	ALVENARIA									
77	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2	175,85	R\$ 90,87	R\$ 112,06	R\$ 19.705,75	R\$ 985,29	5%	R\$ 19.705,75	100%
78	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2016	M	12,50	R\$ 95,56	R\$ 117,84	R\$ 1.473,00	R\$ 73,65	5%	R\$ 1.473,00	100%
79	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2016	M	9,60	R\$ 99,89	R\$ 123,18	R\$ 1.182,53	R\$ 59,13	5%	R\$ 1.182,53	100%
80	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014	M2	351,70	R\$ 4,56	R\$ 5,62	R\$ 1.976,55	R\$ 98,83	5%	R\$ 1.976,55	100%
81	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 06/2014	M2	351,70	R\$ 54,15	R\$ 66,78	R\$ 23.486,53	R\$ 1.174,33	5%	R\$ 23.486,53	100%
								R\$ 47.824,36				
		9	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
82	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_ 06/2017	M3	9,27	R\$ 199,20	R\$ 245,65	R\$ 2.277,18	R\$ 113,86	5%	R\$ 2.277,18	100%
83	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_ 06/2017	M2	7,56	R\$ 259,05	R\$ 319,46	R\$ 2.415,12			R\$ 2.415,12	100%
84	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	52,42	R\$ 16,03	R\$ 19,77	R\$ 1.036,26			R\$ 1.036,26	100%
85	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 11/2016	M3	1,32	R\$ 809,22	R\$ 997,93	R\$ 1.320,26			R\$ 1.320,26	100%
86	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	25,54	R\$ 12,35	R\$ 15,23	R\$ 388,91			R\$ 388,91	100%

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA **CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0**

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato:
Contrato n° 19/2024.

Período:
Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%
87	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255,45	R\$ 11,01	R\$ 13,58	R\$ 3.469,04			R\$ 3.469,04	100%
88	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,75	R\$ 14,11	R\$ 17,40	R\$ 1.996,73			R\$ 1.996,73	100%
89	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	19,76	R\$ 146,67	R\$ 180,87	R\$ 3.573,99			R\$ 3.573,99	100%
90	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	39,85	R\$ 330,05	R\$ 407,02	R\$ 16.217,71			R\$ 16.217,71	100%
91	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	24,00	R\$ 235,52	R\$ 290,44	R\$ 6.970,56	R\$ 347,80	5,0%	R\$ 3.147,64	45,2%
92	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,89	R\$ 989,57	R\$ 1.220,34	R\$ 2.306,44			R\$ 2.306,44	100%
93	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,89	R\$ 540,24	R\$ 666,22	R\$ 1.259,16			R\$ 1.259,16	100%
94	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,48	R\$ 1.288,36	R\$ 1.588,81	R\$ 5.536,69			R\$ 5.259,86	95%
								R\$ 48.768,05				
		10	ABERTURAS									
94	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	M2	48,30	R\$ 427,35	R\$ 527,01	R\$ 25.454,58	R\$ 20.363,66	80%	R\$ 20.363,66	80%
95	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UNI	5,00	R\$ 255,10	R\$ 314,59	R\$ 1.572,95	R\$ 1.572,95	100%	R\$ 1.572,95	100%
96	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,28	R\$ 729,55	R\$ 899,68	R\$ 15.546,47	R\$ 15.546,47	100%	R\$ 15.546,47	100%
97	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	UNI	9,00	R\$ 667,71	R\$ 823,42	R\$ 7.410,78	R\$ 7.410,78	100%	R\$ 7.410,78	100%
98	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E	UNI	11,00	R\$ 675,34	R\$ 832,83	R\$ 9.161,13	R\$ 9.161,13	100%	R\$ 9.161,13	100%

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato:
Contrato n° 19/2024. Período:
Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%
99	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -	UNI	4,00	R\$ 682,95	R\$ 842,21	R\$ 3.368,84	R\$ 3.368,84	100%	R\$ 3.368,84	100%
100	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UNI	15,00	R\$ 182,59	R\$ 225,17	R\$ 3.377,55	R\$ 3.377,55	100%	R\$ 3.377,55	100%
101	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UNI	9,00	R\$ 160,23	R\$ 197,60	R\$ 1.778,40	R\$ 1.778,40	100%	R\$ 1.778,40	100%
102	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	20,85	R\$ 108,67	R\$ 134,01	R\$ 2.794,11	R\$ 2.794,11	100%	R\$ 2.794,11	100%
103	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	1,60	R\$ 163,28	R\$ 201,36	R\$ 322,18	R\$ 289,96	90%	R\$ 289,96	90%
								R\$ 70.786,99			R\$ -	
											R\$ -	
											R\$ -	
		11	ESGOTO SANITÁRIO									
104	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, M AS 47,58	M	55,30	R\$ 21,00	R\$ 25,90	R\$ 1.432,12			R\$ 716,06	50%
105	89744	SINAPI	JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021									
			CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014		5,00	R\$ 25,17	R\$ 31,04	R\$ 155,20			R\$ 155,20	100%
106	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNI	2,00	R\$ 25,85	R\$ 31,88	R\$ 63,76			R\$ 63,76	100%
107	89778	SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UNI	9,00	R\$ 16,47	R\$ 20,31	R\$ 182,79			R\$ 182,79	100%
108	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNI	4,00	R\$ 45,62	R\$ 56,26	R\$ 225,04			R\$ 225,04	100%
109	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNI	2,00	R\$ 39,07	R\$ 48,18	R\$ 96,36			R\$ 96,36	100%
110	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENS UN AS 290,83	UNI	11,00	R\$ 98,91	R\$ 121,98	R\$ 1.341,73			R\$ -	
111	89752	SINAPI	ÔES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020									
			LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UM	4,00	R\$ 7,28	R\$ 8,98	R\$ 35,92			R\$ 35,92	100%
112	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6,00	R\$ 20,08	R\$ 24,76	R\$ 148,56			R\$ 148,56	100%

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato:
Contrato n° 19/2024.

Período:
Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%
113	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	UNI	4,00	R\$ 8,63	R\$ 10,64	R\$ 42,56			R\$ 42,56	100%
114	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	4,00	R\$ 24,85	R\$ 30,65	R\$ 122,60			R\$ 122,60	100%
115	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 12/2014	UNI	2,00	R\$ 9,41	R\$ 11,60	R\$ 23,20			R\$ 23,20	100%
116	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 12/2014	UNI	2,00	R\$ 8,82	R\$ 10,88	R\$ 21,76			R\$ 21,76	100%
117	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNI	6,00	R\$ 21,12	R\$ 26,05	R\$ 156,30	R\$ 78,15	50%	R\$ 156,30	100%
118	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014		12,00	R\$ 9,78	R\$ 12,06	R\$ 144,72			R\$ 144,72	100%
119	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	M	133,90	R\$ 15,72	R\$ 19,39	R\$ 2.596,32	R\$ 129,82	5%	R\$ 2.596,32	100%
120	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ 05/2015	M	10,00	R\$ 11,80	R\$ 14,55	R\$ 145,50	R\$ 7,28	5%	R\$ 145,50	100%
121	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_ 05/2015	M	8,00	R\$ 15,71	R\$ 19,37	R\$ 154,96	R\$ 7,75	5%	R\$ 154,96	100%
122	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ 05/2015	M	10,00	R\$ 15,20	R\$ 18,74	R\$ 187,40			R\$ 187,40	100%
123	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_ 05/2015	M	8,00	R\$ 20,19	R\$ 24,90	R\$ 199,20			R\$ 199,20	100%
124	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015		133,90	R\$ 8,14	R\$ 10,04	R\$ 1.344,36			R\$ 1.344,36	100%
125	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UNI	1,00	R\$ 2.912,29	R\$ 3.591,44	R\$ 3.591,44			R\$ -	0%
126	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UNI	1,00	R\$ 3.904,08	R\$ 4.814,51	R\$ 4.814,51			R\$ -	0%
								R\$ 17.226,31			R\$ -	0%
											R\$ -	
											R\$ -	
		12	AGUA FRIA								R\$ -	
127	91185	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	176,00	R\$ 25,92	R\$ 31,96	R\$ 5.624,96	R\$ 281,25	5%	R\$ 5.624,96	100%
128	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UNI	44,00	R\$ 13,01	R\$ 16,04	R\$ 705,76			R\$ 705,76	100%

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

Contratada:
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0

Obra:
Reforma da Parte do Hospital de Vidal Ramos para Implantação do Centro de Especialidades Médicas.

Contrato: **Contrato n° 19/2024.** Período: **Medição 01 executada de 31/01 à 03/06.**



PLANILHA ORÇAMENTARIA - TERCEIRA MEDIÇÃO												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	MAT./MO	c/ BDI	SUB TOTAL	TERCEIRA MEDIÇÃO	%	MEDIÇÕES ACUMULADAS	%
129	89353	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNI	14,00	R\$ 39,25	R\$ 48,40	R\$ 677,60			R\$ 677,60	100%
130	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNI	14,00	R\$ 524,40	R\$ 646,69	R\$ 9.053,66	R\$ 4.526,83	50%	R\$ 4.526,83	50%
131	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNI	14,00	R\$ 856,83	R\$ 1.056,64	R\$ 14.792,96	R\$ 7.396,48	50%	R\$ 7.396,48	50%
132	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	176,00	R\$ 15,72	R\$ 19,39	R\$ 3.412,64	R\$ 170,63	5%	R\$ 3.412,64	100%
133	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	176,00	R\$ 8,14	R\$ 10,04	R\$ 1.767,04			R\$ 1.767,04	100%
								R\$ 36.034,62				
TOTAL GERAL								R\$ 590.000,00	R\$ 166.458,31	28,21%	R\$ 493.539,66	83,65%

CHARLES RODRIGO MICHELS
DIRETOR/ ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 085.121.429-01
RG: 5.354.330
CREA/SC 148462-5

31.281.510/0001-08
PRO ENG ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA
RUA PREFEITO RAULINO JOÃO ROSAR, 140
SALA 07 - JARDIM AMERICA - CEP 89160-184
RIO DO SUL - SC


NELSON LUIS MELIM
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
CREA/SC 052036-9-SC
CPF: 001.137.209-22