PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS									Boletim de Medição:			03				00
CONTR	ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE							Saldo anterior R\$: Esta medição R\$:				Período	01/09/2022		16	5/11/2022
ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - GALERIAS, NO					CT 34/2	022		R\$ 1.698.719,54		361.033,39	D	ata Medição	10	6/11/2022		
CENTRO DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS								% de contrato total:		83,96%	6% % de con		trato neste boletim:			59,45%
		QUANTIDADES CONTRATADAS					\S	QU.	ADAS		FINANCEIRO R\$					
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	d. Preço Unit.			alor total	Acumulado anterior	Período	Acumulado	Acumulado anterior		Período		Acumulado	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	11.328,86					11.328,86	R\$	-	R\$	11.328,86
2.0	LOCAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS					R\$	32.359,71				R\$	17.990,36	R\$	14.369,36	R\$	32.359,71
2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM M2 CR 13,90 ENTO. AF 12/2017	1.586,19	M2	R\$	17,33	R\$	27.488,67	793,10	793,09	1.586,19	R\$	13.744,42	R\$	13.744,25	R\$	27.488,67
2.3	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	59,00	M2	R\$	21,19	R\$	1.250,21	29,50	29,50	59,00	R\$	625,11	R\$	625,11	R\$	1.250,21
3.0	ESCAVAÇÕES					R\$	82.690,48				R\$	33.739,87	R\$	48.950,61	R\$	82.690,48
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M	1.712,19	M3	R\$	11,26	R\$	19.279,26	1.555,75	156,44	1.712,19	R\$	17.517,75	R\$	1.761,51	R\$	19.279,26
3.1	ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG, DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,							·								
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALLA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.858,20	M3	R\$	14,09	R\$	26.182,04	0,00	1.858,20	1.858,20	R\$	-	R\$	26.182,04	R\$	26.182,04
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.748,62	M3xKM	R\$	7,84	R\$	37.229,18	2.069,15	2.679,47	4.748,62	R\$	16.222,12	R\$	21.007,06	R\$	37.229,18
4.0	TUBULAÇÃO/ GALERIA					R\$	1.896.748.23				R\$	469.624,43	R\$ 1	.234.216,05	R\$ 1	.703.840.48
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM	1.886,61	M2	R\$	58,59	R\$	110.536,48	799,85	1.086,76	1.886,61	R\$	46.863,21	R\$	63.673,27	R\$	110.536,48
4.1	PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020															•
4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	864,56	M2	R\$	2,45	R\$	2.118,17	399,93	464,64	864,56	R\$	979,82	R\$	1.138,36	R\$	2.118,17
4.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	373,11	М	R\$	667,61	R\$	249.091,97	334,00	39,11	373,11	R\$	222.981,74	R\$	26.110,23	R\$	249.091,97
4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	1.617,90	TxKM	R\$	8,96	R\$	14.496,38	1.389,97	227,93	1.617,90	R\$	12.454,13	R\$	2.042,25	R\$	14.496,38
4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF, 07/2020	20.471,03	TxKM	R\$	1,19	R\$	24.360,53	18.703,72	1.767,31	20.471,03	R\$	22.257,43	R\$	2.103,09	R\$	24.360,53
4.14	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	212,75	М	R\$ -	4.176,06	R\$	888.456,77	0,00	212,75	212,75	R\$	-	R\$	888.456,77	R\$	888.456,77
4.15	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	35,00	М		5.648,65		197.702,75	0,00	35,00	35,00		-	R\$			197.702,75
4.17	BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	1,00	UNID		2.494,68		22.494,68	0,00	1,00	1,00		=	R\$	22.494,68	R\$	22.494,68
4.18	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	1,00	UNID	R\$ 3	0.494,65	R\$	30.494,65	0,00	1,00	1,00	R\$	-	R\$	30.494,65	R\$	30.494,65
5.0	ATERRO					R\$	58.896,37				R\$	18.746,27	R\$	40.150,13	R\$	58.896,37
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,	3.277,03	М3	R\$	9,96	R\$	32.639,22	1.043,05	2.233,98	3.277,03					R\$	32.639,22
5.2	ESCAVAÇÃO, CARCA E TRANSPORTE, AE 11/2010. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3KKM), AF 07/2020	4.096,28	M3xKM	R\$	6,41	R\$	26.257,15	1.303,82	2.792,46	4.096,28	R\$	8.357,46	R\$	17.899,69	R\$	26.257,15
6.0	PAVIMENTAÇÃO					R\$	168.125,68				R\$		R\$		R\$	
					TOTAIS:		2.250.149,33					551,429,79		.337.686.15		.889.115.90
							, ,									
ITAJAÍ, 16 DE NOVEMBRO DE 2022																
COCAL E DATA Assinatura, sob carimbo, do Fiscal/Coordenador Assinatura, sob carimbo, do representante												sentante conti	atado			

% acumulada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% X 89,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Χ 100,00% 100,00% 100,00% 83,96%

44,4%