

Obra
 SALÃO MULTIUSO - PREFEITURA VIDAL RAMOS
 CONTRATO N°: 59/2025
 10/03/20265

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 04/2025 21,15%
 - Santa Catarina
 SBC - 05/2025 -
 Santa Catarina

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços
 unitário dos insumos de mão de
 obra, de acordo com as bases.

| MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | MEDIÇÕES ACUM. | | MEDIÇÃO 03 | |
|------------|----------|--------|--|-----|-------------|------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO | | 1,00 | | | 88.477,56 | | | | |
| 1.1 | 016690 | SBC | ATESTADO PCMAT (NR18) | UN | 1,00 | 597,26 | 723,58 | 723,58 | 100,00% | R\$ 723,58 | | R\$ - |
| 1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | 116,87 | 141,59 | 16.990,56 | 36,66% | R\$ 6.228,74 | 20,00% | R\$ 3.398,11 |
| 1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6,00 | 9.734,96 | 11.793,90 | 70.763,42 | 33,33% | R\$ 23.583,09 | 20,00% | R\$ 14.152,68 |
| 2 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1,00 | | | 40.494,86 | | | | |
| 2.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 341,00 | 89,89 | 108,90 | 37.135,49 | 65,00% | R\$ 24.138,07 | | R\$ - |
| 2.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6,00 | 462,15 | 559,89 | 3.359,37 | 100,00% | R\$ 3.359,37 | | R\$ - |
| 3 | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | 1,00 | | | 21.765,56 | | | | |
| 3.1 | 104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 219,15 | 81,98 | 99,32 | 21.765,56 | 62,50% | R\$ 13.603,48 | 12,50% | R\$ 1.700,43 |
| 4 | | | ESTRUTURAL | | 1,00 | | | 118.556,92 | | | | |
| 4.1 | | | INFRAESTRUTURA | | 1,00 | | | 45.446,79 | | | | |
| 4.1.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 9,41 | 137,14 | 166,15 | 1.563,01 | 100,00% | R\$ 1.563,01 | | R\$ - |
| 4.1.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 44,50 | 20,91 | 25,33 | 1.127,29 | 100,00% | R\$ 1.127,29 | | R\$ - |
| 4.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 77,00 | 16,69 | 20,22 | 1.556,93 | 100,00% | R\$ 1.556,93 | | R\$ - |
| 4.1.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 159,70 | 14,52 | 17,59 | 2.809,28 | 100,00% | R\$ 2.809,28 | | R\$ - |
| 4.1.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 37,63 | 523,98 | 634,80 | 23.887,59 | 100,00% | R\$ 23.887,59 | | R\$ - |
| 4.1.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37,63 | 318,12 | 385,40 | 14.502,69 | 100,00% | R\$ 14.502,69 | | R\$ - |
| 4.2 | | | SUPERESTRUTURA | | 1,00 | | | 73.110,13 | | | | |
| 4.2.1 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 44,33 | 160,75 | 194,75 | 8.633,21 | | | | |
| 4.2.2 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 60,01 | 247,94 | 300,38 | 18.026,51 | 33,00% | R\$ 5.948,75 | | R\$ - |
| 4.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 477,90 | 14,66 | 17,76 | 8.487,79 | 33,00% | R\$ 2.800,97 | | R\$ - |
| 4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 701,40 | 12,76 | 15,46 | 10.842,76 | 33,00% | R\$ 3.578,11 | | R\$ - |
| 4.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 288,30 | 11,33 | 13,73 | 3.957,29 | 33,00% | R\$ 1.305,91 | | R\$ - |
| 4.2.6 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 19,33 | 523,98 | 634,80 | 12.270,72 | | | | |
| 4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 19,33 | 318,12 | 385,40 | 7.449,83 | | | | |
| 4.2.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 186,80 | 9,47 | 11,47 | 2.143,14 | | | | |
| 4.2.9 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0,80 | 13,70 | 16,60 | 13,28 | | | | |
| 4.2.10 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 8,58 | 123,68 | 149,84 | 1.285,60 | | | | |
| 5 | | | ALVENARIA DE FECHAMENTO | | 1,00 | | | 225.769,60 | | | | |
| 5.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.523,95 | 103,71 | 125,64 | 191.476,19 | 20,00% | R\$ 38.295,24 | 45,00% | R\$ 86.164,29 |
| 5.2 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 106,70 | 158,63 | 192,18 | 20.505,63 | 20,00% | R\$ 4.101,13 | | R\$ - |
| 5.3 | 090151 | SBC | ALVENARIA TIJOLO REFRATARIO 2,5 x 11,4 x 22,9 CM./AREIA 1:6 | m² | 14,21 | 801,01 | 970,42 | 13.787,78 | | | | |
| 6 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 1,00 | | | 47.550,46 | | | | |
| 6.1 | | | GERAL | | 1,00 | | | 12.312,25 | | | | |
| 6.1.1 | 00039390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 29,00 | 25,08 | 30,38 | 881,15 | | | | |
| 6.1.2 | 051551 | SBC | LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W | UN | 40,00 | 115,39 | 139,79 | 5.591,80 | | | | |
| 6.1.3 | 061042 | SBC | ENTRADA ENERGIA BAIXA TENSÃO COM MEDIDOR | UN | 1,00 | 3.101,37 | 3.757,31 | 3.757,31 | | | | |
| 6.1.4 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 572,84 | 694,00 | 2.081,99 | | | | |

Obra
 SALÃO MULTIUSO - PREFEITURA VIDAL RAMOS
 CONTRATO N°: 59/2025
 10/03/20265

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 04/2025 21,15%
 - Santa Catarina
 SBC - 05/2025 -
 Santa Catarina

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços
 unitário dos insumos de mão de
 obra, de acordo com as bases.

| MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | MEDIÇÕES ACUM. | | MEDIÇÃO 03 | |
|--------------|----------|--------|--|-----|-------------|------------|--------------------|------------------|----------------|-----|------------|-----|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | R\$ | % | R\$ |
| 6.2 | | | SALÃO MULTIUSO | | 1,00 | | | 35.238,21 | | | | |
| 6.2.1 | | | CABEAMENTO | | 1,00 | | | 9.300,08 | | | | |
| 6.2.1.1 | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.051,02 | 1,57 | 1,90 | 1.999,10 | | | | |
| 6.2.1.2 | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 117,32 | 11,35 | 13,75 | 1.613,21 | | | | |
| 6.2.1.3 | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.002,94 | 2,49 | 3,02 | 3.025,50 | | | | |
| 6.2.1.4 | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 369,95 | 5,94 | 7,20 | 2.662,27 | | | | |
| 6.2.2 | | | ELETRODUTOS | | 1,00 | | | 18.581,40 | | | | |
| 6.2.2.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 459,22 | 19,57 | 23,71 | 10.887,67 | | | | |
| 6.2.2.2 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 26,19 | 24,53 | 29,72 | 778,32 | | | | |
| 6.2.2.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 44,47 | 8,25 | 9,99 | 444,47 | | | | |
| 6.2.2.4 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18,30 | 11,73 | 14,21 | 260,06 | | | | |
| 6.2.2.5 | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 13,53 | 20,46 | 24,79 | 335,37 | | | | |
| 6.2.2.6 | 104409 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1,00 | 30,51 | 36,96 | 36,96 | | | | |
| 6.2.2.7 | 104406 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 256,48 | 15,82 | 19,17 | 4.915,68 | | | | |
| 6.2.2.8 | 067229 | SBC | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4" | UN | 276,00 | 2,76 | 3,34 | 922,87 | | | | |
| 6.2.3 | | | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | | 1,00 | | | 3.627,28 | | | | |
| 6.2.3.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11,00 | 11,40 | 13,81 | 151,92 | | | | |
| 6.2.3.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 12,19 | 14,77 | 59,07 | | | | |
| 6.2.3.3 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 79,57 | 96,40 | 385,60 | | | | |
| 6.2.3.4 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 99,62 | 120,69 | 120,69 | | | | |
| 6.2.3.5 | 00039472 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "90" KA (TIPO AC) | UN | 12,00 | 164,17 | 198,89 | 2.386,70 | | | | |
| 6.2.3.6 | 00039455 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 3,00 | 143,98 | 174,43 | 523,30 | | | | |
| 6.2.4 | | | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS | | 1,00 | | | 3.729,45 | | | | |
| 6.2.4.1 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 71,00 | 2,45 | 2,97 | 210,74 | | | | |
| 6.2.4.2 | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1,00 | 4,88 | 5,91 | 5,91 | | | | |
| 6.2.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13,00 | 35,47 | 42,97 | 558,63 | | | | |
| 6.2.4.4 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48,00 | 37,16 | 45,02 | 2.160,93 | | | | |
| 6.2.4.5 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 39,58 | 47,95 | 383,61 | | | | |
| 6.2.4.6 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | 78,82 | 95,49 | 190,98 | | | | |
| 6.2.4.7 | 00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 110" CM | UN | 8,00 | 22,56 | 27,33 | 218,65 | | | | |
| 7 | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | 1,00 | | | 81.639,60 | | | | |
| 7.1 | | | LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS | | 1,00 | | | 14.531,28 | | | | |
| 7.1.1 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 63,57 | 77,02 | 154,03 | | | | |
| 7.1.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 98,50 | 119,33 | 238,67 | | | | |
| 7.1.3 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 119,98 | 145,36 | 290,71 | | | | |
| 7.1.4 | 100858 | SINAPI | MICRÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 651,80 | 789,66 | 3.158,62 | | | | |

Obra
 SALÃO MULTIUSO - PREFEITURA VIDAL RAMOS
 CONTRATO N°: 59/2025
 10/03/2025

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 04/2025 21,15%
 - Santa Catarina
 SBC - 05/2025 -
 Santa Catarina

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços
 unitário dos insumos de mão de
 obra, de acordo com as bases.

| MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | MEDIÇÕES ACUM. | | MEDIÇÃO 03 | |
|------------|--------|--------|---|-----|-------------|------------|--------------------|------------------|----------------|-----|------------|-----|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | R\$ | % | R\$ |
| 7.1.5 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | 308,76 | 374,06 | 4.488,75 | | | | |
| 7.1.6 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | 107,18 | 129,85 | 1.558,18 | | | | |
| 7.1.7 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 151,74 | 183,83 | 1.470,66 | | | | |
| 7.1.8 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 329,14 | 398,75 | 1.595,01 | | | | |
| 7.1.9 | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 433,80 | 525,55 | 1.576,65 | | | | |
| 7.2 | | | HIDRÁULICO | | 1,00 | | | 15.109,54 | | | | |
| 7.2.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 69,04 | 12,73 | 15,42 | 1.064,76 | | | | |
| 7.2.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 68,95 | 19,17 | 23,22 | 1.601,33 | | | | |
| 7.2.3 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 58,45 | 29,79 | 36,09 | 2.109,49 | | | | |
| 7.2.4 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 12,87 | 15,59 | 93,55 | | | | |
| 7.2.5 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,00 | 17,88 | 21,66 | 324,92 | | | | |
| 7.2.6 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 23,19 | 28,09 | 28,09 | | | | |
| 7.2.7 | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 5,21 | 6,31 | 75,74 | | | | |
| 7.2.8 | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 25,46 | 30,84 | 61,69 | | | | |
| 7.2.9 | 89396 | SINAPI | TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 20,60 | 24,96 | 174,70 | | | | |
| 7.2.10 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24,00 | 13,27 | 16,08 | 385,84 | | | | |
| 7.2.11 | 102619 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | 5.276,90 | 6.392,96 | 6.392,96 | | | | |
| 7.2.12 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 14,85 | 17,99 | 89,95 | | | | |
| 7.2.13 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 8,65 | 10,48 | 20,96 | | | | |
| 7.2.14 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11,00 | 5,75 | 6,97 | 76,63 | | | | |
| 7.2.15 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 7,39 | 8,95 | 44,76 | | | | |
| 7.2.16 | 89496 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 10,59 | 12,83 | 38,49 | | | | |
| 7.2.17 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 34,40 | 41,68 | 125,03 | | | | |
| 7.2.18 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4,00 | 3,60 | 4,36 | 17,45 | | | | |
| 7.2.19 | 94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4,00 | 5,36 | 6,49 | 25,97 | | | | |
| 7.2.20 | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 5,21 | 6,31 | 12,62 | | | | |
| 7.2.21 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 74,48 | 21,45 | 25,99 | 1.935,49 | | | | |
| 7.2.22 | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1,00 | 202,31 | 245,10 | 245,10 | | | | |
| 7.2.23 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 7,80 | 9,45 | 56,70 | | | | |

Obra
 SALÃO MULTIUSO - PREFEITURA VIDAL RAMOS
 CONTRATO N°: 59/2025
 10/03/20265

DATA:

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 04/2025 21,15%
 - Santa Catarina
 SBC - 05/2025 -
 Santa Catarina

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços
 unitário dos insumos de mão de
 obra, de acordo com as bases.

| MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | MEDIÇÕES ACUM. | | MEDIÇÃO 03 | |
|------------|--------|--------|--|-----|-------------|------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------|-------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | R\$ | % | R\$ |
| 7.2.24 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 14,46 | 17,52 | 70,07 | | | | |
| 7.2.25 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 15,74 | 19,07 | 19,07 | | | | |
| 7.2.26 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 15,01 | 18,18 | 18,18 | | | | |
| 7.3 | | | SANITÁRIO | | 1,00 | | | 36.343,89 | | | | |
| 7.3.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6,00 | 614,58 | 744,56 | 4.467,38 | 100,00% | R\$ 4.467,38 | | R\$ - |
| 7.3.2 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 72,86 | 88,27 | 88,27 | 100,00% | R\$ 88,27 | | R\$ - |
| 7.3.3 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 28,21 | 34,18 | 136,71 | 100,00% | R\$ 136,71 | | R\$ - |
| 7.3.4 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 27,42 | 33,22 | 66,44 | 100,00% | R\$ 66,44 | | R\$ - |
| 7.3.5 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 9,44 | 11,44 | 137,24 | 75,00% | R\$ 102,93 | | R\$ - |
| 7.3.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 10,93 | 13,24 | 26,48 | 75,00% | R\$ 19,86 | | R\$ - |
| 7.3.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 121,81 | 38,76 | 46,96 | 5.719,92 | 100,00% | R\$ 5.719,92 | | R\$ - |
| 7.3.8 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13,70 | 22,24 | 26,94 | 369,13 | 75,00% | R\$ 276,85 | | R\$ - |
| 7.3.9 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 17,05 | 12,98 | 15,73 | 268,12 | 75,00% | R\$ 201,09 | | R\$ - |
| 7.3.10 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 24,05 | 29,14 | 116,55 | 75,00% | R\$ 87,41 | | R\$ - |
| 7.3.11 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 44,50 | 53,91 | 431,29 | 100,00% | R\$ 431,29 | | R\$ - |
| 7.3.12 | 104354 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 44,54 | 53,96 | 161,88 | 100,00% | R\$ 161,88 | | R\$ - |
| 7.3.13 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28,30 | 27,82 | 33,70 | 953,82 | 75,00% | R\$ 715,37 | | R\$ - |
| 7.3.14 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34,86 | 34,57 | 41,88 | 1.459,99 | 100,00% | R\$ 1.459,99 | | R\$ - |
| 7.3.15 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 18,84 | 22,82 | 22,82 | 100,00% | R\$ 22,82 | | R\$ - |
| 7.3.16 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 39,95 | 48,40 | 96,80 | 100,00% | R\$ 96,80 | | R\$ - |
| 7.3.17 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 23,35 | 28,29 | 56,58 | 100,00% | R\$ 56,58 | | R\$ - |
| 7.3.18 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 11,15 | 13,51 | 27,02 | 100,00% | R\$ 27,02 | | R\$ - |
| 7.3.19 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 15,69 | 19,01 | 57,03 | 100,00% | R\$ 57,03 | | R\$ - |
| 7.3.20 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11,00 | 20,31 | 24,61 | 270,66 | 75,00% | R\$ 203,00 | | R\$ - |
| 7.3.21 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 10,79 | 13,07 | 39,22 | 25,00% | R\$ 9,81 | | R\$ - |
| 7.3.22 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 38,00 | 46,04 | 46,04 | 100,00% | R\$ 46,04 | | R\$ - |

Obra
 SALÃO MULTIUSO - PREFEITURA VIDAL RAMOS
 CONTRATO N°: 59/2025
 10/03/20265

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 04/2025 21,15%
 - Santa Catarina
 SBC - 05/2025 -
 Santa Catarina

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços
 unitário dos insumos de mão de
 obra, de acordo com as bases.

| MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | MEDIÇÕES ACUM. | | MEDIÇÃO 03 | |
|------------|--------|--------|---|-----|-------------|------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | R\$ | % | R\$ |
| 7.3.23 | 89807 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 36,40 | 44,10 | 176,39 | 100,00% | R\$ 176,39 | | R\$ - |
| 7.3.24 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 5,91 | 7,16 | 7,16 | 100,00% | R\$ 7,16 | | R\$ - |
| 7.3.25 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 22,51 | 27,27 | 54,54 | 50,00% | R\$ 27,27 | | R\$ - |
| 7.3.26 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 38,84 | 47,05 | 94,11 | 50,00% | R\$ 47,06 | | R\$ - |
| 7.3.27 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,00 | 107,45 | 130,18 | 390,53 | 50,00% | R\$ 195,27 | | R\$ - |
| 7.3.28 | 104332 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 55,89 | 67,71 | 67,71 | 100,00% | R\$ 67,71 | | R\$ - |
| 7.3.29 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 41,60 | 50,40 | 201,59 | 100,00% | R\$ 201,59 | | R\$ - |
| 7.3.30 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12,00 | 13,69 | 16,59 | 199,03 | 100,00% | R\$ 199,03 | | R\$ - |
| 7.3.31 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 22,97 | 27,83 | 55,66 | 100,00% | R\$ 55,66 | | R\$ - |
| 7.3.32 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 18,58 | 22,51 | 45,02 | 100,00% | R\$ 45,02 | | R\$ - |
| 7.3.33 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 9,68 | 11,73 | 70,36 | 100,00% | R\$ 70,36 | | R\$ - |
| 7.3.34 | 98084 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 7.262,50 | 8.798,52 | 8.798,52 | 50,00% | R\$ 4.399,26 | 50,00% | R\$ 4.399,26 |
| 7.3.35 | 98060 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 5.828,22 | 7.060,89 | 7.060,89 | 50,00% | R\$ 3.530,45 | 50,00% | R\$ 3.530,45 |
| 7.3.36 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 3.386,70 | 4.102,99 | 4.102,99 | 50,00% | R\$ 2.051,50 | 50,00% | R\$ 2.051,50 |
| 7.4 | | | PLUVIAL | | 1,00 | | | 15.654,89 | | | | |
| 7.4.1 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 36,38 | 44,07 | 176,30 | 100,00% | R\$ 176,30 | | R\$ - |
| 7.4.2 | 104168 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 111,81 | 135,46 | 541,83 | 100,00% | R\$ 541,83 | | R\$ - |
| 7.4.3 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 17,00 | 35,41 | 42,90 | 729,29 | 100,00% | R\$ 729,29 | | R\$ - |
| 7.4.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 107,79 | 49,08 | 59,46 | 6.409,24 | 100,00% | R\$ 6.409,24 | | R\$ - |
| 7.4.5 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 89,90 | 71,60 | 86,74 | 7.798,23 | 100,00% | R\$ 7.798,23 | | R\$ - |
| 8 | | | REVESTIMENTOS | | 1,00 | | | 370.544,26 | | | | |
| 8.1 | | | PISOS | | 1,00 | | | 183.801,30 | | | | |
| 8.1.1 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 1.430,79 | 95,80 | 116,06 | 166.059,92 | | | | |
| 8.1.2 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 89,06 | 77,97 | 94,46 | 8.412,67 | | | | |
| 8.1.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 89,06 | 39,32 | 47,64 | 4.242,48 | | | | |
| 8.1.4 | 87735 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 89,06 | 47,14 | 57,11 | 5.086,23 | | | | |
| 8.2 | | | PAREDES | | 1,00 | | | 186.742,96 | | | | |

Obra
 SALÃO MULTIUSO - PREFEITURA VIDAL RAMOS
 CONTRATO N°: 59/2025
 10/03/20265

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 04/2025 21,15%
 - Santa Catarina
 SBC - 05/2025 -
 Santa Catarina

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços
 unitário dos insumos de mão de
 obra, de acordo com as bases.

| MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | | MEDIÇÕES ACUM. | | MEDIÇÃO 03 | |
|--------------------|---------|---------|--|-----|-------------|------------|--------------------|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | % | R\$ | % | R\$ | |
| 8.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 3.276,69 | 4,73 | 5,73 | 18.776,73 | | | 30,00% | R\$ 5.633,02 | |
| 8.2.2 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3.276,69 | 34,39 | 41,66 | 136.518,32 | | | 25,00% | R\$ 34.129,58 | |
| 8.2.3 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 301,73 | 86,03 | 104,23 | 31.447,91 | | | | | |
| 9 | | | PINTURA | | 1,00 | | | 67.150,68 | | | | | |
| 9.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2.959,29 | 3,97 | 4,81 | 14.233,16 | | | | | |
| 9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2.959,29 | 12,90 | 15,63 | 46.248,82 | | | | | |
| 9.3 | 102203 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 505,00 | 10,90 | 13,21 | 6.668,70 | | | | | |
| 10 | | | PORTAS | | 1,00 | | | 52.226,60 | | | | | |
| 10.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5,00 | 1.150,98 | 1.394,41 | 6.972,06 | | | | | |
| 10.2 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 1.032,89 | 1.251,35 | 2.502,69 | | | | | |
| 10.3 | 9748009 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS 4,00 X 2,10 | UN | 2,00 | 4.918,44 | 5.958,69 | 11.917,38 | | | | | |
| 10.4 | 9748010 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SIMPLES DE CORRER 1,20 X 2,10 - INSTALADA | UN | 6,00 | 1.356,48 | 1.643,38 | 9.860,25 | | | | | |
| 10.5 | 9748012 | Próprio | PORTA DUPLA DE MADEIRA - FECHAMENTO COM MOLA- 1,60X2,10 | UN | 2,00 | 1.185,13 | 1.435,78 | 2.871,57 | | | | | |
| 10.6 | 9748013 | Próprio | PORTA DE ENRROLAR SIMPLES 3,25 X 1,10 | UN | 3,00 | 2.653,90 | 3.215,20 | 9.645,60 | | | | | |
| 10.7 | 9748015 | Próprio | Kit Porta de Alumínio 0,70x2,10 - Fornecimento e Instalação c/ fechadura | UN | 8,00 | 872,58 | 1.057,13 | 8.457,05 | | | | | |
| 11 | | | JANELAS | | 1,00 | | | 25.888,66 | | | | | |
| 11.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2,88 | 661,70 | 801,65 | 2.308,75 | | | | | |
| 11.2 | 9748011 | Próprio | JANELA DE VIDRO - 4 FOLHAS 2,50 X1,00 | UN | 20,00 | 973,17 | 1.179,00 | 23.579,91 | | | | | |
| 12 | | | FORRO | | 1,00 | | | 25.687,60 | | | | | |
| 12.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 284,34 | 64,47 | 78,11 | 22.208,49 | | | | | |
| 12.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 248,42 | 11,56 | 14,00 | 3.479,11 | | | | | |
| 13 | | | ACESSIBILIDADE | | 1,00 | | | 1.191,58 | | | | | |
| 13.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 245,89 | 297,90 | 1.191,58 | | | | | |
| 14 | | | SERVIÇOS FINAIS | | 1,00 | | | 6.956,06 | | | | | |
| 14.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1.460,99 | 3,93 | 4,76 | 6.956,06 | | | | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | R\$ 1.173.900,00 | R\$ 214.296,29 | R\$ 155.159,31 | |



ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ:37.365.559/0001-25
 DIEGO FELIPE DE SOUZA, SOCIO PROPRIETARIO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC:148390-7
 CPF:084.290.959-18 - RG:5750372

NELSON LUIS MELIM
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 052036-9