

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ENO PROBS

<b>Proprietário:</b> Prefeitura Municipal de Petrolândia	<b>Endereço:</b> Rua Rio Jango - Estádio Municipal Eno Probs, Petrolândia/SC	<b>Revisão:</b> R00
---	---	------------------------

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.202,54	0,86%	R\$ 1.050,85	20,20%	-	-	-	-	R\$ 4.151,69	79,80%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.101,88	1,51%	R\$ 9.101,88	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E METÁLICA	R\$ 465.185,89	77,14%	-	-	R\$ 232.592,95	50,00%	R\$ 232.592,95	50,00%	-	-
4	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 20.352,68	3,37%	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.352,68	100,00%
5	PISO DE CONCRETO	R\$ 29.009,84	4,81%	-	-	-	-	-	-	R\$ 29.009,84	100,00%
6	SERRALHERIA	R\$ 33.292,75	5,52%	-	-	-	-	-	-	R\$ 33.292,75	100,00%
7	PINTURA	R\$ 13.151,02	2,18%	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.151,02	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 17.693,69	2,93%	R\$ 17.693,69	100,00%	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ARQUIBANCADAS	R\$ 10.057,21	1,67%	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.057,21	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 603.047,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.846,42</b>	<b>4,62%</b>	<b>R\$ 232.592,95</b>	<b>38,57%</b>	<b>R\$ 232.592,95</b>	<b>38,57%</b>	<b>R\$ 110.015,19</b>	<b>18,24%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 27.846,42</b>	<b>4,62%</b>	<b>R\$ 260.439,37</b>	<b>43,19%</b>	<b>R\$ 493.032,31</b>	<b>81,76%</b>	<b>R\$ 603.047,50</b>	<b>100,00%</b>

Rio do Sul, 09 de agosto de 2024