



Ana Kelly Flores Engenharia
CREA 147072-1/1
Endereço: Rua dos Pioneiros, 566, Sala 01 - Centro - Agrolândia/SC
Contato: (47) 9 88312351
Email: floresanakelly@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO	CÂMARA MUNICIPAL DE ATALANTA	PRAZO	120 DIAS	REF.	SINAPI ABRIL/2024	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANA KELLY FLORES
OBRA	REFORMA	ÁREA EXISTENTE			340,25 m²	DATA BASE	15/04/2024
CIDADE	ATALANTA/SC	ÁREA A SER REFORMADA			340,25 m²	CUST UNIT	R\$ 230,42
ENDEREÇO	RUA ERNESTO BECK, Nº 669 - CENTRO	ÁREA TOTAL			340,25 m²	VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 215.958,04

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% GLOBAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	MEDICÃO 01 (11/10/2024)
1	PLACA DA OBRA	R\$ 326,22	0,15	326,22	100,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 326,22
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.080,00	0,50	1.080,00	100,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.080,00
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.864,74	3,64	2.359,42	30,00	1.966,19	25,00	393,24	5,00	3.145,90	40,00	R\$ 4.718,85
3.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.018,87	4,64	2.003,77	20,00	2.003,77	20,00	500,94	5,00	5.510,38	55,00	R\$ 4.508,49
3.3	REVESTIMENTOS	R\$ 90.700,34	42,00	4.535,02	5,00	13.605,05	15,00	13.605,05	15,00	58.955,22	65,00	R\$ 31.745,12
3.4	ESQUADRIAS	R\$ 6.798,48	3,15	-	-	-	-	-	-	6.798,48	100,00	R\$ 0,00
3.5	PINTURA INTERNA	R\$ 16.995,13	7,87	-	-	-	-	2.855,18	16,80	14.139,95	83,20	R\$ 2.855,18
3.6	PINTURA EXTERNA	R\$ 5.783,55	2,68	-	-	-	-	-	-	5.783,55	100,00	R\$ 0,00
	COBERTURA ADITIVO	R\$ 75.698,47	35,05	7.569,85	10,00	-	-	60.558,78	80,00	7.569,85	10,00	R\$ 68.128,63
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 692,23	0,32	-	-	-	-	-	-	692,23	100,00	R\$ 0,00
	TOTAL NO MÊS	R\$ 215.958,04	100,00	R\$ 17.874,28	8,28	R\$ 17.575,01	8,14	R\$ 77.913,19	36,08	R\$ 102.595,55	47,51	R\$ 113.362,48
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 215.958,04	100,00	R\$ 17.874,28	8,28	R\$ 35.449,29	16,41	R\$ 113.362,48	52,49	R\$ 215.958,04	100,00	52,49%

Os valores referentes aos pagamentos das etapas da obra seguem o Cronograma Físico-Financeiro/ ou andamento da obra. O avanço e a conclusão das etapas serão validados mediante as vistorias técnicas realizadas pelo engenheiro responsável do projeto, podendo eventos serem adiantados ou postergados. O prazo final para a conclusão da obra permanecerá inalterado, estabelecido em 120 dias a partir da data de assinatura do contrato.

Agrolândia, 25 de outubro de 2024

ANA KELLY
FLORES:09403789905

Assinado de forma digital por ANA
KELLY FLORES:09403789905
Dados: 2024.11.01 10:29:28 -03'00'

Engº Ana Kelly Flores
CREA/SC 147072-1

DIEGO FELIPE DE
SOUZA:08429095918
Assinado de forma digital por
DIEGO FELIPE DE
SOUZA:08429095918
Dados: 2024.10.30 20:51:50 -03'00'

Diego Felipe de Sousa
Prime Empreendimentos e Construções LTDA / CNPJ: 48.830.161/0001-39