



PROPRIETÁRIO	CÂMARA MUNICIPAL DE ATALANTA		PRAZO	120 DIAS	REF.	SINAPI ABRIL/2024	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANA KELLY FLORES
OBRA	REFORMA		ÁREA EXISTENTE			340,25 m²	DATA BASE	15/04/2024
								CREA Nº 147072-1
CIDADE	ATALANTA/MS		ÁREA A SER REFORMADA			340,25 m²	CUST UNIT	R\$ 230,42
ENDEREÇO	RUA ERNESTO BECK, Nº 669 - CENTRO		ÁREA TOTAL			340,25 m²	VALOR TOTAL DA OBRA	
							R\$ 215.958,04	

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		MEDICÃO 01 (11/10/2024)	MEDICÃO 02 (13/12/2024)
		TOTAL	% GLOBAL	%	%	%	%	%	%	%	%		
1	PLACA DA OBRA	R\$ 326,22	0,15	100,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 326,22	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.080,00	0,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 7.864,74	3,64	2.359,42	1.966,19	393,24	5,00	3.145,90	40,00	-	-	R\$ 4.718,85	R\$ 3.145,90
3.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.018,87	4,64	2.003,77	2.003,77	20,00	500,94	5.510,38	55,00	-	-	R\$ 4.508,49	R\$ 5.510,38
3.3	REVESTIMENTOS	R\$ 90.700,34	42,00	4.535,02	13.605,05	15,00	13.605,05	54.420,20	60,00	-	-	R\$ 31.745,12	R\$ 54.420,20
3.4	ESQUADRIAS	R\$ 6.798,48	3,15	-	-	-	-	6.118,63	90,00	-	-	R\$ 0,00	R\$ 6.118,63
3.5	PINTURA INTERNA	R\$ 18.995,13	7,87	-	-	-	-	11.896,59	70,00	-	-	R\$ 2.855,18	R\$ 11.896,59
3.6	PINTURA EXTERNA	R\$ 5.783,55	2,68	-	-	-	-	4.916,02	85,00	-	-	R\$ 0,00	R\$ 4.916,02
	COBERTURA ADITIVO	R\$ 75.698,47	35,05	7.569,85	-	-	-	60.558,78	80,00	-	-	R\$ 88.128,63	R\$ 0,00
3.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 692,23	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 692,23
	TOTAL NO MÊS	R\$ 215.958,04	100,00	R\$ 17.874,28	R\$ 17.575,01	8,14	R\$ 77.913,19	36,08	R\$ 86.007,72	39,83	R\$ 0,00	R\$ 173.362,48	R\$ 86.007,72
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 215.958,04	100,00	R\$ 17.874,28	R\$ 35.449,29	16,41	R\$ 113.362,48	52,49	R\$ 199.370,20	92,32	R\$ 199.370,20	92,32	39,83%

TOTAL ACUMULADO

Os valores referentes aos pagamentos das etapas da obra seguem o Cronograma Físico-Financeiro/ou andamento da obra. O avanço e a conclusão das etapas serão validados mediante as visões técnicas realizadas pelo engenheiro responsável do projeto, podendo eventos serem adiantados ou postergados. O prazo final para a conclusão da obra permanecerá inalterado, estabelecido em 120 dias a partir da data de assinatura do contrato.

CRONOGRAMA DE

Agrolândia, 16 de dezembro de 2024

Assinado de forma digital por
ANA KELLY FLORES:09403789905
Dados: 2024.12.16 17:05:19
FLORES:09403789905

Eng° Ana Kelly Flores
CREA/SC 147072-1

DIEGO FELIPE DE SOUZA 08429095918
Assinado de forma digital por DIEGO FELIPE DE SOUZA:08429095918
Dados: 2024.12.16 16:31:19 -03'00'

Diego Felipe de Sousa
Prime Empreendimentos e Construções LTDA / CNPJ: 48.830.161/0001-39