



Ana Kelly Flores Engenharia
CREA 147072-1
Endereço: Rua dos Pioneiros, 566, Sala 01 - Centro - Apoiandópolis
Contato: (47) 9 8832351
Email: floresanakelly@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE ATALANTA	PRAZO	120 DIAS	REF.	SINAPI ABRIL/2024	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANA KELLY FLORES
OBRA	REFORMA	ÁREA EXISTENTE	340,25 m²		DATA BASE	16/04/2024	CREA Nº 147072-1
CIDADE	ATALANTA	ÁREA A SER REFORMADA	340,25 m²		CUST UNIT	R\$ 230,42	ART Nº 9249408-4
ENDEREÇO	RUA ERNESTO BECK, Nº 669 - CENTRO	ÁREA TOTAL	340,25 m²		VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 215.829,04

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% GLOBAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	MEDICÃO 01 (17/10/2024)	MEDICÃO 02 (13/12/2024)	MEDICÃO 03 (17/03/2025)
1	PLACA DA OBRA	R\$ 326,22	0,15	326,22	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 326,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.080,00	0,50	1.080,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	DEMOIÇÕES	R\$ 7.864,74	3,64	2.359,42	30,00	1.966,19	25,00	393,24	5,00	3.145,90	40,00	-	-	R\$ 4.718,85	R\$ 3.145,90	R\$ 0,00
3.2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.918,87	4,64	2.003,77	20,00	2.003,77	20,00	500,94	5,00	5.510,38	50,00	-	-	R\$ 4.508,49	R\$ 5.510,38	R\$ 0,00
3.3	REVESTIMENTOS	R\$ 90.100,34	42,02	4.535,02	5,00	13.605,05	15,00	13.605,05	15,00	54.420,20	60,00	4.535,02	5,00	R\$ 31.745,12	R\$ 54.420,20	R\$ 4.535,02
3.4	ESQUADRIAS	R\$ 6.798,48	3,15	-	-	-	-	2.855,18	16,80	6.118,63	90,00	679,85	10,00	R\$ 0,00	R\$ 6.118,63	R\$ 679,85
3.5	PINTURA INTERNA	R\$ 16.995,13	7,87	-	-	-	-	11.896,59	70,00	4.916,02	85,00	867,53	15,00	R\$ 2.855,18	R\$ 11.896,59	R\$ 2.243,38
3.6	PINTURA EXTERNA	R\$ 5.783,55	2,66	-	-	-	-	60.556,78	80,00	-	-	7.440,84	100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.916,02	R\$ 867,53
	COBERTURA ADITIVO	R\$ 75.569,47	35,01	-	-	-	-	-	-	-	-	692,23	0,00	R\$ 68.128,63	R\$ 0,00	R\$ 7.440,84
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 692,23	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	692,23	100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692,23
3.8	TOTAL NO MÊS	R\$ 215.829,04	100,00	R\$ 17.674,29	8,28	R\$ 17.575,01	8,14	R\$ 77.913,19	36,10	R\$ 86.007,72	39,85	R\$ 16.458,83	7,63	R\$ 113.342,48	R\$ 86.007,72	R\$ 16.458,83
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 215.829,04	100,00	R\$ 17.674,29	8,28	R\$ 35.449,30	16,42	R\$ 113.962,49	52,52	R\$ 199.370,21	92,37	R\$ 215.829,03	100,00	R\$ 113.342,48	92,37%	100,00%

Os valores referentes aos pagamentos das etapas da obra seguem o Cronograma Físico-Financeiro ou andamento da obra. O avanço e a conclusão das etapas serão validados mediante as vistas técnicas realizadas pelo engenheiro responsável pelo projeto, podendo eventos serem adiados ou postergados. O prazo final para a conclusão da obra permanecerá inalterado, estabelecido em 120 dias a partir da data de assinatura do contrato.

Apoiandópolis, 17 de março de 2025

Assinado de forma digital por ANA
KELLY FLORES:09403789905
Dados: 2025.03.21 17:45:19 -03'00'

Engª Ana Kelly Flores
CREASC 147072-1

DIEGO FELIPE DE
SOUZA:08429095918

Assinado de forma digital por DIEGO
FELIPE DE SOUZA:08429095918
Dados: 2025.03.21 17:44:14 -03'00'

Diego Felipe de Souza
Prime Empreendimentos e Construções LTDA / CNPJ: 48.830.161/0001-39