



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Medido R\$	Valor Acumulado R\$
1	<p>Cobertura em estrutura metálica: Tessouras – perfil U 150x40x4,75 e perfil cantoneira 2x1/8</p> <p>Terças – perfil U 100x50x17x2,65</p> <p>Cobertura – telhas aluzinco natural TP040 natural 0,43mm</p> <p>Fixação – parafusos autobrocantes</p> <p>Pintura – tinta esmalte sintético na cor cinza escuro.</p> <p>Calhas, descidas e rufos em alumínio.</p> <p>Fechamento (platabanda) com telha aluzinco natural TP040 natural 0,43mm</p> <p>Incluso: ART da execução Serviço de montagem com caminhão muck Ferramentas para execução (Conforme projeto)</p>	mt²	1.583	R\$ 318,08	R\$ 503.520,64	R\$ 303.520,64	R\$ 303.520,64

VALOR TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 303.520,64 (Trezentos e três mil quinhentos e vinte reais com sessenta e quatro centavos).



Apiúna, 20 de Janeiro de 2023.



Eduardo Thechrin <gmcvidalramos@gmail.com>

Aprovação medição

1 mensagem

Nelson Luis Melim <melimconstrutora@gmail.com>

25 de janeiro de 2023 às 15:12

Para: Eduardo Thechrin <gmcvidalramos@gmail.com>, "Coordenador Geral - Pref. Vidal Ramos" <coordenadorgeral@vidalramos.sc.gov.br>

Boa tarde

Através deste aprovo o Boletim de Medição 01 (em anexo) da execução Empreitada por Preço Unitário, objetivando a contratação de empresa para fabricação e fornecimento de Estrutura metálica e serviços de montagem para cobertura do Centro Multiuso, com área de 1583 m², no centro de Vidal Ramos, enviada pelo contratante e retifico a mesma como executada, salientando que temos as ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) do execução por parte da contratada e a da fiscalização deste que remete este. Não foram passadas as Anotações de Responsabilidades Técnicas de Projeto e Orçamento. Se as mesmas estiverem em posse da administração favor repassar para a fiscalização do mesmo.

Complementando que a inexistência das mesmas como o própria nomenclatura a designa, também poderá gerar fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e/ ou Arquitetura.

Sem mais por momento, agradecemos desde já.

Atenciosamente.

Eng. Melim

Construtora Melim

(47) 99988-6066

Sender notified by
Mailtrack**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.pdf**

517K