

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%				SEGUNDA MEDIÇÃO							
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso				Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0							
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 39.281,80				
1.1	Administração Local	UN	1,00	R\$ 32.426,78	21,14%	R\$ 39.281,80	R\$ 39.281,80	R\$ 4.517,41	11,50%	R\$ 4.517,41	11,50%
2	CANTEIRO DE OBRA						R\$ 25.934,11				
2.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M2	2,88	R\$ 361,02	21,14%	R\$ 437,34	R\$ 1.259,53	R\$ 1.259,53	100,00%		
2.2	Tapume em Telha Metálica, TP 40 e=0,43mm, h=2,20m	M2	273,90	R\$ 74,37	21,14%	R\$ 90,09	R\$ 24.674,58	R\$ 24.674,58	100,00%		
3	DEMOLIÇÕES						R\$ 741,51				
3.1	Demolição de Elementos de Concreto	M3	1,55	R\$ 295,24	21,14%	R\$ 357,65	R\$ 554,36				
3.2	Remoção de Telhamento (com reaproveitamento para reparos no telhado existente)	M2	10,32	R\$ 3,55	21,14%	R\$ 4,30	R\$ 44,36				
3.3	Remoção de Estrutura de Madeira do Telhado	M2	10,32	R\$ 7,64	21,14%	R\$ 9,26	R\$ 95,52				
3.4	Remoção de Rufos ou Calhas Metálicas	M	8,97	R\$ 4,35	21,14%	R\$ 5,27	R\$ 47,27				
4	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						R\$ 10.615,58				
4.1	Aterro mecanizado com retroscavadeira, com compactação mecânica de compactador a percussão (sapo), incluso fornecimento de solo argilo-	M3	139,87	R\$ 62,65	21,14%	R\$ 75,90	R\$ 10.615,58	R\$ 6.369,35	60,00%	R\$ 3.184,67	30,00%
5	FUNDAÇÃO PROFUNDA						R\$ 21.405,07				
5.1	Serviços Preliminares e Complementares										
5.1.1	Locação de Ponto, por meio de Equipamentos Topográficos	UN	61,00	R\$ 9,19	21,14%	R\$ 11,13	R\$ 678,80	R\$ 678,80	100,00%		
5.2	Fundação Profunda - Ampliação Salas de Aula										
5.2.1	Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente Ø25cm	M	183,00	R\$ 24,80	21,14%	R\$ 30,04	R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	100,00%		
5.2.2	Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	8,98	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 6.351,21	R\$ 6.351,21	100,00%		
5.2.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	433,30	R\$ 14,01	21,14%	R\$ 16,97	R\$ 7.355,23	R\$ 7.355,23	100,00%		
5.2.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	72,20	R\$ 17,40	21,14%	R\$ 21,08	R\$ 1.521,77	R\$ 1.521,77	100,00%		
6	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA						R\$ 98.506,48				
6.1	Serviços Preliminares										
6.1.1	Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas Pontaleitadas a Cada 2m	M	71,90	R\$ 48,51	21,14%	R\$ 58,76	R\$ 4.224,80	R\$ 4.098,05	97,00%	R\$ 126,74	3,00%
6.2	Blocos e Pilares de Fundação										
6.2.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	11,38	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 8.048,63	R\$ 7.807,17	97,00%	R\$ 241,46	3,00%
6.2.2	Fôrma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	97,83	R\$ 79,04	21,14%	R\$ 95,75	R\$ 9.367,05	R\$ 9.086,04	97,00%	R\$ 281,01	3,00%
6.2.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	316,40	R\$ 16,18	21,14%	R\$ 19,60	R\$ 6.200,81	R\$ 6.014,78	97,00%	R\$ 186,02	3,00%
6.2.4	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	181,00	R\$ 14,31	21,14%	R\$ 17,33	R\$ 3.137,30	R\$ 3.043,18	97,00%	R\$ 94,12	3,00%
6.2.5	Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	99,10	R\$ 12,03	21,14%	R\$ 14,57	R\$ 1.444,02	R\$ 1.400,70	97,00%	R\$ 43,32	3,00%
6.2.6	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	66,40	R\$ 19,19	21,14%	R\$ 23,25	R\$ 1.543,77	R\$ 1.497,45	97,00%	R\$ 46,31	3,00%
6.3	Vigas Baldrame										
6.3.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	17,10	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 12.094,17	R\$ 11.731,34	97,00%		
6.3.2	Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	279,30	R\$ 66,60	21,14%	R\$ 80,68	R\$ 22.533,91	R\$ 21.857,90	97,00%		
6.3.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	158,70	R\$ 16,18	21,14%	R\$ 19,60	R\$ 3.110,20	R\$ 3.016,90	97,00%		

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
6.3.4	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	578,90	R\$ 14,31	21,14%	R\$ 17,33	R\$ 10.034,15	R\$ 9.733,13	97,00%		
6.3.5	Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	262,30	R\$ 12,03	21,14%	R\$ 14,57	R\$ 3.822,08	R\$ 3.707,41	97,00%		
6.3.6	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	234,90	R\$ 19,19	21,14%	R\$ 23,25	R\$ 5.461,31	R\$ 5.297,47	97,00%		
6.4	Impermeabilização										
6.4.1	Impermeabilização das Vigas Baldrames com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica	M2	57,10	R\$ 108,20	21,14%	R\$ 131,07	R\$ 7.484,28			R\$ 7.484,28	97,00%
7	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA						R\$ 187.642,94				
7.1	Pilares para Cobertura										
7.1.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento)	M3	8,60	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 7.125,50			R\$ 6.769,23	95,00%
7.1.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	172,70	R\$ 105,46	21,14%	R\$ 127,76	R\$ 22.063,59			R\$ 20.960,41	95,00%
7.1.3	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	154,60	R\$ 12,38	21,14%	R\$ 15,00	R\$ 2.318,84			R\$ 2.202,89	95,00%
7.1.4	Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	386,40	R\$ 10,42	21,14%	R\$ 12,62	R\$ 4.875,80			R\$ 4.632,01	95,00%
7.1.5	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	203,90	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 3.824,03			R\$ 3.632,83	95,00%
7.2	Pilares para Reservatório										
7.2.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento)	M3	0,30	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 248,56				
7.2.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	5,90	R\$ 105,46	21,14%	R\$ 127,76	R\$ 753,76				
7.2.3	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	19,00	R\$ 12,38	21,14%	R\$ 15,00	R\$ 284,98				
7.2.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	7,40	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 138,78				
7.3	Pilares para Torre										
7.3.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento)	M3	0,50	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 414,27				
7.3.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	9,40	R\$ 105,46	21,14%	R\$ 127,76	R\$ 1.200,91				
7.3.3	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	23,40	R\$ 12,38	21,14%	R\$ 15,00	R\$ 350,98				
7.3.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	11,00	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 206,30				
7.4	Vigas da Cobertura										
7.4.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	14,00	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 9.901,66				
7.4.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	176,00	R\$ 135,38	21,14%	R\$ 163,99	R\$ 28.863,04				
7.4.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	170,80	R\$ 13,83	21,14%	R\$ 16,76	R\$ 2.861,82				
7.4.4	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	237,70	R\$ 12,38	21,14%	R\$ 15,00	R\$ 3.565,25				
7.4.5	Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	109,20	R\$ 10,42	21,14%	R\$ 12,62	R\$ 1.377,94				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)												
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos												
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO										
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0										
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%	
7.4.6	Armadura CA-50 - 16.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	98,20	R\$ 10,11	21,14%	R\$ 12,25	R\$ 1.202,83					
7.4.7	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	192,60	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 3.612,11					
7.5	Vigas do Reservatório											
7.5.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	0,50	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 414,27					
7.5.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	7,20	R\$ 135,38	21,14%	R\$ 163,99	R\$ 1.180,76					
7.5.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	19,80	R\$ 13,83	21,14%	R\$ 16,76	R\$ 331,76					
7.5.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	7,40	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 138,78					
7.6	Vigas da Torre											
7.6.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	0,70	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 579,98					
7.6.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	12,50	R\$ 135,38	21,14%	R\$ 163,99	R\$ 2.049,93					
7.6.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	26,60	R\$ 13,83	21,14%	R\$ 16,76	R\$ 445,69					
7.6.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	10,40	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 195,05					
7.7	Laje da Cobertura											
7.7.1	Laje Pré-Moldada, vãos e cargas conforme projeto, incluso: - Escoramento e travamentos; - Enchimento de LAJOTA e Vigota CONVENCIONAL; - Negativos e Malha de Distribuição; - Capeamento, Concreto Usinado FCK=25 MPa, e=5cm; - Incluso Projeto e ART de Projeto.	M2	340,63	R\$ 181,89	21,14%	R\$ 220,34	R\$ 75.054,01					
7.8	Laje do Reservatório											
7.8.1	Laje Pré-Moldada, vãos e cargas conforme projeto, incluso: - Escoramento e travamentos; - Enchimento de LAJOTA e Vigota CONVENCIONAL; - Negativos e Malha de Distribuição; - Capeamento, Concreto Usinado FCK=25 MPa, e=5cm; - Incluso Projeto e ART de Projeto.	M2	5,81	R\$ 181,89	21,14%	R\$ 220,34	R\$ 1.280,17					
7.9	Platibanda da Cobertura											
7.9.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento)	M3	2,38	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 1.971,94					
7.9.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	52,96	R\$ 105,46	21,14%	R\$ 127,76	R\$ 6.766,00					
7.9.3	Treliça H8 (fornecimento, corte e colocação)	M	242,60	R\$ 6,95	21,14%	R\$ 8,42	R\$ 2.043,64					
8	FECHAMENTOS							R\$ 60.436,37				
8.1	Alvenaria de Tijolos Cerâmicos											
8.1.1	Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 9x19x24cm, 06 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa)	M2	9,36	R\$ 62,89	21,14%	R\$ 76,18	R\$ 713,09					

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos			SEDUNDA MEDIÇÃO					 PROENG			
BDI: 21,14%											
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso			Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0								
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
8.1.2	Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa)	M2	449,27	R\$ 75,29	21,14%	R\$ 91,21	R\$ 40.976,55			R\$ 38.927,72	95,00%
8.1.3	Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa)	M2	57,15	R\$ 68,49	21,14%	R\$ 82,97	R\$ 4.741,62				
8.1.4	Encunhamento da Alvenaria com Argamassa	M	159,35	R\$ 7,08	21,14%	R\$ 8,57	R\$ 1.366,29				
8.2 Vergas e Contravergas Convencionais											
8.2.1	Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto e Armadura)	M	27,50	R\$ 70,00	21,14%	R\$ 84,79	R\$ 2.331,83			R\$ 2.215,24	95,00%
8.2.2	Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto e Armadura)	M	28,20	R\$ 51,56	21,14%	R\$ 62,46	R\$ 1.761,29			R\$ 1.673,22	95,00%
8.3 Vergas e Contravergas COM ASSENTO/MOLDURA											
8.3.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento)	M3	2,39	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 1.980,23				
8.3.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de- obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	21,82	R\$ 135,38	21,14%	R\$ 163,99	R\$ 3.578,36				
8.3.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	117,50	R\$ 13,83	21,14%	R\$ 16,76	R\$ 1.968,76				
8.3.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	54,30	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 1.018,37				
9 ESTRUTURA COBERTURA MADEIRA							R\$ 14.325,08				
9.1 Estrutura Cobertura - Ampliação Salas De Aula											
9.1.1	Estrutura Pontaletada em Madeira Não Aparelhada para Telha Ondulada, composta por Pontaletes, Mão Francesa e Berço (fabricação e instalação)	M2	339,05	R\$ 17,19	21,14%	R\$ 20,82	R\$ 7.060,00				
9.1.2	Trama de Pinus Tratado, composta por: - Tercas 7x14cm à cada 150cm	M2	349,87	R\$ 17,14	21,14%	R\$ 20,77	R\$ 7.265,08				
10 TELHAMENTO							R\$ 82.534,79				
10.1 Telhamento Metálico											
10.1.1	Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm (TP40) (fornecimento e instalação)	M2	10,82	R\$ 73,01	21,14%	R\$ 88,45	R\$ 956,98				
10.1.2	Telha Sanduíche Pré-Pintada, Composta por: - Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm - Preenchimento de Poliestireno (EPS), 30mm - Telha em Galvalume, e=0,43mm, Trapezoidal 40cm	M2	339,05	R\$ 198,62	21,14%	R\$ 240,61	R\$ 81.577,81				
11 CALHAS E RUFOS							R\$ 16.294,77				
11.1	Calha Platabanda em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	83,63	R\$ 63,60	21,14%	R\$ 77,04	R\$ 6.442,86				
11.2	Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	109,96	R\$ 51,44	21,14%	R\$ 62,32	R\$ 6.852,53				
11.3	Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	35,80	R\$ 51,44	21,14%	R\$ 62,32	R\$ 2.231,00				
11.4	Rufo Externo em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	12,33	R\$ 51,44	21,14%	R\$ 62,32	R\$ 768,39				
12 PISO DE CONCRETO							R\$ 26.910,84				
12.1 Piso de Concreto - Ampliação Salas de Aula											
12.1.1	Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de Compactador a Percussão	M2	286,05	R\$ 3,43	21,14%	R\$ 4,16	R\$ 1.189,95			R\$ 1.130,46	95,00%
12.1.2	Lastro de Brita Graduada, e=8cm	M3	22,88	R\$ 154,17	21,14%	R\$ 186,76	R\$ 4.273,04			R\$ 4.059,39	95,00%
12.1.3	Lona 200 Micras (fornecimento e instalação)	M2	286,05	R\$ 2,83	21,14%	R\$ 3,43	R\$ 981,71			R\$ 932,63	95,00%
12.1.4	Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e colocação com espaçador)	M2	286,05	R\$ 18,20	21,14%	R\$ 22,05	R\$ 6.306,76			R\$ 5.991,42	95,00%

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEGUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
12.1.5	Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e sarrafeamento)	M3	20,02	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 14.159,37			R\$ 13.451,40	95,00%
13	REDE SANITÁRIA - Bloco 2						R\$ 10.460,65				
13.1	Caixas de Passagem										
13.1.1	Caixa de Inspeção, 60x60cm, em Alvenaria	UN	6,00	R\$ 466,50	21,14%	R\$ 565,12	R\$ 3.390,71				
13.2	Caixas Sifonadas										
13.2.1	Caixa sifonada 150x150x50	UN	10,00	R\$ 69,21	21,14%	R\$ 83,85	R\$ 838,46				
13.3	PVC Esgoto										
13.3.1	Curva 90 curta 40 mm	UN	8,00	R\$ 13,16	21,14%	R\$ 15,95	R\$ 127,57				
13.3.2	Joelho 45 100 mm	UN	5,00	R\$ 32,83	21,14%	R\$ 39,77	R\$ 198,87				
13.3.3	Joelho 45 40 mm	UN	4,00	R\$ 10,61	21,14%	R\$ 12,85	R\$ 51,40				
13.3.4	Joelho 45 50 mm	UN	9,00	R\$ 15,83	21,14%	R\$ 19,18	R\$ 172,64				
13.3.5	Joelho 90 100 mm	UN	9,00	R\$ 27,63	21,14%	R\$ 33,48	R\$ 301,28				
13.3.6	Joelho 90 40 mm	UN	3,00	R\$ 10,39	21,14%	R\$ 12,58	R\$ 37,75				
13.3.7	Joelho 90 50 mm	UN	20,00	R\$ 15,15	21,14%	R\$ 18,35	R\$ 367,00				
13.3.8	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	UN	8,00	R\$ 10,39	21,14%	R\$ 12,58	R\$ 100,67				
13.3.9	Junção simples 100 mm - 50 mm	UN	7,00	R\$ 42,48	21,14%	R\$ 51,46	R\$ 360,19				
13.3.10	Junção simples 100 mm - 100 mm	UN	6,00	R\$ 50,77	21,14%	R\$ 61,50	R\$ 368,99				
13.3.11	Junção simples 40 mm x 40 mm	UN	1,00	R\$ 15,08	21,14%	R\$ 18,27	R\$ 18,27				
13.3.12	Junção simples 50 mm - 50 mm	UN	1,00	R\$ 26,54	21,14%	R\$ 32,15	R\$ 32,15				
13.3.13	Redução excêntrica 100 mm - 50 mm	UN	1,00	R\$ 34,65	21,14%	R\$ 41,98	R\$ 41,98				
13.3.14	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	M	47,10	R\$ 38,09	21,14%	R\$ 46,14	R\$ 2.173,23				
13.3.15	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	M	15,40	R\$ 21,78	21,14%	R\$ 26,38	R\$ 406,27				
13.3.16	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	M	38,60	R\$ 27,34	21,14%	R\$ 33,12	R\$ 1.278,35				
13.3.17	Tê sanitário 40 mm - 40 mm	UN	1,00	R\$ 14,98	21,14%	R\$ 18,14	R\$ 18,14				
13.3.18	Tê sanitário 50 mm - 50 mm	UN	6,00	R\$ 24,31	21,14%	R\$ 29,45	R\$ 176,73				
14	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO						R\$ 6.484,47				
14.1	Movimentação de Terra										
14.1.1	Escavação mecanizada com retroescavadeira, incluso acompanhamento da mão-de-	M3	25,00	R\$ 6,17	21,14%	R\$ 7,48	R\$ 186,91				
14.1.2	Reaterro mecanizado com retroescavadeira, com compactação mecânica de compactador a percussão (sapo)	M3	20,48	R\$ 9,96	21,14%	R\$ 12,06	R\$ 247,07				
14.2	Pré-Moldado										
14.2.1	Conjunto Fossa e Filtro Pré-Moldado, Ø1,20m, h=2,00m (fornecimento, transporte e colocação, excuso tampas, fundos e fundo falso)	M	4,00	R\$ 781,09	21,14%	R\$ 946,22	R\$ 3.784,86				
14.2.2	Tampas Pré-Moldadas e Fundo Falso Ø1,20m (fornecimento, transporte e colocação)	M3	0,28	R\$ 3.033,04	21,14%	R\$ 3.674,22	R\$ 1.028,78				
14.3	Complementos										
14.3.1	Impermeabilização com Argamassa Polimérica Bicomponente Semiflexível, 03 Demãos Cruzadas	M2	15,84	R\$ 28,84	21,14%	R\$ 34,93	R\$ 553,32				
14.3.2	Brita n2 (Fornecimento e colocação)	M3	0,68	R\$ 154,48	21,14%	R\$ 187,14	R\$ 127,26				
14.3.3	Joelho 90°, 100mm	UN	1,00	R\$ 28,43	21,14%	R\$ 34,44	R\$ 34,44				
14.3.4	Tê PVC, 100mm x 100mm	UN	2,00	R\$ 43,14	21,14%	R\$ 52,27	R\$ 104,53				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
14.3.5	Tubo PVC, 100mm	M	4,50	R\$ 27,41	21,14%	R\$ 33,21	R\$ 149,45				
14.3.6	Tubo PVC, 150mm	M	4,00	R\$ 55,28	21,14%	R\$ 66,96	R\$ 267,85				
15	REDE PLUVIAL - Bloco 2						R\$ 4.381,63				
15.1	PVC Esgoto						R\$ 0,00				
15.1.1	Joelho 45 100 mm	UN	10,00	R\$ 28,43	21,14%	R\$ 34,44	R\$ 344,35				
15.1.2	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	M	29,90	R\$ 38,09	21,14%	R\$ 46,14	R\$ 1.379,61				
15.2	Cisterna						R\$ 0,00				
15.2.1	Cisterna Vertical Modular 1.000 Litros	UN	1,00	R\$ 2.193,88	21,14%	R\$ 2.657,67	R\$ 2.657,67				
16	REDE HIDRÁULICA - Bloco 2						R\$ 9.174,61				
16.1	Metals										
16.1.1	Registro esfera VS compacto soldável PVC 50 mm	UN	3,00	R\$ 63,57	21,14%	R\$ 77,01	R\$ 231,02				
16.1.2	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	UN	13,00	R\$ 87,46	21,14%	R\$ 105,95	R\$ 1.377,37				
16.1.3	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	UN	5,00	R\$ 83,15	21,14%	R\$ 100,73	R\$ 503,64				
16.2	PVC Rígido Soldável										
16.2.1	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	UN	26,00	R\$ 6,84	21,14%	R\$ 8,29	R\$ 215,42				
16.2.2	Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	UN	5,00	R\$ 15,58	21,14%	R\$ 18,87	R\$ 94,35				
16.2.3	Joelho 90° soldável 25 mm	UN	24,00	R\$ 9,83	21,14%	R\$ 11,90	R\$ 285,65				
16.2.4	Joelho 90° soldável 32 mm	UN	1,00	R\$ 12,55	21,14%	R\$ 15,21	R\$ 15,21				
16.2.5	Joelho 90° soldável 50 mm	UN	12,00	R\$ 14,79	21,14%	R\$ 17,91	R\$ 214,93				
16.2.6	Tubos 50 mm	M	53,70	R\$ 19,26	21,14%	R\$ 23,33	R\$ 1.252,84				
16.2.7	Tubos 25 mm	M	65,60	R\$ 24,66	21,14%	R\$ 29,87	R\$ 1.959,52				
16.2.8	Tubos 32 mm	M	20,40	R\$ 20,06	21,14%	R\$ 24,30	R\$ 495,74				
16.2.9	Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm	UN	2,00	R\$ 20,75	21,14%	R\$ 25,13	R\$ 50,27				
16.2.10	Tê de redução 90 soldável 50 mm - 32 mm	UN	2,00	R\$ 27,75	21,14%	R\$ 33,61	R\$ 67,23				
16.2.11	Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	UN	3,00	R\$ 14,58	21,14%	R\$ 17,67	R\$ 53,00				
16.2.12	Tê 90 soldável 50 mm	UN	2,00	R\$ 23,40	21,14%	R\$ 28,35	R\$ 56,69				
16.2.13	Tê 90 soldável 25 mm	UN	14,00	R\$ 13,55	21,14%	R\$ 16,42	R\$ 229,88				
16.3	PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão										
16.3.1	Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	UN	25,00	R\$ 17,05	21,14%	R\$ 20,65	R\$ 516,24				
16.3.2	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	UN	6,00	R\$ 13,57	21,14%	R\$ 16,44	R\$ 98,66				
16.3.3	Tê red.90 sold c/ bucha latão B central 25 mm - 1/2"	UN	9,00	R\$ 21,36	21,14%	R\$ 25,87	R\$ 232,85				
16.4	Caixa d'Água										
16.4.1	Caixa d'Água tipo Tanque em Polietileno 2.000 Litros	UN	1,00	R\$ 1.010,47	21,14%	R\$ 1.224,09	R\$ 1.224,09				
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 35.076,78				
17.1	Quadro de Distribuição										
17.1.1	Quadro de Distribuição de Energia para 40 Disjuntores, em Chapa de Aço Galvanizado, com Barramento Trifásico e Neutro (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 921,45	21,14%	R\$ 1.116,24	R\$ 1.116,24				
17.2	Disjuntores										
17.2.1	Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalação)	UN	2,00	R\$ 11,15	21,14%	R\$ 13,51	R\$ 27,02				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
17.2.2	Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalação)	UN	2,00	R\$ 11,92	21,14%	R\$ 14,44	R\$ 28,89				
17.2.3	Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e instalação)	UN	4,00	R\$ 13,38	21,14%	R\$ 16,21	R\$ 64,85				
17.2.4	Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalação)	UN	4,00	R\$ 13,38	21,14%	R\$ 16,21	R\$ 64,85				
17.2.5	Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 15,19	21,14%	R\$ 18,40	R\$ 18,40				
17.2.6	Disjuntor Tripolar 70A (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 154,73	21,14%	R\$ 187,44	R\$ 187,44				
17.2.7	Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação)	UN	2,00	R\$ 132,79	21,14%	R\$ 160,86	R\$ 321,73				
17.3	Infraestrutura dos Pontos										
17.3.1	Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2")	UN	114,00	R\$ 121,29	21,14%	R\$ 146,93	R\$ 16.749,70				
17.4	Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas										
17.4.1	Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples)	UN	71,00	R\$ 56,97	21,14%	R\$ 69,01	R\$ 4.899,64				
17.4.2	Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A 2P+T com Placa)	UN	33,00	R\$ 91,04	21,14%	R\$ 110,28	R\$ 3.639,40				
17.4.3	Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 4mm² e Tomada 20A 2P+T com Placa)	UN	9,00	R\$ 120,36	21,14%	R\$ 145,81	R\$ 1.312,26				
17.4.4	Ponto de Equipamento Elétrico (Fiação 6mm² e Placa)	UN	1,00	R\$ 126,25	21,14%	R\$ 152,94	R\$ 152,94				
17.5	Sensor de Presença										
17.5.1	Sensor de Presença com Fotocélula (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 67,85	21,14%	R\$ 82,19	R\$ 82,19				
17.6	Luminárias										
17.6.1	Luminária Arandela Meia-Lua, com 1 Lâmpada LED (fornecimento e instalação)	UN	10,00	R\$ 88,27	21,14%	R\$ 106,93	R\$ 1.069,34				
17.6.2	Luminária Plafon LED de Sobrepor Retangular - 30X30 - 30W (fornecimento e	UN	23,00	R\$ 58,62	21,14%	R\$ 71,01	R\$ 1.633,19				
17.6.3	Luminária Plafon Spot Sobrepor p/ Dicroica LED, incluso acabamento metálico redondo na caixa octogonal.	UN	6,00	R\$ 69,53	21,14%	R\$ 84,23	R\$ 505,36				
17.6.4	Luminária Pannel LED Sobrepor Retangular - 20x120 36W	UN	16,00	R\$ 34,24	21,14%	R\$ 41,48	R\$ 663,74				
17.6.5	Trilho Eletroficado - Branco Quente 3.000K com 04 Spots - 1,5m 7W	UN	16,00	R\$ 131,03	21,14%	R\$ 158,73	R\$ 2.539,60				
18	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA						R\$ 2.075,70				
18.1	Infraestrutura do Ramal de Entrada										
18.1.1	Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV	M	19,00	R\$ 14,22	21,14%	R\$ 17,23	R\$ 327,35				
18.2	Quadro de Distribuição										
11.2.2	Quadro de Distribuição para Comunicação 40x40x12cm (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 202,88	21,14%	R\$ 245,77	R\$ 245,77				
18.3	Infraestrutura dos Pontos										
18.3.1	Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 1" e Caixas 4"x2")	UN	8,00	R\$ 145,50	21,14%	R\$ 176,25	R\$ 1.410,04				
18.4	Conexão dos Pontos										
18.4.1	Ponto de Comunicação (Suporte e Espelho, Excluído Fiação e Tomadas)	UN	8,00	R\$ 9,55	21,14%	R\$ 11,57	R\$ 92,54				
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						R\$ 4.409,63				
19.1	Caixas de Passagem										
19.1.1	Caixa de Passagem para Evaporadora/Condensadora	UN	8,00	R\$ 40,35	21,14%	R\$ 48,88	R\$ 391,04				
19.2	PVC Rígido Soldável										
19.2.1	Curva 90 soldável 25 mm	UN	3,00	R\$ 9,82	21,14%	R\$ 11,89	R\$ 35,67				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecília Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
19.2.2	Joelho 45 soldável 25 mm	UN	8,00	R\$ 8,98	21,14%	R\$ 10,87	R\$ 86,99				
19.2.3	Joelho 90° soldável 25 mm	M	21,28	R\$ 13,01	21,14%	R\$ 15,76	R\$ 335,41				
19.2.4	Tê 90 soldável 25 mm	UN	1,00	R\$ 12,41	21,14%	R\$ 15,03	R\$ 15,03				
19.3 Tubulação Frigorígena											
19.3.1	Cobre 1/4" + 5/8" com Isolamento Térmico + Eletroduto 1/2" + Cabo de Interconexão entre Unidades	UN	29,35	R\$ 99,72	21,14%	R\$ 120,80	R\$ 3.545,49				
20 REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 101.828,79				
20.1 Impermeabilização											
20.1.1	Impermeabilização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas	M2	146,81	R\$ 28,84	21,14%	R\$ 34,93	R\$ 5.128,37				
20.2 Chapisco											
20.2.1	Chapisco Interno, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3	M2	1023,51	R\$ 4,60	21,14%	R\$ 5,57	R\$ 5.700,66				
20.2.2	Chapisco Externo, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3	M2	595,31	R\$ 4,60	21,14%	R\$ 5,57	R\$ 3.315,71				
20.3 Massa Única (Reboco/Emboço)											
20.3.1	Massa Única Interna, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8	M2	799,25	R\$ 39,54	21,14%	R\$ 47,90	R\$ 38.281,86				
20.3.2	Massa Única Interna, para Cerâmica, Argamassa Traço 1:2:8	M2	224,26	R\$ 25,58	21,14%	R\$ 30,99	R\$ 6.950,19				
20.3.3	Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8	M2	593,23	R\$ 39,54	21,14%	R\$ 47,90	R\$ 28.414,07				
20.4 Contrapiso/Regularização											
20.4.1	Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa Traço 1:4	M2	283,84	R\$ 40,83	21,14%	R\$ 49,46	R\$ 14.037,94				
21 REVESTIMENTO DE ACABAMENTO							R\$ 212.109,35				
21.1 Granito											
21.1.1	Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas (fornecimento e assentamento)	M2	2,71	R\$ 700,21	21,14%	R\$ 848,24	R\$ 2.298,72				
21.1.2	Peitoril de Granito Polido, e=2cm, para Janelas (fornecimento e assentamento)	M2	7,97	R\$ 700,21	21,14%	R\$ 848,24	R\$ 6.760,45				
21.2 Cerâmico											
21.2.1	Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa	M2	67,56	R\$ 76,23	21,14%	R\$ 92,35	R\$ 6.239,23				
21.2.2	Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa	M2	36,43	R\$ 76,23	21,14%	R\$ 92,35	R\$ 3.364,34				
21.2.3	Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa	M	34,32	R\$ 14,28	21,14%	R\$ 17,30	R\$ 593,68				
21.2.4	Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento)	M2	166,34	R\$ 76,17	21,14%	R\$ 92,27	R\$ 15.348,20				
21.2.5	Pastilha Cerâmica 10x10cm (fornecimento e assentamento)	M2	57,92	R\$ 185,70	21,14%	R\$ 224,96	R\$ 13.029,74				
21.2.6	Revestimento Parede Cerâmico 6,5x25,6cm Acetinado Marrom (fornecimento e assentamento)	M2	2,08	R\$ 185,70	21,14%	R\$ 224,96	R\$ 467,92				
21.3 Vinílico											
21.3.1	Piso Vinílico em Placas, e= 3,2mm (fornecimento e colagem)	M2	179,85	R\$ 181,98	21,14%	R\$ 220,45	R\$ 39.648,72				
21.4 Rodapé											
21.4.1	Rodapé de Poliestireno Branco de 10cm (fornecimento e fixação)	M	114,56	R\$ 50,33	21,14%	R\$ 60,97	R\$ 6.984,31				
21.5 Deck											

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
21.5.1	Deck de Madeira Plástica Encapsulada em régua de 120x32mm (2,90kg/mL) cor Ipê	M2	87,99	R\$ 553,43	21,14%	R\$ 670,42	R\$ 58.990,48				
21.6	Muros										
21.6.1	Pingadeira de concreto para muro (2 águas) (Fornecimento e instalação)	M	51,21	R\$ 814,30	21,14%	R\$ 986,44	R\$ 50.515,61				
21.7	Cobogós										
21.7.1	Alvenaria de Vedação de Elemento Vazado de Concreto Cobogó 39x39x7cm (fornecimento e assentamento, inclusive argamassa)	M2	28,64	R\$ 226,78	21,14%	R\$ 274,72	R\$ 7.867,94				
22	PINTURA						R\$ 53.463,95				
22.1	Revestimentos Diversos										
22.1.1	Textura acrílica aplicada em paredes, acabamento com textura de rolo	M2	33,56	R\$ 12,72	21,14%	R\$ 15,41	R\$ 517,33				
22.2	Paredes										
22.2.1	Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão	M2	1392,48	R\$ 3,75	21,14%	R\$ 4,54	R\$ 6.323,64				
22.2.2	Paredes Internas, Pintura Acrílica semi-brilho, 3 demãos	m2	799,25	R\$ 21,79	21,14%	R\$ 26,39	R\$ 21.094,28				
22.2.3	Paredes Externas, Pintura Acrílica Emborrachada, 3 demãos	M2	593,23	R\$ 33,23	21,14%	R\$ 40,26	R\$ 23.882,90				
22.3	Concreto										
22.3.1	Resina Acrílica Impermeabilizante para concreto aparente	M2	28,64	R\$ 47,44	21,14%	R\$ 57,47	R\$ 1.645,80				
23	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						R\$ 96.570,73				
23.1	Janelas										
23.1.1	J3 - 1,00x2,10 (07 unidades) 01 folha maxim ar com bandeira inferior fixa - Alumínio e Vidro	M2	14,70	R\$ 956,10	21,14%	R\$ 1.158,22	R\$ 17.025,88				
23.1.2	J7 - 0,60x1,40 (01 unidades) 04 folhas basculantes - Alumínio e Vidro	M2	0,84	R\$ 576,99	21,14%	R\$ 698,96	R\$ 587,13				
23.1.3	J8 - 2,00x2,10 (03 unidades) 02 fls de correr com bandeira inferior fixa - Alumínio e Vidro	M2	12,60	R\$ 500,46	21,14%	R\$ 606,26	R\$ 7.638,82				
23.1.4	J9 - 1,80x2,10 (01 unidades) 02 fls de correr com bandeira inferior fixa - Alumínio e Vidro	M2	3,78	R\$ 500,46	21,14%	R\$ 606,26	R\$ 2.291,65				
23.1.5	J10 - 1,50x2,10 (01 unidades) 02 fls de correr com bandeira inferior fixa - Alumínio e Vidro	M2	3,15	R\$ 500,46	21,14%	R\$ 606,26	R\$ 1.909,70				
23.1.6	J11 - 2,50x1,10 (02 unidades) 03 folhas maxim ar - Alumínio e Vidro	M2	5,50	R\$ 716,72	21,14%	R\$ 868,24	R\$ 4.775,32				
23.1.7	J12 - 0,60x1,10 (01 unidades) 02 folhas maxim ar - Alumínio e Vidro	M2	0,66	R\$ 576,99	21,14%	R\$ 698,96	R\$ 461,32				
23.1.8	J13 - 2,50x2,10 (01 unidades) 03 fls de correr com bandeira inferior fixa - Alumínio e Vidro	M2	5,25	R\$ 716,72	21,14%	R\$ 868,24	R\$ 4.558,26				
23.1.9	J14 - 1,70x1,10 (02 unidades) 02 folhas maxim ar - Alumínio e Vidro	M2	3,74	R\$ 956,10	21,14%	R\$ 1.158,22	R\$ 4.331,75				
23.1.10	J15 - 3,50x2,10 (01 unidades) 04 fls de correr com bandeira inferior fixa - Alumínio e Vidro	M2	7,35	R\$ 576,99	21,14%	R\$ 698,96	R\$ 5.137,39				
23.1.11	JV - 2,15x1,00 (02 unidades) VIDRO FIXO - VIDRO	M2	4,30	R\$ 500,46	21,14%	R\$ 606,26	R\$ 2.606,90				
23.2	Portas										
23.2.1	P1 - 0,90x2,10 (02 unidades) 01 folha de abrir - Lâmbri de Alumínio	M2	3,78	R\$ 1.198,20	21,14%	R\$ 1.451,50	R\$ 5.486,67				
23.2.2	p3 - 0,60x1,40 (04 unidades) 01 folha de abrir - Lâmbri de Alumínio	M2	3,36	R\$ 1.198,20	21,14%	R\$ 1.451,50	R\$ 4.877,04				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
23.2.3	P4 - 0,90x2,10 (01 unidades) 01 folha de correr - Lambri de Alumínio	M2	1,89	R\$ 664,56	21,14%	R\$ 805,04	R\$ 1.521,53				
23.2.4	P5 - 0,80x2,10 (05 unidades) 01 folha de abrir - Lambri de Alumínio	M2	8,40	R\$ 1.198,20	21,14%	R\$ 1.451,50	R\$ 12.192,60				
23.2.5	P7 - 0,90x2,60 (05 unidades) 01 folha de abrir com bandeira - Lambri de Alumínio e Vidro	M2	11,70	R\$ 1.198,20	21,14%	R\$ 1.451,50	R\$ 16.982,55				
23.2.6	P10 - 1,00x2,60 (02 unidades) 01 folha de correr com bandeira - Lambri de Alumínio e Vidro	M2	5,20	R\$ 664,56	21,14%	R\$ 805,04	R\$ 4.186,22				
24	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 4.231,00				
24.1	Portas										
24.1.1	P8 - 0,90x2,10 (04 unidades) 01 fl de abrir com chapa, visor e barra - Madeira e Vidro	UN	4,00	R\$ 873,16	21,14%	R\$ 1.057,75	R\$ 4.231,00				
25	GRANITOS DOS SANITÁRIOS						R\$ 14.084,99				
25.1	Bancada de Granito Branco Dallas, Prof.= 70cm (fixação por mão francesa, fornecimento e instalação)	M	9,30	R\$ 502,45	21,14%	R\$ 608,67	R\$ 5.660,63				
25.2	Acabamento em granito, cor Branco, cantos arredondados	M2	0,99	R\$ 816,22	21,14%	R\$ 988,77	R\$ 978,89				
25.3	Divisória de Granito Branco Dallas, e=3cm (fornecimento e instalação)	M2	7,53	R\$ 816,22	21,14%	R\$ 988,77	R\$ 7.445,47				
26	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS						R\$ 13.383,12				
26.1	Lavatório de Louça, incluso: - Lavatório de Louça Branca Suspenso, 35,5x44,5 - Sifão Copo em PVC Cromado - Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2" - Engate Flexível em Plástico 1/2" x 30cm	UN	1,00	R\$ 244,04	21,14%	R\$ 295,63	R\$ 295,63				
26.2	Lavatório padrão simples, suspenso	UN	3,00	R\$ 270,82	21,14%	R\$ 328,07	R\$ 984,21				
26.3	Lavatório, incluso: - Cuba de Embutir Oval em Louça Branca - Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2" - Engate Flexível em Plástico 1/2" x 30cm	UN	1,00	R\$ 270,82	21,14%	R\$ 328,07	R\$ 328,07				
26.4	Vaso Sanitário Infantil com Caixa Acoplada, incluso: - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada - Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm - Anel de Vedação 100mm	UN	7,00	R\$ 642,70	21,14%	R\$ 778,57	R\$ 5.449,99				
26.5	Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso: - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada - Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm - Anel de Vedação 100mm	UN	2,00	R\$ 425,36	21,14%	R\$ 515,28	R\$ 1.030,56				
26.6	Assento Sanitário Convencional (fornecimento e instalação)	UN	9,00	R\$ 43,65	21,14%	R\$ 52,88	R\$ 475,90				
26.7	Mictório tipo calha em aço inox 130x30cm	UN	2,00	R\$ 565,45	21,14%	R\$ 684,98	R\$ 1.369,96				
26.8	Torneira Parede Temporizada Automática Abs (Inox 304) para Escovário	M2	10,00	R\$ 117,12	21,14%	R\$ 141,88	R\$ 1.418,77				
26.9	Torneira de mesa para lavatórios em Aço Inox com fechamento automático	M2	4,00	R\$ 135,86	21,14%	R\$ 164,58	R\$ 658,34				
26.10	Torneira de mesa para lavatório em aço inox bica baixa, automática com alavanca	M2	1,00	R\$ 154,21	21,14%	R\$ 186,80	R\$ 186,80				
26.11	Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 176,75	21,14%	R\$ 214,11	R\$ 214,11				
26.12	Banheira Rígida Branca 19x75x45cm	UN	4,00	R\$ 89,71	21,14%	R\$ 108,68	R\$ 434,72				
26.13	Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo Ducha (fornecimento e instalação)	UN	5,00	R\$ 88,50	21,14%	R\$ 107,21	R\$ 536,06				
27	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						R\$ 10.247,05				
27.1	Barra de Apoio										

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
27.1.1	Barra de Apoio Modelo U, 20cm, em Inox (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 327,84	21,14%	R\$ 397,15	R\$ 397,15				
27.1.2	Barra de Apoio Reta, 40cm, em Inox (fornecimento e instalação)	UN	2,00	R\$ 327,84	21,14%	R\$ 397,15	R\$ 794,30				
27.1.3	Barra de Apoio Reta, 70cm, em Inox (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 345,90	21,14%	R\$ 419,02	R\$ 419,02				
27.1.4	Barra de Apoio Reta, 80cm, em Inox (fornecimento e instalação)	UN	2,00	R\$ 357,91	21,14%	R\$ 433,57	R\$ 867,14				
27.2	Placa de Proteção de Impacto nas Portas, em Inox Escovado, 0,40x0,90m (fornecimento e instalação)	M2	0,36	R\$ 189,60	21,14%	R\$ 229,69	R\$ 82,69				
27.3	Alarme de Emergencia Audiovisual (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 374,19	21,14%	R\$ 453,30	R\$ 453,30				
27.4	Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido (fornecimento e instalação)	UN	12,00	R\$ 59,11	21,14%	R\$ 71,61	R\$ 859,31				
27.5	Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado (fornecimento e	UN	9,00	R\$ 54,99	21,14%	R\$ 66,62	R\$ 599,55				
27.6	Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiénico para Rolo de 300m (fornecimento e instalação)	UN	9,00	R\$ 54,99	21,14%	R\$ 66,62	R\$ 599,55				
27.7	Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e instalação)	UN	5,00	R\$ 33,06	21,14%	R\$ 40,05	R\$ 200,26				
27.8	Porta Objetos de Canto em Granito, Raio de 25cm, com 02 Mãos-Francesas de 15cm (fornecimento e instalação)	UN	5,00	R\$ 86,01	21,14%	R\$ 104,20	R\$ 520,98				
27.9	Lixeira Basculante de PVC 12 Litros	UN	9,00	R\$ 209,09	21,14%	R\$ 253,29	R\$ 2.279,65				
27.10	Espelhos de Banheiro 60x90	M2	2,00	R\$ 358,95	21,14%	R\$ 434,83	R\$ 869,66				
27.11	Espelhos Sanitários Coletivos infantis - 2,10x,080	M2	1,00	R\$ 358,95	21,14%	R\$ 434,83	R\$ 434,83				
27.12	Espelhos Sanitários Coletivos infantis - 1,30x0,80	M2	2,00	R\$ 358,95	21,14%	R\$ 434,83	R\$ 869,66				
28	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 1.447,28				
28.1	Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm (fornecimento e instalação)	UN	12,00	R\$ 77,61	21,14%	R\$ 94,01	R\$ 1.128,18				
28.2	PLACA SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM ACRÍLICO 20X20CM "Cor de Fundo: Azul Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm Observação: Referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C - Símbolo de Padrão Internacional"	UN	7,00	R\$ 37,63	21,14%	R\$ 45,59	R\$ 319,10				
29	ACESSÓRIOS DE RENOVAÇÃO DE AR						R\$ 309,27				
29.1	Exaustor/Renovador de Ar 80m³/h (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 255,30	21,14%	R\$ 309,27	R\$ 309,27				
30	PAISAGISMO						R\$ 457,99				
30.1	Grama Esmeralda (fornecimento e plantio)	M2	24,05	R\$ 15,72	21,14%	R\$ 19,04	R\$ 457,99				
TOTAL DO							R\$ 1.164.826,32				
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 3.862,76				
31.1	Administração Local	UN	1,00	R\$ 3.188,67	21,14%	R\$ 3.862,76	R\$ 3.862,76				
32	DEMOLIÇÕES						R\$ 1.628,41				
32.1	Demolição de Elementos de Concreto	M3	3,41	R\$ 295,24	21,14%	R\$ 357,65	R\$ 1.219,59				
32.2	Remoção de Telhado (com reaproveitamento para reparos no telhado existente)	M2	22,74	R\$ 3,55	21,14%	R\$ 4,30	R\$ 97,75				
32.3	Remoção de Estrutura de Madeira do Telhado	M2	22,74	R\$ 7,64	21,14%	R\$ 9,26	R\$ 210,48				
32.4	Remoção de Rufos ou Calhas Metálicas	M	19,09	R\$ 4,35	21,14%	R\$ 5,27	R\$ 100,59				
33	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						R\$ 1.137,68				
33.1	Aterro mecanizado com retroescavadeira, com compactação mecanica de compactador a percussão (sapo), incluso fornecimento de solo argilo-arenoso	M3	14,99	R\$ 62,65	21,14%	R\$ 75,90	R\$ 1.137,68				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos				SEDUNDA MEDIÇÃO				 PROENG			
BDI: 21,14%											
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso				Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0							
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
34	FUNDAÇÃO PROFUNDA						R\$ 2.102,73				
34.1	Serviços Preliminares e Complementares										
34.1.1	Locação de Ponto, por meio de Equipamentos Topográficos	UN	6,00	R\$ 9,19	21,14%	R\$ 11,13	R\$ 66,77			R\$ 66,77	100,00%
34.2	Fundação Profunda - Ampliação Área Aberta										
34.2.1	Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente Ø25cm	M	18,00	R\$ 24,80	21,14%	R\$ 30,04	R\$ 540,79			R\$ 540,79	100,00%
34.2.2	Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) FCK=25MPa	M3	0,88	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 622,39			R\$ 622,39	100,00%
34.2.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	42,60	R\$ 14,01	21,14%	R\$ 16,97	R\$ 723,13			R\$ 723,13	100,00%
34.2.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	7,10	R\$ 17,40	21,14%	R\$ 21,08	R\$ 149,65			R\$ 149,65	100,00%
35	INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO ÁREA ABERTA						R\$ 9.943,16				
35.1	Serviços Preliminares										
35.1.1	Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas Pontaleitadas a Cada 2m	M	18,20	R\$ 48,51	21,14%	R\$ 58,76	R\$ 1.069,42				
35.2	Blocos e Pilares de Fundação										
35.2.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	1,20	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 848,71				
35.2.2	Fôrma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	10,20	R\$ 79,04	21,14%	R\$ 95,75	R\$ 976,63				
35.2.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	30,90	R\$ 16,18	21,14%	R\$ 19,60	R\$ 605,58				
35.2.4	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	27,50	R\$ 14,31	21,14%	R\$ 17,33	R\$ 476,66				
35.2.5	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	7,20	R\$ 19,19	21,14%	R\$ 23,25	R\$ 167,40				
35.3	Vigas Baldrames										
35.3.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	1,70	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 1.202,34				
35.3.2	Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	27,30	R\$ 66,60	21,14%	R\$ 80,68	R\$ 2.202,56				
35.3.3	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	31,00	R\$ 14,31	21,14%	R\$ 17,33	R\$ 537,33				
35.3.4	Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	57,40	R\$ 12,03	21,14%	R\$ 14,57	R\$ 836,40				
35.3.5	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	23,30	R\$ 19,19	21,14%	R\$ 23,25	R\$ 541,71				
35.4	Impermeabilização					R\$ 0,00					
35.4.1	Impermeabilização das Vigas Baldrames com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica	M2	3,65	R\$ 108,20	21,14%	R\$ 131,07	R\$ 478,42				
36	SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO ÁREA ABERTA						R\$ 9.157,47				
36.1	Pilares para Cobertura										
36.1.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento)	M3	0,90	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 745,69				
36.1.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	16,10	R\$ 105,46	21,14%	R\$ 127,76	R\$ 2.056,88				
36.1.3	Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	54,40	R\$ 12,38	21,14%	R\$ 15,00	R\$ 815,94				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEGUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecília Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
36.1.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	20,00	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 375,09				
36.2	Vigas da Cobertura										
36.2.1	Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado)	M3	0,70	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 495,08				
36.2.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	11,40	R\$ 135,38	21,14%	R\$ 163,99	R\$ 1.869,54				
36.2.3	Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	23,30	R\$ 13,83	21,14%	R\$ 16,76	R\$ 390,40				
36.2.4	Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação)	KG	9,80	R\$ 15,48	21,14%	R\$ 18,75	R\$ 183,79				
36.3	Platibanda da Cobertura										
36.3.1	Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento)	M3	0,54	R\$ 683,96	21,14%	R\$ 828,55	R\$ 447,42				
36.3.2	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	M2	11,88	R\$ 105,46	21,14%	R\$ 127,76	R\$ 1.517,75				
36.3.3	Treliça H8 (fornecimento, corte e colocação)	M	30,85	R\$ 6,95	21,14%	R\$ 8,42	R\$ 259,88				
37	FECHAMENTOS						R\$ 4.698,94				
37.1	Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa)	M2	24,49	R\$ 68,49	21,14%	R\$ 82,97	R\$ 2.031,88				
37.2	Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa)	M2	28,11	R\$ 75,29	21,14%	R\$ 91,21	R\$ 2.563,83				
37.3	Encunhamento da Alvenaria com Argamassa	M	12,04	R\$ 7,08	21,14%	R\$ 8,57	R\$ 103,23				
38	ESTRUTURA COBERTURA METÁLICA						R\$ 18.702,10				
38.1	Estrutura Cobertura - Ampliação Área Aberta										
38.1.1	Tesoura em Aço (Perfil U e Cantoneiras), vão de 6,98m (fabricação, içamento e montagem)	UN	3,00	R\$ 1.706,70	21,14%	R\$ 2.067,50	R\$ 6.202,49				
38.1.2	Tesoura em Aço (Perfil U e Cantoneiras), vão de 11,11m (fabricação, içamento e montagem)	UN	2,00	R\$ 2.652,84	21,14%	R\$ 3.213,66	R\$ 6.427,31				
38.1.3	Trama de Aço Estrutural, composta por Terças (fornecimento, içamento e montagem)	M2	74,91	R\$ 66,92	21,14%	R\$ 81,06	R\$ 6.072,30				
39	TELHAMENTO						R\$ 16.589,56				
39.1	Telhamento Metálico										
39.1.1	Telha Metálica Forro/Bandeja TP40 ou TP33 (conforme fabricante) Telha superior e inferior = Galvalume 0,43mm Isolamento = PIR 30mm Pré-Pintada nas duas faces i = 7%	M2	74,91	R\$ 155,04	21,14%	R\$ 187,81	R\$ 14.068,87				
39.2	Fechamentos Metálico										
39.2.1	Fechamento Metálico com Telha Trapezoidal TP25, e=0,5mm (fornecimento e instalação)	M2	28,50	R\$ 73,01	21,14%	R\$ 88,45	R\$ 2.520,69				
40	CALHAS E RUFOS						R\$ 4.623,73				
40.1	Calha Platibanda em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	6,88	R\$ 63,60	21,14%	R\$ 77,04	R\$ 530,04				
40.2	Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	22,08	R\$ 51,44	21,14%	R\$ 62,32	R\$ 1.375,99				
40.3	Rufo Externo em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	6,93	R\$ 51,44	21,14%	R\$ 62,32	R\$ 431,87				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEDUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
40.4	Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm)	M	36,68	R\$ 51,44	21,14%	R\$ 62,32	R\$ 2.285,84				
41	PISO DE CONCRETO						R\$ 5.765,29				
41.1	Piso de Concreto - Ampliação Área Aberta										
41.1.1	Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de Compactador a Percussão	M2	61,27	R\$ 3,43	21,14%	R\$ 4,16	R\$ 254,88				
41.1.2	Lastro de Brita Graduada, e=8cm	M3	4,90	R\$ 154,17	21,14%	R\$ 186,76	R\$ 915,12				
41.1.3	Lona 200 Micras (fornecimento e instalação)	M2	61,27	R\$ 2,83	21,14%	R\$ 3,43	R\$ 210,28				
41.1.4	Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e colocação com espaçador)	M2	61,27	R\$ 18,20	21,14%	R\$ 22,05	R\$ 1.350,87				
41.1.5	Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e sarrafeamento)	M3	4,29	R\$ 583,84	21,14%	R\$ 707,26	R\$ 3.034,15				
42	REDE PLUVIAL - Bloco 3						R\$ 1.435,07				
42.1	PVC Esgoto										
42.1.1	Joelho 45 100 mm	UN	2,00	R\$ 28,43	21,14%	R\$ 34,44	R\$ 68,87				
42.1.2	Joelho 90 100 mm	UN	3,00	R\$ 27,63	21,14%	R\$ 33,48	R\$ 100,43				
42.1.3	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	M	26,30	R\$ 38,09	21,14%	R\$ 46,14	R\$ 1.213,50				
42.1.4	Tê sanitário 100 mm - 100 mm	UN	1,00	R\$ 43,14	21,14%	R\$ 52,27	R\$ 52,27				
43	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 2.030,80				
43.1	Infraestrutura dos Pontos										
43.1.1	Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2")	UN	10,00	R\$ 56,97	21,14%	R\$ 69,01	R\$ 690,09				
43.2	Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas					R\$ 0,00					
43.2.1	Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples)	UN	8,00	R\$ 56,97	21,14%	R\$ 69,01	R\$ 552,07				
43.2.2	Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A 2P+T com Placa)	UN	2,00	R\$ 91,04	21,14%	R\$ 110,28	R\$ 220,57				
43.3	Luminárias										
43.3.1	Luminária Plafon LED de Sobrepor Retangular - 30X30 - 30W (fornecimento e	UN	8,00	R\$ 58,62	21,14%	R\$ 71,01	R\$ 568,06				
44	REVESTIMENTO ARGAMASSADO						R\$ 11.009,95				
44.1	Impermeabilização										
44.1.1	Impermeabilização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas	M2	10,20	R\$ 28,84	21,14%	R\$ 34,93	R\$ 356,31				
44.2	Chapisco										
44.2.1	Chapisco Interno, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3	M2	61,34	R\$ 4,60	21,14%	R\$ 5,57	R\$ 341,65				
44.2.2	Chapisco Externo, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3	M2	73,12	R\$ 4,60	21,14%	R\$ 5,57	R\$ 407,26				
44.3	Massa Única (Reboco/Emboço)										
44.3.1	Massa Única Interna, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8	M2	61,34	R\$ 39,54	21,14%	R\$ 47,90	R\$ 2.938,02				
44.3.2	Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8	M2	73,12	R\$ 39,54	21,14%	R\$ 47,90	R\$ 3.502,25				
44.4	Contrapiso/Regularização										
44.4.1	Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa Traço 1:4	M2	70,05	R\$ 40,83	21,14%	R\$ 49,46	R\$ 3.464,48				
45	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO						R\$ 7.167,44				
45.1	Granito										

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos											
BDI: 21,14%		SEGUNDA MEDIÇÃO									
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
45.1.1	Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas (fornecimento e assentamento)	M2	0,14	R\$ 700,21	21,14%	R\$ 848,24	R\$ 118,75				
45.2	Cerâmico										
45.2.1	Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa	M2	8,79	R\$ 76,23	21,14%	R\$ 92,35	R\$ 811,76				
45.2.2	Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa	M2	61,26	R\$ 76,23	21,14%	R\$ 92,35	R\$ 5.657,42				
45.2.3	Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa	M	33,50	R\$ 14,28	21,14%	R\$ 17,30	R\$ 579,50				
46	PINTURA						R\$ 5.173,29				
46.1	Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão	M2	134,46	R\$ 3,75	21,14%	R\$ 4,54	R\$ 610,62				
46.2	Paredes Internas, Pintura Acrílica semi-brilho, 3 demãos	m2	61,34	R\$ 21,79	21,14%	R\$ 26,39	R\$ 1.618,92				
46.3	Paredes Externas, Pintura Acrílica Emborrachada, 3 demãos	M2	73,12	R\$ 33,23	21,14%	R\$ 40,26	R\$ 2.943,75				
47	ESQUADRIAS DE ALUMINIO						R\$ 2.903,00				
47.1	Portas										
47.1.1	P6 - 0,80x2,50 (01 unidades) 01 folha de abrir com bandeira - Lambri de Alumínio e Vidro	M2	2,00	R\$ 1.198,20	21,14%	R\$ 1.451,50	R\$ 2.903,00				
48	SERRALHERIA						R\$ 6.517,33				
48.1	Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10m - Postes Verticais Tubulares de 1.1/2" à Cada 2,00m; - Travessas Tubulares de 1/2" à Cada 10cm; - Pintado no Local com 01 Demão de Fundo Preparador e 02 Demãos de Pintura	M	7,17	R\$ 750,35	21,14%	R\$ 908,97	R\$ 6.517,33				
49	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 94,01				
49.1	Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 77,61	21,14%	R\$ 94,01	R\$ 94,01				
TOTAL DO BLOCO:							R\$ 114.542,72				
50	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 675,38				
50.1	Administração Local	UN	1,00	R\$ 557,52	21,14%	R\$ 675,38	R\$ 675,38				
51	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO						R\$ 10.946,75				
51.1	Central de Alarme de Incêndio, com Bateria, 20 Setores (fornecimento e instalação)	UN	1,00	R\$ 1.607,11	21,14%	R\$ 1.946,86	R\$ 1.946,86				
51.2	Acionadores Manuais de Alarme Convencional, tipo Quebra Vidro, e indicador audio visual (fornecimento e instalação)	UN	6,00	R\$ 479,32	21,14%	R\$ 580,65	R\$ 3.483,89				
51.3	Detector Óptico de Fumaça (fornecimento e instalação)	UN	8,00	R\$ 275,14	21,14%	R\$ 333,30	R\$ 2.666,44				
51.4	Cabo de Cobre Brindado, Anti-Chama, 2,5mm ² - 1KV, com Capa Externa na Cor Vermelha	M	240,00	R\$ 4,61	21,14%	R\$ 5,58	R\$ 1.339,50				
51.5	Eletroduto Rígido de PVC, 25mm - 3/4" - Pintado de Vermelho Quando Aparente (fornecimento e instalação)	M	120,00	R\$ 10,39	21,14%	R\$ 12,58	R\$ 1.510,06				
52	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 8.405,57				
52.1	Iluminação e Sinalização de Emergência										
52.1.1	Indicação de Saída (L20x H10)	UN	14,00	R\$ 14,31	21,14%	R\$ 17,33	R\$ 242,66				
52.1.2	Indicação de Saída (L24x H12)	UN	2,00	R\$ 47,69	21,14%	R\$ 57,78	R\$ 115,55				
52.1.3	Indicação de Saída (L30x H15)	UN	4,00	R\$ 76,31	21,14%	R\$ 92,44	R\$ 369,77				
52.1.4	Indicação de Saída (L40x H20)	UN	3,00	R\$ 104,93	21,14%	R\$ 127,11	R\$ 381,33				

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE CECILIA PEIXE FRUTUOSO (BLOCO 02 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA)											
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos		SEDUNDA MEDIÇÃO									
BDI: 21,14%											
Descrição: Reforma e ampliação da Creche Cecilia Peixe Frutuoso		Contratada: PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.281.510/0001-08 - CREA:159846-0									
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	PRIMEIRA MEDIÇÃO	%	SEGUNDA MEDIÇÃO	%
52.1.5	Indicação de Saída (L1,00 x H50)	UN	3,00	R\$ 104,93	21,14%	R\$ 127,11	R\$ 381,33				
52.1.6	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência 30 LED's	UN	26,00	R\$ 25,61	21,14%	R\$ 31,03	R\$ 806,68				
52.1.7	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência 02 Faróis 1.200 LM 28 LED's cada farol	UN	13,00	R\$ 182,93	21,14%	R\$ 221,60	R\$ 2.880,78				
52.2 Extintores											
52.2.1	Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg	UN	6,00	R\$ 174,74	21,14%	R\$ 211,68	R\$ 1.270,10				
52.2.2	Extintor de Incêndio Portátil AP - 10 L	UN	6,00	R\$ 179,84	21,14%	R\$ 217,85	R\$ 1.307,13				
52.3 Placas											
52.3.1	Placa Indicativa de Lotação Máxima em PVC L40 x H25cm	UN	1,00	R\$ 73,81	21,14%	R\$ 89,42	R\$ 89,42				
52.3.2	Placa Indicativa de Degrau Irregular, 20x30cm	UN	1,00	R\$ 20,07	21,14%	R\$ 24,31	R\$ 24,31				
52.3.3	Placa Indicativa - Locação abrigos de gás	UN	2,00	R\$ 20,07	21,14%	R\$ 24,31	R\$ 48,63				
52.3.4	Placa Indicativa - Plano de Emergência	UN	12,00	R\$ 9,54	21,14%	R\$ 11,56	R\$ 138,67				
52.4 Fita Fotoluminescente											
52.4.1	Fita Antiderrapante Fotoluminescente	M	10,00	R\$ 17,11	21,14%	R\$ 20,73	R\$ 207,30				
52.5 Ventilação Permanente											
52.5.1	Grade de Ventilação Redonda, Ø155mm (fornecimento e instalação)	UN	4,00	R\$ 29,28	21,14%	R\$ 35,48	R\$ 141,90				
TOTAL DO BLOCO:							R\$ 20.027,70				
VALOR TOTAL DOS BLOCOS: (UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).							VALOR GLOBAL DOS BLOCOS: R\$ 1.299.396,74	R\$ 146.517,47	11,81%	R\$ 124.886,93	9,61%

RIO DO SUL, 26 DE FEVEREIRO DE 2024



NELSON LUIS MELIM
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
CREA/SC 052036-9-SC
CPF: 001.137.209-22

CHARLES RODRIGO MICHELS
DIRETOR/ ENGENHEIRO CIVIL EXECUÇÃO
CREA/SC 148462-5-SC
RG: 5.354.330 - CPF: 085.121.429-01