



3.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO "LAJOTAS HEXAGONAIS" E=8CM, FCK 35MPA, ASSENTADAS SOBRE COLCHÃO DE AREIA MÉDIA E=6CM, REJUNTAMENTO COM AREIA MÉDIA E=1CM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	Pavimentação em blocos intertravados de concreto "lajotas hexagonais" e=8cm, FCK 35MPA, assentadas sobre colchão de areia média e=6cm, rejuntamento com areia média e=1cm, com fornecimento de	M2	3126,31	51,58	24,14%	68,00	R\$ 212.589,08	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3	MEIO FIO											
3.3.1	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 (ARREDONDADO) (6X10)X10X30, COM	Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x10x30, incluindo	M	745	25,90	24,14%	34,14	R\$ 25.434,30	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
4	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							<b>R\$ 4.220,48</b>				
4.1	PLACA DE INDICAÇÃO DO NOME DA RUA 25 X 50 CM COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 cm com poste de aço galvanizado chumbada em sapata de concreto, (fornecimento dos materiais e instalação)	UN	0	319,35	24,14%	420,97	R\$ 0				
4.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de	UN	4	434,73	24,14%	573,07	R\$ 2292,28	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO	Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de	UN	4	365,68	24,14%	482,05	R\$ 1928,2	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
5	<b>REATERRO DOS PASSEIOS</b>							<b>R\$ 1.421,46</b>				
5.1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	Compactação mecânica da área de implantação dos passeios de uma camada média de 20cm com uso de placa vibratória 400kg , incluindo operador	M3	223,5	4,82	24,14%	6,36	R\$ 1.421,46	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>R\$ 321.319,58</b>		<b>R\$ 63.002,87</b>	<b>R\$ 63.002,87</b>	<b>19,61%</b>