						OBSERVAÇÕES:				FISCALIZAÇÃO:			
MEDIÇÃO DE OBRA						PARMATEL INDUSTRIA DE TELAS LTDA / RUA JOÃO LEDRA, 1529, BAIRRO TABOÃO							
FECHAMENTO COM GRADIL METÁLICO DA ESCOLA MUNICIPAL						RIO DO SUL, SC - CEP: 89167910							
Proprietá	rio:	Endereço:				VALOR TOTAL: R\$ 111.638,00							
			mmermann	Centro, Petro	olândia/SC	CONTRATO № 37/2024							
Descrição:				0011110, 1 0111		∃							
FECHAMENTO COM GRADIL METÁLICO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁREA TOTAL			- 407 00m²			ORDEM DE SERVIÇO № 07/2024 de 29/07/2024 Boletim de Medicão: 01 DATA: 22/10/2024					т—		
FECHAMENTO COM GRADIL METALICO DA ESCOLA MUNICIPAL AREA TOTAL			= 407,92m²			Boletim de Medição:	01	DATA:					
Referência orçamento:						Saldo anterior R\$:	Esta medição R\$:	Saldo R\$:	Período:	29/07/2024 a 22/10/2024			
SINAPI - mar/2024 -						R\$ 111.638,00	R\$ 111.638,00	0,00	Data Medição:	30/09/2024			
							% de contrato total:	100,00%		% de contrato neste boletim:	10	00,00%	
						QUA	ANTIDADES EXECUTADAS	·		FINANCEIRO R\$			
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UN	VALOR TOTAL	Acumulado anterior	Período	Acumulado	Acumulado anterior	Período	Acu	ımulado	% acumulada
	FUNDAÇÃO												
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE	M1	2,88	329,49	948,92		2,88			948,92	R\$	948,92	100,00%
1	MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO												
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIR	A M2	135,97	74,63	10.147,89		135,97			10.147,89	R\$	10.147,89	100,00%
	EIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. VIGA 12x30cm												
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM	KG	105,97	22,44	2.377,89		105,97			2.377,89	R\$	2.377,89	100,00%
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	244,30	13,89	3.393,80		244,30			3.393,80	R\$	3.393,80	100,00%
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	M3	11,78	504,17	5.939,14		11,78			5.939,14	R\$	5.939,14	100,00%
	MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.(FUROS + VIGA)												
	GRADIL METÁLICO												
2	GRADIL METÁLICO - GALVANIZADO PINTADO - MALHA SOLDADA ESP.4,0mm												
	#5x20 - ALTURA 1,80m	M2	407,92	201,15	82.053,93		407,92			82.053,93	R\$	82.053,93	100,00%
3	PINTURA			-									
	PINTURA LATEX ACRÍLICA APLICAÇÃO COM DUAS DEMÃOS	M2	117,84	11,27	1.328,49		117,84			R\$ 1.328,49	R\$	1.328,49	100,00%
4	PORTÃO METÁLICO TIPO GRADE COM CHAPA(5,20 x 1,80m)										4		
	POTÃO METÁLICO DE CORRER EM GRADE COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4".	M3	9,36	582,04	5.447,93		9,36			R\$ 5.447,93	K\$	5.447,93	100,00%
			1	TOTAL:	R\$111.638.00				R\$ -	R\$ 111.638,00	D\$11	1 638 00	100.00%
1		1		IUIAL:	174111.030,00		1		Γφ -	11.000,00	LAIL	1.000,00	100,00%