

MEDIÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE REFORMA DA CASA DE CONVIVÊNCIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALOÍSIO HAVERROTH, COM ÁREA DE 100,00m²	
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolândia	Endereço: Rua Félix Zimmermann, Centro, Petrolândia/SC
Descrição: EXECUÇÃO DE REFORMA DA CASA DE CONVIVÊNCIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALOÍSIO HAVERROTH, COM ÁREA DE 100,00m²	
Referência orçamento: SINAPI - JUNHO/2024 -	

OBSERVAÇÕES: PRO ENG CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, RUA PREFEITO RAULINO JOÃO ROSAR, N-140, SALA-07, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, CEP: 89.186-184 - RIO DO SUL / SC				FISCALIZAÇÃO:	
VALOR TOTAL: R\$ 88.000,00				CONTRATO Nº 34/2024	
ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2024 de 22/07/2024					

Boletim de Medição:	03	DATA:	25/02/2025		
Saldo anterior R\$:	Esta medição R\$:	Saldo R\$:	Período:	13/12/2024 A 25/02/2025	
R\$ 10.835,88	R\$ 10.835,88	0,00	Data Medição:	25/02/2025	
% de contrato total:		100,00%	% de contrato neste boletim:		12,31%

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UN	VALOR TOTAL	QUANTIDADES EXECUTADAS			FINANCEIRO R\$			% acumulada	
						Acumulado anterior	Período	Acumulado	Acumulado anterior	Período	Acumulado		
1	VERGA DE CONCRETO SOBRE PAREDES EXISTENTES - 12x25cm												
1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL - 8mm	KG	91,41	15,06	1.376,25	91,41		91,41	R\$ 1.376,25	R\$ -	R\$ 1.376,25	100,00%	
1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL - 5mm	KG	35,68	17,46	623,07	35,68		35,68	R\$ 623,07	R\$ -	R\$ 623,07	100,00%	
1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD	M2	26,25	152,57	4.004,90	26,25		26,25	R\$ 4.004,90	R\$ -	R\$ 4.004,90	100,00%	
1.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,58	842,62	1.331,34	1,58		1,58	R\$ 1.331,34	R\$ -	R\$ 1.331,34	100,00%	
2	COBERTURA												
2.1	REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE - SERÁ EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL	M2	134,56										
2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS	M2	134,56	193,04	25.975,99	134,56		134,56	R\$ 25.975,99	R\$ -	R\$ 25.975,99	100,00%	
2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	134,56	50,55	6.801,60	134,56		134,56	R\$ 6.801,60	R\$ -	R\$ 6.801,60	100,00%	
2.4	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO *15 X 15* CM, 6 PILARES DE 3,00M	UNID	18,00	392,98	7.073,62	18		18,00	R\$ 7.073,62	R\$ -	R\$ 7.073,62	100,00%	
3	REVESTIMENTOS												
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS	M2	143,42	5,91	847,50	143,42		143,42	R\$ 847,50	R\$ -	R\$ 847,50	100,00%	
3.2	MASSA ÚNICA INTERNA, P/RECEBIMENTO DE PINTURA/AZULEJO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2	143,42	47,33	6.788,59	143,42		143,42	R\$ 6.788,59	R\$ -	R\$ 6.788,59	100,00%	
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 33X45 (COZINHA E BWC)	M2	34,30	51,87	1.779,17	34,3		34,30	R\$ 1.779,17	R\$ -	R\$ 1.779,17	100,00%	
4	FORROS												
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA e 1/2 cana	M2	93,83	83,49	7.833,57	93,83		93,83	R\$ 7.833,57	R\$ -	R\$ 7.833,57	100,00%	
5	ESQUADRIAS												
5.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM - COMPLETA	UNID	1,00	402,53	402,53		1,00		R\$ 402,53	R\$ -	R\$ 402,53	100,00%	
5.2	PORTA DE MADEIRA EXTERNA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM - COMPLETA	UNID	2,00	785,78	1.571,55		2,00		R\$ 1.571,55	R\$ -	R\$ 1.571,55	100,00%	
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 120x120 X 3	M2	4,32	471,46	2.036,70	4,32		4,32	R\$ 2.036,70	R\$ -	R\$ 2.036,70	100,00%	
5.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 300x120	M2	2,40	545,51	1.309,23	2,4		2,40	R\$ 1.309,23	R\$ -	R\$ 1.309,23	100,00%	
5.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,24	911,29	218,71	0,24		0,24	R\$ 218,71	R\$ -	R\$ 218,71	100,00%	
6	PISOS												
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ENSÕES 35X35 CM APLICADA e/ ACIII EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 + RODAPÉ DO PISO	M2	93,93	51,87	4.872,23	75,14		93,93	R\$ 3.897,58	R\$ 974,65	R\$ 4.872,23	100,00%	
										-R\$ 0,21			

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UN	VALOR TOTAL	Acumulado anterior	Periodo	Acumulado	Acumulado anterior	Periodo	Acumulado	% acumulada
7	PINTURA											
7.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS interna+externa	M2	252,96	19,27	4.874,04		252,96	252,96		R\$ 4.874,04	R\$ 4.874,04	100,00%
7.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILHO(PORTAS E BEIRAIS) 2 DEMÃOS	M2	61,48	20,89	1.284,49		61,48	61,48		R\$ 1.284,49	R\$ 1.284,49	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V											
8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES - FORN. INSTAL	UNID	1,00	99,34	99,34		1,00			R\$ 99,34	R\$ 99,34	100,00%
8.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	3,00	13,76	41,27		3,00			R\$ 41,27	R\$ 41,27	100,00%
8.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	1,00	30,63	30,63		1,00			R\$ 30,63	R\$ 30,63	100,00%
8.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DR	UNID	1,00	143,46	143,46		1,00			R\$ 143,46	R\$ 143,46	100,00%
8.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,00	12,04	661,93	55		55,00	R\$ 661,93	R\$ -	R\$ 661,93	100,00%
8.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	22,00	24,55	540,13	22		22,00	R\$ 540,13	R\$ -	R\$ 540,13	100,00%
8.7	#1,5 MM²	UNID	75,00	3,65	273,50	75		75,00	273,50	R\$ -	R\$ 273,50	100,00%
8.8	#2,5 MM²	UNID	430,00	5,20	2.235,62	430		430,00	2.235,62	R\$ -	R\$ 2.235,62	100,00%
8.9	#10 MM²	UNID	80,00	19,44	1.554,92	80		80,00	1.554,92	R\$ -	R\$ 1.554,92	100,00%
8.10	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	UNID	15,00	43,09	646,28		15,00			R\$ 646,28	R\$ 646,28	100,00%
8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORN E INSTAL.	UNID	7,00	41,14	287,95		7,00			R\$ 287,95	R\$ 287,95	100,00%
8.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNEC. E INSTAL.	UNID	11,00	43,63	479,90		11,00			R\$ 479,90	R\$ 479,90	100,00%
				TOTAL:	88.000,00				R\$77.163,91	R\$ 10.835,88	R\$ 88.000,00	100,00%