

MEDIÇÃO 01 ADITIVO			
UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR			
Proprietário: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos	Endereço: Vidal Ramos/SC	Casa: Unidade 01- Adilson da Cruz End.: Rua Norberto João de Souza - Vidal Ramos/SC	
Descrição: Trata-se da construção de casa popular em Vidal Ramos/SC		Resumo das Áreas: Edificação: 47,74 m²	BDI: 21,14% Data Base: SET/2024
Contratado: CONSTRUTORA PIERRI LTDA. - CNPJ nº 36.476.535/0001-80		Contrato: CONTRATO Nº.42/2025	Revisão: R00 Data: 25/02/26



MEDIÇÃO 01 ADITIVO									
ITEN	SINAPI	SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO UN	PREÇO UN	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO	PORCENTAGEM
SUPRESSÃO									100%
18.1	96111	18.1 Forro em régua de PVC, frisado, inclusive estrutura de fixação	m²	41,04	66,16	80,15	R\$ 3.289,36		100%
4.5.3	92761	Armação utilizando aço CA-50 de 8,0 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e montagem	Kg	35,4371	12,83	15,54	R\$ 550,69		100%
								R\$ 3.840,05	100%
ADIÇÃO									100%
NOVO	101964	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigata convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	47,74	217,97	264,05	12.605,75		100%
4.5.1	103669	Concretagem com concreto feito no local, FCK= 25 MPa, com uso de baldes (lançamento, adensamento e acabamento)	m³	0,3140	1011,64	1225,5	384,81		100%
4.5.2	COMP	Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma)	m²	4,4857	70,68	85,62	384,07		100%
NOVO	92762	Armação utilizando aço CA-50 de 10,0 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e montagem	Kg	55,3537	11,33	13,73	760,01		100%
4.5.4	92759	Armação utilizando aço CA-60 de 5,0 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e montagem	Kg	4,6053	14,95	18,11	83,40		100%
NOVO	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	36,5800	7,72	9,35	342,02	342,02	100%
NOVO	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	47,7400	46,73	56,61	2.702,56	2.567,43	95%
NOVO	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL AF_03/2024	m³	43,8960	13,05	15,81	694,00	694,00	100%
NOVO	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	36,5800	5,04	6,11	223,50	-	
NOVO	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	36,5800	15,15	18,35	671,24	-	
							18.851,36	3.603,45	

TOTAL DAS 05 UNIDADES	18.017,26
SUPRIMIDO TOTAL	19.200,25
ADITIVADO TOTAL	94.256,78

TOTAL / CASA	R\$ 15.011,31
TOTAL GERAL	R\$ 75.056,54

NELSON LUIS MELIM
Engenheiro Fiscal
Crea/ SC 052036-9

MAICON KNAUL
Engenheiro Executor
Crea/ SC 176177-2

CONSTRUCAO PIERRI LTDA
CNPJ nº 36.476.535/0001-80
EDSON LUIS PIERRI
CPF nº 021.442.549-58