

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OBJETO:AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 198,11m² LOCAL: RUA FELIX ZIMERMANN, CENTRO, MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA							FISCALIZAÇÃO		1A	MEDIÇÃO		25/02/2022	R\$ 67.204,95	14,62%	
							JACKSON MARCONDES CALBUSCH CREA 55.384-3 / ENGENHEIRO CIVIL		2A	MEDIÇÃO		27/04/2022	R\$ 47.808,99	10,40%	
									3A	MEDIÇÃO		26/05/2022	R\$ 41.675,90	9,07%	
									4A	MEDIÇÃO		24/06/2022	R\$ 14.050,04	3,06%	
									5A	MEDIÇÃO		03/08/2022	R\$ 40.849,71	8,89%	
									6A	MEDIÇÃO		25/08/2022	R\$ 57.315,05	12,47%	
									7A	MEDIÇÃO		05/10/2022	R\$ 15.148,33	3,30%	
									8A	MEDIÇÃO		18/11/2022	R\$ 61.688,53	13,42%	
									9A	MEDIÇÃO		19/12/2022	R\$ 14.662,37	3,19%	
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 58/2021 CONC. PÚBLICA Nº 04/2021															
ORDEM DE SERVIÇO: 01/2022(19/01/2022) / CONTRATO 01/2022															
EMPRESA: ANTINHAS FAB. DE ARTEF. DE CIMENTO EIRELLI							CNPJ 30.583.319/0001-58								
ENDEREÇO: RUA WEBER, 326 - RIO ANTINHAS - PETROLÂNDIA SC															
									19/12/2022						
									DE 18/11/2022 a 19/12/2022						
Planilha Orçamentária									459.532,87	8A MEDIÇÃO		9A MEDIÇÃO		R\$ 14.662,37	3,19%
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PR. UNIT.	TOTAL	BDI	VALOR (R\$)	MEDIDO	VALOR	MEDIDO	VALOR	EXECUTADO	%
1,0			SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,1	PED121	COMP	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40	310,23	20,27%	373,11	2.387,92					R\$ 2.387,92	100,00%
1,2	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	1.041,49	20,27%	1.252,60	25.052,07					R\$ 25.052,07	100,00%
1,3	C1630	SEINFRA	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	198,11	5,79	20,27%	6,96	1.379,54					R\$ 1.379,54	100,00%
1,4	C2850	SINAPI	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.243,52	20,27%	1.495,58	1.495,58					R\$ 1.495,58	100,00%
1,5	93214	SINAPI	Instalação provisória de água	un	1,00	5.867,32	20,27%	7.056,63	7.056,63					R\$ 7.056,63	100,00%
1,6	PED123	COMP	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	677,88	20,27%	815,28	815,28					R\$ 815,28	100,00%
1,7	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	250,00	0,32	20,27%	0,38	95,00					R\$ 95,00	100,00%
						Subtotal item 1.0			38.282,01						
2,0			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES												
2,1	93382	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre bal	m³	74,86	26,76	20,27%	32,19	2.409,44					R\$ 2.409,44	100,00%
2,2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	63,12	70,51	20,27%	84,80	5.352,39					R\$ 5.352,39	100,00%
2,3	97083	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	42,08	2,76	20,27%	3,32	139,52					R\$ 139,52	100,00%
2,4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	60,09	26,76	20,27%	32,19	1.934,06					R\$ 1.934,06	100,00%
						Subtotal item 2.0			9.835,40						
3,0			FUNDAÇÕES												
3,1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES												
3.1.1	MEX012	MERCAD	Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz Hélice Contínua	UM	1,00	5.132,99	20,27%	6.173,44	6.173,44					R\$ 6.173,44	100,00%
3.1.2	100651	SINAPI	Estaca HÉLICE CONTÍNUA, Diâmetro de 30cm, Concreto Fck=30MPa e Armadura Necessária. Profundidade estimada 6,00m conforme laudo de sondagem fornecido. Incluso: projeto das estacas, escavação, concretagem, armadura necessária e ART de projeto e execução. As estacas deverão ser dimensionadas baseado nas ca	m	150,00	112,65	20,27%	135,48	20.321,93					R\$ 20.321,93	100,00%
3.1.3	96619	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	9,00	25,72	20,27%	30,93	278,39					R\$ 278,39	100,00%
3.1.4	96535	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	35,20	156,98	20,27%	188,80	6.645,87					R\$ 6.645,87	100,00%
3.1.5	92783	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 4,2 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaç	kg	13,80	16,51	20,27%	19,86	274,00					R\$ 274,00	100,00%
3.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaç	kg	68,10	17,44	20,27%	20,98	1.428,47					R\$ 1.428,47	100,00%
3.1.7	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloc	kg	93,20	14,24	20,27%	17,13	1.596,38					R\$ 1.596,38	100,00%
3.1.8	96558	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensam	m³	5,50	490,89	20,27%	590,40	3.247,18					R\$ 3.247,18	100,00%
3,2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES												
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	100,10	75,38	20,27%	90,66	9.074,92					R\$ 9.074,92	100,00%
3.2.2	92783	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 4,2 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaç	kg	58,00	16,51	20,27%	19,86	1.151,59					R\$ 1.151,59	100,00%
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação		197,40	15,84	20,27%	19,05	3.759,98					R\$ 3.759,98	100,00%
3.2.4	96557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensam	m³	5,20	484,36	20,27%	582,54	3.029,21					R\$ 3.029,21	100,00%
						Subtotal item 3.0			56.981,33						
4,0			SUPERESTRUTURA												
4,1			CONCRETO ARMADO - VIGAS												
4.1.1	92471	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	453,62	72,28	20,27%	86,93	39.435,23					R\$ 39.435,23	100,00%

4.1.2	92783	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 4,2 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	58,00	16,51	20,27%	19,86	1.151,59					R\$	1.151,59	100,00%
4.1.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	197,70	16,56	20,27%	19,91	3.936,60					R\$	3.936,60	100,00%
4.1.4	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	56,50	12,01	20,27%	14,45	816,40					R\$	816,40	100,00%
4.1.5	92726	SINAPI	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	5,20	444,98	20,27%	535,18	2.782,95					R\$	2.782,95	100,00%
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES													
4.2.1	94431	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	319,27	50,11	20,27%	60,27	19.241,76					R\$	19.241,76	100,00%
4.2.2	92783	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 4,2 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	84,40	16,51	20,27%	19,86	1.675,76					R\$	1.675,76	100,00%
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	274,00	14,24	20,27%	17,13	4.693,21					R\$	4.693,21	100,00%
4.2.4	92722	SINAPI	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	12,40	461,21	20,27%	554,70	6.878,22					R\$	6.878,22	100,00%
4.2.5	101964	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	193,11	157,66	20,27%	189,62	36.617,52					R\$	36.617,52	100,00%
4.3			CONCRETO ARMADO - VERGA E CONTRAVERGAS													
4.3.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	96,00	59,61	20,27%	71,70	6.882,86					R\$	6.882,86	100,00%
									124.112,11							
5.0			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)													
5.1	87521	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	174,28	85,88	20,27%	103,28	18.000,34					R\$	18.000,34	100,00%
5.2	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	14,64	25,55	20,27%	30,72	449,78					R\$	449,78	100,00%
									18.450,12							
6.0			ESQUADRIAS													
			PORTAS DE MADEIRA													
6.1	90843	SINAPI	PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00	906,07	20,27%	1.089,74	3.269,21							
			JANELAS DE ALUMÍNIO													
6.2	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de esquadria inclusive ferragens	m²	29,04	538,64	20,27%	647,82	18.812,81							
			VIDROS													
6.3	102179	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm	m²	29,04	279,04	20,27%	335,60	9.745,74							
									31.827,75							
7.0			SISTEMAS DE COBERTURA													
7.1	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	259,47	87,16	20,27%	104,83	27.200,89	259,47	27.200,89			R\$	27.200,89	100,00%
7.2	92550	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica	Un	10,00	2.275,25	20,27%	2.736,45	27.364,47	10,00	27.364,47			R\$	27.364,47	100,00%
7.3	92548	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de telha cerâmica	Un	4,00	1.480,66	20,27%	1.780,79	7.123,18	4,00	7.123,18			R\$	7.123,18	100,00%
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	259,47	34,98	20,27%	42,07	10.914,87			259,47	10.914,87	R\$	10.914,87	100,00%
7.5	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	29,60	22,09	20,27%	26,57	786,52			29,60	786,52	R\$	786,52	100,00%
7.6	102213	SINAPI	Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos	m²	67,50	16,39	20,27%	19,71	1.330,53							
									74.720,44							
8.0			IMPERMEABILIZAÇÃO													
8.1	98546	SINAPI	Impermeabilização com tinta/Manta 3mm betuminosa em fundações, baldrame	m²	100,10	88,01	20,27%	105,85	10.595,48					R\$	10.595,48	100,00%
									10.595,48							
9.0			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS													
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	442,49	3,91	20,27%	4,70	2.080,81					R\$	2.080,81	100,00%
9.2	87881	SEINFRA	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	31,67	5,16	20,27%	6,20	196,46			-164,79	-1.022,28	R\$	196,46	100,00%
9.3	87535	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura	m²	151,40	24,72	20,27%	29,73	4.500,44			36,50	1.084,98	R\$	4.500,44	100,00%
9.4	87543	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura cm (massa única)	m²	291,09	16,26	20,27%	19,55	5.691,10			56,20	1.098,77	R\$	5.691,10	100,00%
9.5	87543	SEINFRA	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura	m²	175,67	16,26	20,27%	19,55	3.434,52			-20,79	-406,47	R\$	3.434,52	100,00%

13.3.1	91924	SINAPI	#1,5 mm²	m	100,00	2,91	20,27%	3,50	349,60							
13.3.2	91926	SINAPI	#2,5 mm²	m	600,00	4,18	20,27%	5,03	3.015,30							
13.3.3	91932	SINAPI	#10 mm²	m	200,00	13,87	20,27%	16,68	3.336,40							
13.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						-							
13.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	21,00	27,31	20,27%	32,84	689,67							
13.4.2	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	3,00	29,34	20,27%	35,29	105,88							
13.4.3	91967	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	3,00	55,85	20,27%	67,17	201,50							
13.4.4	C1638	SEINFRA	Luminárias 2x32W completa	un	21,00	99,79	20,27%	120,01	2.520,28							
13.4.5	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	3,00	44,01	20,27%	52,93	158,80							
									Subtotal item 17.0							
									17.583,35							
14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)													
14,1	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	60,00	9,58	20,27%	11,52	691,41							
14,2	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	6,00	26,01	20,27%	31,28	187,70							
14,3	96985	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00	69,53	20,27%	83,63	501,77							
14,4	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	76,00	61,17	20,27%	73,57	5.591,17							
14,5	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	80,00	78,65	20,27%	94,59	7.567,32							
14,6	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	1,00	24,27	20,27%	29,18	29,18							
14,7	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	6,00	11,22	20,27%	13,49	80,94							
									Subtotal item 18.0							
									14.649,49							
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
15,1	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	27,60	80,99	20,27%	97,40	2.688,34							
									Subtotal item 19.0							
									2.688,34							
16			SERVIÇOS FINAIS													
16,1	99803	SINAP	Limpeza geral	m²	198,11	1,72	20,27%	2,07	410,29							
									Subtotal item 20.0							
									410,29							
	Custo por = R\$		2441,67													
									Custo TOTAL com BDI in	459.532,87	13,42%	61.688,53	3,19%	R\$ 14.662,37	R\$ 360.403,94	78,43%