

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OBJETO:AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 198,11m² LOCAL: RUA FELIX ZIMERMANN, CENTRO, MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA								FISCALIZAÇÃO		1A	MEDIÇÃO		25/02/2022	R\$ 67.204,95	14,62%
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 58/2021 CONC. PÚBLICA Nº 04/2021 ORDEM DE SERVIÇO: 01/2022(19/01/2022) / CONTRATO 01/2022 EMPRESA: ANTINHAS FAB. DE ARTEF. DE CIMENTO EIRELLI ENDEREÇO: RUA WEBER, 326 - RIO ANTINHAS - PETROLÂNDIA SC CNPJ 30.583.319/0001-58								JACKSON MARCONDES CALBUSCH		2A	MEDIÇÃO		27/04/2022	R\$ 47.808,99	10,40%
								CREA 55.384-3 / ENGENHEIRO CIVIL		3A	MEDIÇÃO		26/05/2022	R\$ 41.675,90	9,07%
										4A	MEDIÇÃO		24/06/2022	R\$ 14.050,04	3,06%
										5A	MEDIÇÃO		03/08/2022	R\$ 40.849,71	8,89%
										6A	MEDIÇÃO		25/08/2022	R\$ 57.315,05	12,47%
										7A	MEDIÇÃO		05/10/2022	R\$ 15.148,33	3,30%
										8A	MEDIÇÃO		18/11/2022	R\$ 61.688,53	13,42%
										9A	MEDIÇÃO		19/12/2022	R\$ 14.662,37	3,19%
										10A	MEDIÇÃO		02/03/2023	R\$ 3.197,45	0,70%
										11A	MEDIÇÃO		19/04/2023	R\$ 6.476,85	1,41%
										12A	MEDIÇÃO		20/04/2023	R\$ 4.087,16	0,89%
										13A	MEDIÇÃO		18/07/2023	R\$ 9.160,93	1,99%
										14A	MEDIÇÃO		28/08/2023	R\$ 8.923,03	1,94%
										15A	MEDIÇÃO		29/09/2023	R\$ 15.912,01	3,46%
										DE 28/08/2023 a 28/09/2023					
Planilha Orçamentária								TOTAL	459.532,87	13A MEDIÇÃO		14A MEDIÇÃO		R\$ 15.912,01	3,46%
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PR. UNIT.	BDI	VALOR (R\$)	MEDIDO	VALOR	MEDIDO	VALOR	EXECUTADO	%	
1,0			SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,1	PED121	COMP	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40	310,23	20,27%	373,11	2.387,92				R\$ 2.387,92	100,00%	
1,2	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	1.041,49	20,27%	1.252,60	25.052,07				R\$ 25.052,07	100,00%	
1,3	C1630	SEINFRA	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	198,11	5,79	20,27%	6,96	1.379,54				R\$ 1.379,54	100,00%	
1,4	C2850	SINAPI	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.243,52	20,27%	1.495,58	1.495,58				R\$ 1.495,58	100,00%	
1,5	93214	SINAPI	Instalação provisória de água	un	1,00	5.867,32	20,27%	7.056,63	7.056,63				R\$ 7.056,63	100,00%	
1,6	PED123	COMP	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	677,88	20,27%	815,28	815,28				R\$ 815,28	100,00%	
1,7	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	250,00	0,32	20,27%	0,38	95,00				R\$ 95,00	100,00%	
								Subtotal item 1.0	38.282,01						
2,0			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES												
2,1	93382	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre ba	m³	74,86	26,76	20,27%	32,19	2.409,44				R\$ 2.409,44	100,00%	
2,2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	63,12	70,51	20,27%	84,80	5.352,39				R\$ 5.352,39	100,00%	
2,3	97083	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	42,08	2,76	20,27%	3,32	139,52				R\$ 139,52	100,00%	
2,4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	60,09	26,76	20,27%	32,19	1.934,06				R\$ 1.934,06	100,00%	
								Subtotal item 2.0	9.835,40						
3,0			FUNDAÇÕES												
3,1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES												
3.1.1	MEX012	MERCAD	Mobilização e Desmobilização de Perfuratriz Hélice Contínua	UM	1,00	5.132,99	20,27%	6.173,44	6.173,44				R\$ 6.173,44	100,00%	
3.1.2	100651	SINAPI	Estaca HÉLICE CONTÍNUA, Diâmetro de 30cm, Concreto Fck=30MPa e Armadura Necessária. Profundidade estimada 6,00m conforme laudo de sondagem fornecido. Incluso: projeto das estacas, escavação, concretagem, armadura necessária e ART de projeto e execução. As estacas deverão serem dimensionadas baseado nas ca	m	150,00	112,65	20,27%	135,48	20.321,93				R\$ 20.321,93	100,00%	
3.1.3	96619	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	9,00	25,72	20,27%	30,93	278,39				R\$ 278,39	100,00%	
3.1.4	96535	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	35,20	156,98	20,27%	188,80	6.645,87				R\$ 6.645,87	100,00%	
3.1.5	92783	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 4,2 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaç	kg	13,80	16,51	20,27%	19,86	274,00				R\$ 274,00	100,00%	
3.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaç	kg	68,10	17,44	20,27%	20,98	1.428,47				R\$ 1.428,47	100,00%	
3.1.7	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaç	kg	93,20	14,24	20,27%	17,13	1.596,38				R\$ 1.596,38	100,00%	
3.1.8	96558	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensam	m³	5,50	490,89	20,27%	590,40	3.247,18				R\$ 3.247,18	100,00%	
3,2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES												
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	100,10	75,38	20,27%	90,66	9.074,92				R\$ 9.074,92	100,00%	
3.2.2	92783	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 4,2 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaç	kg	58,00	16,51	20,27%	19,86	1.151,59				R\$ 1.151,59	100,00%	
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	197,40	15,84	20,27%	19,05	3.759,98				R\$ 3.759,98	100,00%	
3.2.4	96557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensam	m³	5,20	484,36	20,27%	582,54	3.029,21				R\$ 3.029,21	100,00%	

